

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Millones de Dólares)

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	Avance Financiero de la Inversión Financiada						% Avance Físico			
			Costo Total Autorizado	Acumulada 2014	2015		Acumulada (6)=(3+5)	% (7)=(6/2)	Acumulado 2014	2015		
					Estimada	Realizada				Estimado	Realizado	Acumulado (11)=(8+10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)		
	TOTAL		22,038.9	5,058.4	3,582.4	1,389.6	6,448.0	29.3				
	Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores		18,844.1	5,058.4	3,271.9	1,388.4	6,446.8	34.2				
	Inversión Directa		16,847.9	4,860.4	2,223.4	1,137.5	5,998.0	35.6				
	Aprobados en 2002		1,050.0	808.1	2.2	2.2	810.3	77.2				
62	CCC Pacífico ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	859.8	634.0			634.0	73.7	100.0			100.0
104	SLT 706 Sistemas Norte	Varias (Cierre y otras)	190.2	174.1	2.2	2.2	176.3	92.7	81.8	1.2	11.3	93.1
	Aprobados para 2003		116.8	70.2			70.2	60.1				
128	SLT 803 NOINE ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	116.8	70.2			70.2	60.1	79.0			79.0
	Aprobados en 2004		31.2	21.6			21.6	69.3				
140	SE 914 División Centro Sur ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	31.2	21.6			21.6	69.3	60.0			60.0
	Aprobados 2005		66.6	39.0			39.0	58.5				
164	SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	66.6	39.0			39.0	58.5	54.7			54.7
	Aprobados 2006		1,335.4	752.7	117.8	148.2	901.0	67.5				
171	CC Agua Prieta II (con campo solar)	Construcción	591.8	238.3	29.1	124.6	362.9	61.3	85.1	8.2	3.3	88.4
188	SE 1116 Transformación del Noreste	Varias (Cierre y otras)	282.7	175.7	67.3	13.2	188.9	66.8	54.9	27.2	17.1	72.0
190	SE 1120 Noroeste ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	70.1	54.1			54.1	77.1	76.4			76.4
192	SE 1122 Golfo Norte ^{2/}	Terminado Totalmente	63.4	38.7			38.7	61.0	99.5		0.5	100.0
198	SE 1128 Centro Sur	Varias (Cierre y otras)	53.5	21.9	12.8		21.9	41.0	59.8	25.0		59.8
202	SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Varias (Cierre y otras)	156.4	117.1	8.5	10.5	127.6	81.6	56.6	42.1	25.0	81.6
204	SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	117.5	107.0			107.0	91.1	78.3			78.3
	Aprobados en 2007		2,007.1	1,725.7	39.8	3.3	1,729.0	86.1				
209	SE 1212 SUR - PENINSULAR ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	133.0	62.5			62.5	47.0	55.3		11.7	67.0
212	SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Varias (Cierre y otras)	34.3	34.3	0.4		34.3	100.0	88.5	1.8		88.5
213	SE 1211 NORESTE - CENTRAL	Varias (Cierre y otras)	116.9	54.9	5.0		54.9	47.0	38.0	6.0	17.1	55.1
214	SE 1210 NORTE - NOROESTE	Varias (Cierre y otras)	241.1	207.3	9.6		207.3	86.0	78.9	5.0	3.9	82.8
215	SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Varias (Cierre y otras)	63.3	42.9	4.1	2.9	45.8	72.3	75.9	6.5		75.9
216	RM CCC Poza Rica	Varias (Cierre y otras)	150.6	150.0	1.5	0.4	150.4	99.9	99.6	0.4	0.3	99.9
222	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	1,059.2	1,044.8			1,044.8	98.6	100.0			100.0
226	CCI CI Guerrero Negro III	Construcción	25.4	25.1	0.2		25.1	99.0	99.3	0.6		99.3
229	CT TG Baja California II	Varias (Cierre y otras)	183.5	103.9	18.9		103.9	56.6	69.5	10.3	30.5	100.0
	Aprobados en 2008		468.1	161.7	72.8	45.5	207.2	44.3				
231	SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	43.6	6.5			6.5	14.9	12.4			12.4
234	SLT 1302 Transformación del Noreste	Construcción	41.4		3.0					19.3		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Millones de Dólares)

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	Avance Financiero de la Inversión Financiada							% Avance Físico			
			Costo Total Autorizado	2014		2015		Acumulada	%	2014		2015	
				2014	Estimada	Realizada	Acumulada			(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	2014	Estimado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)			
237	LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Construcción	11.0		6.4	6.7	6.7	61.2		58.8	82.5	82.5	
242	SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias (Cierre y otras)	53.4	18.3	7.8		18.3	34.2	38.0	15.0		38.0	
243	SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO	Varias (Cierre y otras)	131.4	24.9	37.7	37.4	62.3	47.4	32.0	28.0	45.9	77.9	
244	SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	93.8	69.0		1.4	70.4	75.0	76.2		20.4	96.6	
245	SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE	Varias (Cierre y otras)	93.4	43.0	17.9		43.0	46.0	50.0	20.0		50.0	
	Aprobados en 2009		615.8	130.4	187.9	79.6	210.0	34.1					
249	SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Varias (Cierre y otras)	57.4	28.5	0.6	3.0	31.5	54.8	90.3	2.0	9.6	99.9	
251	SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias (Cierre y otras)	45.9	15.5	7.9	7.3	22.8	49.7	61.7	17.0	3.8	65.5	
253	SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	81.8	10.9		11.0	21.9	26.7	17.2		51.0	68.2	
258	RM CT Altamira Unidades 1 y 2	Construcción	430.7	75.5	179.4	58.4	133.9	31.1	19.9	41.7	15.3	35.2	
	Aprobados en 2010		636.3	319.7	14.5	16.6	336.3	52.9					
259	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias (Cierre y otras)	93.5	4.9	4.9	12.6	17.5	18.7	10.6	5.0	21.3	31.9	
260	SE 1520 DISTRIBUCIÓN NORTE ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	37.5	0.6			0.6	1.5	1.5			1.5	
261	CCC Cogeneración Salamanca Fase I	Varias (Cierre y otras)	505.3	314.2	9.6	4.0	318.2	63.0	99.3	0.7	0.5	99.8	
	Aprobados en 2011		1,429.7	629.0	163.9	44.7	673.7	47.1					
264	CC Centro	Construcción	736.1	427.8	8.1	7.0	434.8	59.1	97.3	2.7	1.6	98.9	
266	SLT 1603 Subestación Lago	Por Licitación sin cambio de alcance	87.8		8.6					9.8			
267	SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Terminado Totalmente	34.6	16.6	0.4	7.2	23.8	68.8	71.0	1.4	29.0	100.0	
268	CCI Guerrero Negro IV	Construcción	20.6	8.6	5.2	4.3	12.9	62.4	48.9	25.0	13.3	62.2	
269	LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Terminado Totalmente	2.9	0.8	0.1	2.1	2.9	99.1	29.5	4.6	70.5	100.0	
273	SE 1621 Distribución Norte-Sur	Varias (Cierre y otras)	103.2	6.1	8.4	4.5	10.6	10.3	5.9	8.0	4.4	10.3	
274	SE 1620 Distribución Valle de México	Varias (Cierre y otras)	332.2	99.9	132.4	19.0	118.9	35.8	52.3	39.0	10.0	62.3	
275	CG Los Azufres III (Fase I)	Terminado Totalmente	112.1	69.2	0.7	0.6	69.8	62.3	99.2	0.8	0.8	100.0	
	Aprobados en 2012		1,456.2	183.5	204.4	144.7	328.2	22.5					
278	RM CT José López Portillo	Construcción	242.5	0.2	12.2	32.3	32.5	13.4	0.1	29.0	15.1	15.2	
280	SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varias (Cierre y otras)	115.9	0.1	0.8	3.6	3.7	3.2	0.2	8.0	3.8	4.0	
281	LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Fallo y Adjudicación	57.7		10.1					17.5			
283	LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Construcción	24.9		4.1	1.9	1.9	7.6		35.1	10.9	10.9	
284	CG Los Humeros III	Varias (Licitación y construcción)	129.9	22.6	14.8	11.0	33.6	25.9	17.1	21.8	12.0	29.1	
286	CCI Baja California Sur V	Construcción	112.1	32.0	37.9	53.5	85.5	76.3	30.0	35.5	50.0	80.0	
288	SLT 1722 Distribución Sur	Varias (Licitación y construcción)	51.0	2.3	15.3	0.3	2.6	5.1	11.0	30.0	1.5	12.5	
289	CH Chicoasén II	Construcción	405.6		79.3	14.1	14.1	3.5		34.7	3.7	3.7	
290	290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Por Licitación sin cambio de alcance	2.4		0.7					28.9			
292	SE 1701 Subestación Chimalpa Dos	Construcción	87.2		11.1	11.8	11.8	13.5		35.7	21.3	21.3	
293	SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	Terminado Totalmente	113.4	61.7	18.0	8.5	70.2	61.9	93.9	6.1	6.1	100.0	
294	SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine ^{1/}	Terminado Totalmente	89.3	46.0		6.3	52.3	58.6	99.0		1.0	100.0	
295	SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía ^{1/}	Terminado Totalmente	24.3	18.6		1.5	20.1	82.5	99.8		0.2	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Millones de Dólares)

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	Avance Financiero de la Inversión Financiada							% Avance Físico			
			Costo Total Autorizado	Acumulada 2014	2015		Acumulada	%	Acumulado 2014	2015			
					Estimada	Realizada				Estimado	Realizado	Acumulado	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)			
	Aprobados en 2013		2,838.1	18.8	578.7	453.6	472.4	16.6					
296	CC Guaymas II	Construcción	738.3		280.7	138.3	138.3	18.7		64.8	29.0	29.0	
297	LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II	Construcción	143.9		49.8	1.6	1.6	1.1		34.6	1.8	1.8	
298	CC Valle de México II	Construcción	698.8		50.8	94.0	94.0	13.4		56.8	22.1	22.1	
300	300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	Por Licitación sin cambio de alcance	65.7		0.2					9.5			
303	LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI	Por Licitación sin cambio de alcance	322.8		3.8					13.6			
304	LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Construcción	251.7		53.4	45.6	45.6	18.1		57.0	35.9	35.9	
305	SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste	Terminado Totalmente	10.8	5.1	4.0	3.0	8.1	75.0	47.4	52.6	52.6	100.0	
306	SE 1803 Subestaciones del Occidental	Construcción	78.6	5.3	36.7	22.0	27.3	34.8	7.0	46.1	31.6	38.6	
307	SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Construcción	109.0	3.8	23.5	15.1	18.9	17.3	3.2	39.9	14.1	17.3	
308	SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	Construcción	63.7	4.6	55.3	26.2	30.8	48.4	8.9	87.1	44.8	53.7	
311	311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Construcción	328.5		10.7	102.6	102.6	31.2		35.5	31.8	31.8	
312	RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Construcción	26.5		9.7	5.4	5.4	20.3		36.8	20.4	20.4	
	Aprobados en 2014		1,778.7		581.0	198.0	198.0	11.1					
313	CC Guaymas III	Construcción	725.3		353.7					64.5			
314	LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III	Construcción	142.1		42.5					29.9			
315	315 CCI Baja California Sur VI	Por Licitación sin cambio de alcance	104.7		2.7					18.5			
316	SE 1901 Subestaciones de Baja California	Construcción	17.6		13.1	3.0	3.0	17.3		74.7	17.8	17.8	
317	SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	Construcción	74.7		15.5	10.7	10.7	14.4		40.9	14.4	14.4	
318	SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste	Construcción	18.2		11.5	4.6	4.6	25.4		63.2	30.9	30.9	
319	SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente	Construcción	50.0		3.5	5.2	5.2	10.5		37.0	15.1	15.1	
320	LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular	Construcción	83.0		3.1	9.5	9.5	11.5		19.4	11.5	11.5	
322	SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Construcción	563.2		135.3	164.8	164.8	29.3		40.0	36.5	36.5	
	Aprobados en 2015		3,018.0		260.5	1.2	1.2	0.0					
325	CC Lerdo (Norte IV)	Autorizado	1,006.0		131.2								
326	LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV)	Autorizado	170.1		40.8								
327	CG Los Azufres III Fase II	Construcción	63.1		1.1								
330	CH Las Cruces	Autorizado	668.7		59.3								
336	SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	Autorizado	118.2		7.1								
337	SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	Autorizado	147.0		15.9								
339	SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Varias (Licitación y construcción)	844.9		5.0	1.2	1.2	0.1					
	Inversión Condicionada		5,191.1	198.0	1,359.1	252.1	450.1	8.7					
	Aprobados en 2008		263.6	52.8	134.3	108.1	160.9	61.0					
36	CC Baja California III	Construcción	263.6	52.8	134.3	108.1	160.9	61.0	24.5	62.3	50.2	74.7	
	Aprobados en 2011		1,591.7	145.2	611.1	144.0	289.2	18.2					
38	CC Norte III (Juárez)	Construcción	1,028.8		607.2	132.6	132.6	12.9		59.3	23.6	23.6	
40	CE Sureste I	Varias (Cierre y otras)	562.9	145.2	3.9	11.4	156.6	27.8	25.8	2.0	2.0	27.8	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Millones de Dólares)

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo Total Autorizado	Avance Financiero de la Inversión Financiada				% Avance Físico			
				Acumulada 2014	2015		Acumulado 2014	2015			
					Estimada	Realizada		Acumulada	%	Estimado	Realizado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)	
	Aprobados en 2012		2,128.6		426.7						
42	CC Noroeste	Fallo y Adjudicación	655.6		121.9				18.6		
43	CC Noreste	Construcción	1,472.9		304.7				20.7		
	Aprobados en 2013		1,030.4		136.9						
45	45 CC Topolobampo III	Por Licitat sin cambio de alcance	630.9		63.0				7.5		
46	CC Baja California II	Por Licitat sin cambio de alcance	399.5		74.0				18.5		
	Aprobados en 2015		176.8		50.0						
50	50 CC La Paz	Autorizado	176.8		50.0						

1/ Proyectos que se les debe dar seguimiento aunque no tienen monto estimado en el PEF 2015 ya que no han terminado totalmente.

2/ Se modificó el monto de Acumulada 2014, ya que al cierre definitivo en 2015 el consorcio privado modificó las cifras reportadas.

Fuente: El ente público.