

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				8,504,983,472,918	403,224,988,826	272,878,308,636	272,842,648,390	67.6	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				47,270,167,781	543,307,816	204,719,649	204,719,649	37.6	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				20,573,889,539	0	37,908	37,908	0.0	100.0			
Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos	00000048700	NAC.	03-2016 12-2023	17,347,625,799	0	37,908	37,908	0.0	100.0	0	0	33.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	37,908	37,908	0.0	100.0			
Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos	00000048712	NAC.	09-2016 12-2023	3,226,263,740	0	0	0	0.0	0.0	0	0	44.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				26,696,278,242	543,307,816	204,681,741	204,681,741	37.6	100.0			
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración	00000053657	NAC.	07-2017 12-2025	26,234,978,304	466,252,786	192,883,821	192,883,821	41.3	100.0	2.1	1.4	30.2
	K-028-Estudios de preinversión				466,252,786	192,883,821	192,883,821	41.3	100.0			
Han Fase II	00000065774	NAC.	01-2021 12-2027	461,299,938	77,055,030	11,797,920	11,797,920	15.3	100.0	17.9	9	24.9
	K-028-Estudios de preinversión				77,055,030	11,797,920	11,797,920	15.3	100.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				8,457,713,305,137	402,681,681,010	272,673,588,987	272,637,928,741	67.7	99.9			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				8,457,713,305,137	402,681,681,010	272,673,588,987	272,637,928,741	67.7	99.9					
Proyecto de reposición de equipos de perforación y reparación de pozos siniestrados	00000049570	NAC.	12-2016 12-2023	835,594,532	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.5		
K-030-Otros proyectos de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
A-0338-M-Campo Tintal	00000051294	NAC.	01-2017 12-2035	6,662,372,031	617,869,488	277,585,672	277,585,672	44.9	100.0	10.5	6.7	38.4		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					617,869,488	277,585,672	277,585,672	44.9	100.0					
A-0282-M-Campo Puerto Ceiba	00000051303	NAC.	07-2016 12-2032	12,630,042,897	928,575,390	596,356,895	596,356,895	64.2	100.0	7.2	7.6	51.7		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					928,575,390	596,356,895	596,356,895	64.2	100.0					
A-0067-M-Campo Castarrical	00000051311	NAC.	01-2017 12-2051	6,025,465,899	15,656	395,006,628	395,006,628	2,523,036.7	100.0	15.2	8.7	37.1		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					15,656	395,006,628	395,006,628	2,523,036.7	100.0					
A-0264-M-Campo Pareto	00000051316	NAC.	07-2016 12-2051	2,335,854,347	34,260,992	120,165,528	120,165,528	350.7	100.0	1.4	9.7	21.4		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				34,260,992	120,165,528	120,165,528	350.7	100.0			
A-0356-M-Campo Tupilco	00000051318	NAC.	07-2016 12-2035	10,295,270,006	560,997,167	853,092,506	853,092,506	152.0	100.0	4.4	-23.6	55.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				560,997,167	853,092,506	853,092,506	152.0	100.0			
A-0342 - Campo Tokal	00000051321	NAC.	07-2016 12-2024	4,334,708,006	393,302,355	687,280,905	687,280,905	174.7	100.0	10.4	8.1	72.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				393,302,355	687,280,905	687,280,905	174.7	100.0			
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	00000052496	NAC.	01-2017 12-2024	1,339,774,453	34,643,426	41,038,734	41,038,734	118.4	100.0	2.8	0.7	21.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				34,643,426	41,038,734	41,038,734	118.4	100.0			
Uchukil Fase II	00000052526	NAC.	04-2017 12-2026	123,025,532,585	15,813,263,708	16,120,291,484	16,120,291,484	101.9	100.0	17.6	-10.1	68.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				15,813,263,708	16,120,291,484	16,120,291,484	101.9	100.0			
CE Ek-Balam	00000052717	NAC.	05-2017 12-2025	91,888,626,084	18,115,354,660	8,443,956,766	8,443,956,766	46.6	100.0	19.7	17.8	78.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				18,115,354,660	8,443,956,766	8,443,956,766	46.6	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Área Contractual Trión	00000052808	NAC.	06-2017 12-2023	74,042,255	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Área Contractual 2 Tampico Misantla	00000053723	NAC.	09-2017 12-2024	1,526,033,056	21,213,944	147,218,088	147,218,088	693.9	100.0	2.2	0.7	47.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				21,213,944	147,218,088	147,218,088	693.9	100.0					
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste	00000053724	NAC.	09-2017 12-2026	5,932,104,687	477,715,765	53,667,056	53,667,056	11.2	100.0	22.1	-19.7	12.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				477,715,765	53,667,056	53,667,056	11.2	100.0					
A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle	00000054090	NAC.	01-2018 12-2035	3,373,065,822	440,188,331	145,932,012	145,932,012	33.1	100.0	13.7	6.6	28.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				440,188,331	145,932,012	145,932,012	33.1	100.0					
A-0108-M - Campo Cráter	00000054091	NAC.	01-2018 12-2024	65,434,775	0	11,132,821	11,132,821	0.0	100.0	1.3	7.6	68.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	11,132,821	11,132,821	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0127-M - Campo Escarbado	00000054092	NAC.	01-2018 12-2030	466,897,759	1,598,955	22,634,653	22,634,653	1,415.5	100.0	1.1	-34.7	40.3		
					1,598,955	22,634,653	22,634,653	1,415.5	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
A-0197 - Campo Luna-Palapa	00000054093	NAC.	01-2018 12-2027	1,189,094,486	73,803,488	57,499,767	57,499,767	77.9	100.0	8.1	4	36.4		
					73,803,488	57,499,767	57,499,767	77.9	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
A-0233-M - Campo Navegante	00000054094	NAC.	01-2018 12-2025	9,288,331	0	7,355,624	7,355,624	0.0	100.0	49.6	74.2	83.9		
					0	7,355,624	7,355,624	0.0	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
A-0305-M - Campo Sen	00000054095	NAC.	01-2018 12-2032	5,160,550,882	292,069,077	100,081,327	100,081,327	34.2	100.0	5.8	3.9	24.9		
					292,069,077	100,081,327	100,081,327	34.2	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
A-0310-M - Campo Sini	00000054096	NAC.	01-2018 12-2040	8,616,017,733	416,838,312	756,811,480	756,811,480	181.5	100.0	8	-14.7	65.5		
					416,838,312	756,811,480	756,811,480	181.5	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
A-0332-M - Campo Terra	00000054097	NAC.	01-2018 12-2062	8,540,145,210	416,029,711	170,675,426	170,675,426	41.0	100.0	4.2	6.2	35.3		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			416,029,711	170,675,426	170,675,426	41.0	100.0						
A-0340-M - Campo Tizón	00000054098	NAC.	01-2018 12-2027	2,965,578,706	643,354,556	261,770,198	261,770,198	40.6	100.0	21.1	14	68.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			643,354,556	261,770,198	261,770,198	40.6	100.0						
CE Cárdenas-Mora	00000054170	NAC.	03-2018 12-2032	12,771,434,455	436,608,822	1,163,936,687	1,163,936,687	266.5	100.0	3.4	10	53		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			436,608,822	1,163,936,687	1,163,936,687	266.5	100.0						
CE Ogarrio	00000054171	NAC.	02-2018 12-2025	5,862,284,691	114,199,494	1,718,310,209	1,718,310,209	1,504.6	100.0	2.3	18.7	85		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			114,199,494	1,718,310,209	1,718,310,209	1,504.6	100.0						
CE Santuario-El Golpe	00000054400	NAC.	03-2018 12-2042	23,156,382,454	3,482,658,038	634,773,073	634,773,073	18.2	100.0	14.1	9.6	24.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			3,482,658,038	634,773,073	634,773,073	18.2	100.0						
CEE Misión	00000054585	NAC.	03-2018 12-2025	5,864,288,993	1,330,664,264	829,360,669	829,360,669	62.3	100.0	21.2	15.3	51.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,330,664,264	829,360,669	829,360,669	62.3	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Holok Fase II	00000054655	NAC.	04-2018 12-2029	10,123,680,109	362,917,212	85,452,877	85,452,877	23.5	100.0	3.6	2.9	31		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				362,917,212	85,452,877	85,452,877	23.5	100.0					
Chalabil Fase II	00000054780	NAC.	05-2018 12-2025	34,547,719,471	7,115,107,983	4,119,582,936	4,119,582,936	57.8	100.0	27.7	-3.7	63		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,115,107,983	4,119,582,936	4,119,582,936	57.8	100.0					
Área Contractual 2 Perdido	00000055126	NAC.	06-2018 12-2025	1,416,499,306	65,173,192	72,440,732	72,440,732	111.1	100.0	4.4	19.1	53		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				65,173,192	72,440,732	72,440,732	111.1	100.0					
Área Contractual 5 Perdido	00000055127	NAC.	06-2018 12-2028	3,068,619,253	148,233,427	23,817,127	23,817,127	16.0	100.0	3.5	7	21.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				148,233,427	23,817,127	23,817,127	16.0	100.0					
Área Contractual 22 Cuenca Salina	00000055129	NAC.	06-2018 12-2024	1,287,492,176	11,175,251	61,858,717	61,858,717	553.5	100.0	0.8	17.7	68.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				11,175,251	61,858,717	61,858,717	553.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Perdido Fase II	00000056954	NAC.	06-2018 12-2027	23,291,935,519	234,975,930	100,191,227	100,191,227	42.6	100.0	1.2	0.4	81.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				234,975,930	100,191,227	100,191,227	42.6	100.0					
Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057004	NAC.	07-2018 12-2024	707,577,427	26,075,898	38,358,400	38,358,400	147.1	100.0	3.3	7.4	22.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				26,075,898	38,358,400	38,358,400	147.1	100.0					
Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057007	NAC.	06-2018 12-2024	671,965,414	27,264,132	40,721,120	40,721,120	149.3	100.0	3.4	8.4	21.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				27,264,132	40,721,120	40,721,120	149.3	100.0					
Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057009	NAC.	06-2018 12-2025	1,633,950,666	67,510,000	40,131,549	40,131,549	59.4	100.0	4.3	2.9	28.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				67,510,000	40,131,549	40,131,549	59.4	100.0					
Área Contractual 29 Cuencas del Sureste	00000057010	NAC.	06-2018 12-2024	3,440,514,266	1,179,963,917	42,498,962	42,498,962	3.6	100.0	34.8	11.6	21.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,179,963,917	42,498,962	42,498,962	3.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Contractual 32 Cuencas del Sureste	00000057011	NAC.	06-2018 12-2025	786,363,415	42,421,624	90,771,130	90,771,130	213.9	100.0	4.5	13	46.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				42,421,624	90,771,130	90,771,130	213.9	100.0					
Área Contractual 33 Cuencas del Sureste	00000057012	NAC.	06-2018 12-2024	956,366,863	119,443,424	108,703,976	108,703,976	91.0	100.0	14.5	35.6	87.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				119,443,424	108,703,976	108,703,976	91.0	100.0					
Área Contractual 35 Cuencas del Sureste	00000057013	NAC.	06-2018 12-2025	823,339,835	34,829,117	20,576,930	20,576,930	59.0	100.0	3.1	12.7	49.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				34,829,117	20,576,930	20,576,930	59.0	100.0					
Campo Xikin	00000057741	NAC.	09-2018 12-2044	27,660,287,466	2,146,232,448	281,144,090	281,144,090	13.0	100.0	8.2	1.6	47.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,146,232,448	281,144,090	281,144,090	13.0	100.0					
CEE Ébano	00000057870	NAC.	10-2018 12-2042	10,504,665,228	655,659,247	325,235,372	325,235,372	49.6	100.0	6.2	7.6	14.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				655,659,247	325,235,372	325,235,372	49.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Esah	00000058187	NAC.	12-2018 12-2028	9,296,754,367	3,095,037,318	2,377,191,586	2,377,191,586	76.8	100.0	14.2	14.3	50.9		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					3,095,037,318	2,377,191,586	2,377,191,586	76.8	100.0					
Campo Chocol	00000058232	NAC.	01-2019 12-2036	887,276,347	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.5		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0					
CEE Miquetla	00000058267	NAC.	02-2019 12-2040	14,186,839,595	1,024,542,147	218,668,746	183,008,499	17.8	83.6	7.5	2.6	3.8		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					1,024,542,147	218,668,746	183,008,499	17.8	83.6					
Campo Cheek	00000058288	NAC.	02-2019 12-2042	6,511,520,791	130,962,112	79,203,696	79,203,696	60.4	100.0	2.1	1.3	68.2		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					130,962,112	79,203,696	79,203,696	60.4	100.0					
Campo Cahua	00000061550	NAC.	03-2019 12-2027	5,833,063,154	67,882,375	43,136,074	43,136,074	63.5	100.0	1.1	0.8	90.5		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					67,882,375	43,136,074	43,136,074	63.5	100.0					
Campo Ixachi	00000061607	NAC.	04-2019 12-2063	144,574,484,079	28,045,740,071	7,361,341,382	7,881,830,208	28.1	107.0	18.5	12.9	25.9		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			28,045,740,071	7,361,341,382	7,881,830,208	28.1	107.0						
Campo Uchbal	00000061699	NAC.	05-2019 12-2040	6,412,384,263	1,094,528,893	427,698,282	427,698,282	39.0	100.0	16.5	9.4	76.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,094,528,893	427,698,282	427,698,282	39.0	100.0						
Campo Mulach	00000061766	NAC.	06-2019 12-2033	36,172,665,171	8,611,106,165	7,286,271,358	7,286,271,358	84.6	100.0	24.7	31.5	61.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			8,611,106,165	7,286,271,358	7,286,271,358	84.6	100.0						
Campo Manik NW	00000061767	NAC.	06-2019 12-2040	5,345,089,994	39,396,704	9,552,492	9,552,492	24.2	100.0	0.7	3	93.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			39,396,704	9,552,492	9,552,492	24.2	100.0						
Campo Cibix	00000061835	NAC.	07-2019 12-2042	11,079,867,662	1,065,081,131	813,462,486	813,462,486	76.3	100.0	36.6	29.9	45.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,065,081,131	813,462,486	813,462,486	76.3	100.0						
Campo Octli	00000061837	NAC.	07-2019 12-2029	8,515,277,555	171,387,081	746,316,260	746,316,260	435.4	100.0	2.4	-6	83.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			171,387,081	746,316,260	746,316,260	435.4	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Hok	00000061839	NAC.	07-2019 12-2041	7,166,185,851	97,127,843	31,588,439	31,588,439	32.5	100.0	1.7	0.5	76.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				97,127,843	31,588,439	31,588,439	32.5	100.0					
Campo Teekit Profundo	00000061840	NAC.	07-2019 12-2040	11,530,991,893	998,817,251	949,717,417	949,717,417	95.0	100.0	8.3	14	61.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				998,817,251	949,717,417	949,717,417	95.0	100.0					
Campo Tlacame	00000062123	NAC.	07-2019 12-2035	16,639,342,334	561,704,386	1,549,153,168	1,549,153,168	275.7	100.0	6.6	7.7	60.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				561,704,386	1,549,153,168	1,549,153,168	275.7	100.0					
Campo Tetl	00000062130	NAC.	07-2019 12-2042	11,713,869,214	1,436,731,670	67,312,301	67,312,301	4.6	100.0	17.4	-14.6	61.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,436,731,670	67,312,301	67,312,301	4.6	100.0					
Campo Koban	00000062135	NAC.	07-2019 12-2026	10,792,491,840	347,403,979	407,226,131	407,226,131	117.2	100.0	3.6	2.7	85		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				347,403,979	407,226,131	407,226,131	117.2	100.0					
Campo Suuk	00000062140	NAC.	07-2019 12-2029	13,046,643,687	3,934,062,372	376,769,240	376,769,240	9.5	100.0	29.8	11.7	52.9		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			3,934,062,372	376,769,240	376,769,240	9.5	100.0				
Proyecto Coyula	0000062335	NAC.	09-2019 12-2026	11,433,654,675	4,498,743,613	3,019,262,777	3,019,262,777	67.1	100.0	19.1	22.3	72.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			4,498,743,613	3,019,262,777	3,019,262,777	67.1	100.0				
A-0057-M - Campo Cactus	0000062568	NAC.	11-2019 12-2024	3,897,590,379	685,177,927	762,812,354	755,824,252	110.3	99.0	16.4	33.1	86.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			685,177,927	762,812,354	755,824,252	110.3	99.0				
A-0144-M - Campo Girdas	0000062569	NAC.	11-2019 12-2027	2,556,935,814	445,580,743	284,298,220	284,298,220	63.8	100.0	15.8	20.1	37.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			445,580,743	284,298,220	284,298,220	63.8	100.0				
A-0317-M - Campo Sunuapa	0000062570	NAC.	11-2019 12-2042	3,327,612,698	704,017,057	308,231,973	308,231,973	43.7	100.0	18.6	27.9	47.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			704,017,057	308,231,973	308,231,973	43.7	100.0				
A-0329-M - Campo Teotleco	0000062571	NAC.	11-2019 12-2024	6,820,727,365	918,322,550	585,325,563	585,325,563	63.7	100.0	12.8	13.5	78.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			918,322,550	585,325,563	585,325,563	63.7	100.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
A-0003-M - Campo Agave	00000062625	NAC.	11-2019 12-2024	631,638,132	17,156,048	139,377,012	139,377,012	812.4	100.0	4.1	39.7	96.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				17,156,048	139,377,012	139,377,012	812.4	100.0			
A-0029-M - Campo Artesa	00000062626	NAC.	11-2019 12-2029	648,364,526	51,443,910	184,040,085	184,040,085	357.7	100.0	11.4	-4.1	59.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				51,443,910	184,040,085	184,040,085	357.7	100.0			
A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó	00000062627	NAC.	11-2019 12-2026	548,864,307	51,791,163	82,718,908	82,718,908	159.7	100.0	9.2	25.3	71.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				51,791,163	82,718,908	82,718,908	159.7	100.0			
A-0099-M - Campo Comoapa	00000062628	NAC.	11-2019 12-2039	557,820,865	103,114,099	43,839,158	43,839,158	42.5	100.0	13.7	30.3	53.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				103,114,099	43,839,158	43,839,158	42.5	100.0			
A-0141-M - Campo Gaucho	00000062629	NAC.	11-2019 12-2034	445,757,312	18,671,099	27,932,213	27,932,213	149.6	100.0	4.2	10.8	31.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				18,671,099	27,932,213	27,932,213	149.6	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0169-M - Campo Juspi	00000062630	NAC.	11-2019 12-2024	781,024,162	0	258,837,924	258,837,924	0.0	100.0	1.8	22	44.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	258,837,924	258,837,924	0.0	100.0					
A-0230-M - Campo Muspac	00000062631	NAC.	11-2019 12-2033	577,225,880	55,820,876	23,303,857	23,303,857	41.7	100.0	11	4.9	22.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				55,820,876	23,303,857	23,303,857	41.7	100.0					
A-0236-M - Campo Nispero	00000062632	NAC.	11-2019 12-2024	774,980,184	274,898,406	110,886,267	110,886,267	40.3	100.0	35.6	18.9	42		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				274,898,406	110,886,267	110,886,267	40.3	100.0					
A-0291-M - Campo Río Nuevo	00000062633	NAC.	11-2019 12-2032	71,497,712	10,648,466	1,428,116	1,428,116	13.4	100.0	13.8	7.4	10.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,648,466	1,428,116	1,428,116	13.4	100.0					
Campeche Oriente Fase II	00000062881	NAC.	01-2020 12-2025	12,560,735,703	2,649,039,266	2,984,520,353	2,984,520,353	112.6	100.0	21.5	29	43.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,649,039,266	2,984,520,353	2,984,520,353	112.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
A-0312-M - Campo Sitio Grande	00000065141	NAC.	04-2020 12-2028	408,165,762	51,362,445	70,390,412	70,390,412	137.0	100.0	12.5	34	62.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				51,362,445	70,390,412	70,390,412	137.0	100.0			
Campo Quesqui	00000065396	NAC.	06-2020 12-2042	101,709,412,134	8,674,608,146	25,702,766,687	25,702,766,687	296.2	100.0	24.1	-8.8	42.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				8,674,608,146	25,702,766,687	25,702,766,687	296.2	100.0			
A-0046-M - Campo Bellota	00000065444	NAC.	07-2020 12-2032	9,127,407,031	805,425,226	522,405,885	522,405,885	64.8	100.0	9	7.7	16.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				805,425,226	522,405,885	522,405,885	64.8	100.0			
A-0050-M - Campo Bricol	00000065445	NAC.	07-2020 12-2029	3,756,728,321	294,861,272	493,435,997	493,435,997	167.3	100.0	5.8	20.1	34.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				294,861,272	493,435,997	493,435,997	167.3	100.0			
A-0087-M - Campo Chinchorro	00000065446	NAC.	07-2020 12-2037	4,216,456,226	185,730,122	92,539,642	92,539,642	49.8	100.0	12.9	-8.5	12.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				185,730,122	92,539,642	92,539,642	49.8	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0119-M - Campo Edén-Jolote	00000065449	NAC.	07-2020 12-2031	4,928,025,464	573,848,733	179,931,705	179,931,705	31.3	100.0	13.3	5.6	17.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				573,848,733	179,931,705	179,931,705	31.3	100.0					
A-0201-M - Campo Madrefil	00000065450	NAC.	07-2020 12-2041	11,294,205,663	1,586,059,349	1,175,356,252	1,175,356,252	74.1	100.0	23.2	5.6	42.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,586,059,349	1,175,356,252	1,175,356,252	74.1	100.0					
A-0088-M - Campo Chipilín	00000065452	NAC.	07-2020 12-2032	122,975,339	767,508	314,283	314,283	40.9	100.0	0.6	0	28.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				767,508	314,283	314,283	40.9	100.0					
A-0115-M - Campo Cupache	00000065453	NAC.	07-2020 12-2030	393,421,459	13,119,153	1,812,333	1,812,333	13.8	100.0	3.3	0.3	15.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				13,119,153	1,812,333	1,812,333	13.8	100.0					
A-0250-M - Campo Paché	00000065454	NAC.	07-2020 12-2032	1,766,182,966	99,028,114	98,924,307	98,924,307	99.8	100.0	8.6	-2.5	16.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				99,028,114	98,924,307	98,924,307	99.8	100.0					
A-0252-M - Campo Palangre	00000065455	NAC.	07-2020 12-2026	811,974,806	1,146,175	770,940	770,940	67.2	100.0	0.2	0	3.6		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,146,175	770,940	770,940	67.2	100.0						
A-0372-M - Campo Yagual	00000065456	NAC.	07-2020 12-2025	739,335,918	136,329,789	42,739,784	42,739,784	31.3	100.0	16.2	14.3	48		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			136,329,789	42,739,784	42,739,784	31.3	100.0						
Campo Itta	00000065476	NAC.	07-2020 12-2050	16,215,469,818	1,101,686,485	3,285,774,836	3,285,774,836	298.2	100.0	7.8	23.7	56.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,101,686,485	3,285,774,836	3,285,774,836	298.2	100.0						
Campo Tlamatini	00000065477	NAC.	07-2020 12-2040	14,231,245,556	3,331,750,806	1,479,368,798	1,479,368,798	44.4	100.0	29.1	9.5	56.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			3,331,750,806	1,479,368,798	1,479,368,798	44.4	100.0						
Alosa Fase II	00000065725	NAC.	01-2021 12-2025	762,739,937	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0	0.0	0.0					
Comalcalco Fase II	00000065824	NAC.	10-2020 12-2026	68,505,120,378	12,303,793,071	13,673,798,757	13,673,798,757	111.1	100.0	28.4	-3.1	43.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			12,303,793,071	13,673,798,757	13,673,798,757	111.1	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Teca	00000065910	NAC.	12-2020 12-2044	17,935,664,366	4,790,875,871	4,193,106,199	4,193,106,199	87.5	100.0	23.4	32.1	68.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,790,875,871	4,193,106,199	4,193,106,199	87.5	100.0					
Cuichapa Fase II	00000065958	NAC.	01-2021 12-2026	22,080,792,021	7,082,957,674	3,665,144,646	3,144,655,820	44.3	85.7	35.4	21.3	40.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,082,957,674	3,665,144,646	3,144,655,820	44.3	85.7					
Campo Pokche	00000069823	NAC.	09-2021 12-2031	23,168,506,039	3,986,445,019	6,707,891,791	6,707,891,791	168.2	100.0	21.1	33.9	90.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,986,445,019	6,707,891,791	6,707,891,791	168.2	100.0					
Campo Kayab	00000069897	NAC.	09-2021 12-2060	121,965,308,734	3,153,266,153	3,020,046	3,020,046	0.0	100.0	2.8	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,153,266,153	3,020,046	3,020,046	0.0	100.0					
Campo Pit	00000069898	NAC.	09-2021 12-2060	82,674,691,393	2,079,641,205	3,020,046	3,020,046	0.1	100.0	2.7	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,079,641,205	3,020,046	3,020,046	0.1	100.0					
A-0369-2M - Campo Xanab	00000070077	NAC.	01-2022 12-2028	13,812,583,985	3,484,823,220	2,935,153,338	2,935,153,338	84.2	100.0	24.6	21.5	41.6		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			3,484,823,220	2,935,153,338	2,935,153,338	84.2	100.0				
Campo Paki	00000070137	NAC.	12-2021 12-2029	2,775,730,809	1,361,000,000	262,449,556	262,449,556	19.2	100.0	20.3	0	0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,361,000,000	262,449,556	262,449,556	19.2	100.0				
A-0373-2M - Campo Yaxché	00000070138	NAC.	01-2022 12-2033	84,755,698,554	11,485,028,404	8,871,563,305	8,871,563,305	77.2	100.0	13.4	18.9	27.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			11,485,028,404	8,871,563,305	8,871,563,305	77.2	100.0				
Campo Racemosa	00000070139	NAC.	12-2021 12-2033	3,560,293,425	1,823,805,087	1,007,764,189	1,007,764,189	55.2	100.0	46.1	31.9	36.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,823,805,087	1,007,764,189	1,007,764,189	55.2	100.0				
Campo Tupilco Profundo	00000070145	NAC.	12-2021 12-2055	21,870,391,526	3,676,244,210	8,192,502,284	8,192,502,284	222.8	100.0	38.8	35.3	46.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			3,676,244,210	8,192,502,284	8,192,502,284	222.8	100.0				
A-0196-M - Campo Lum	00000070957	NAC.	02-2022 12-2046	11,306,507,457	2,375,512,047	37,631,053	37,631,053	1.5	100.0	19.2	7.2	9.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			2,375,512,047	37,631,053	37,631,053	1.5	100.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0032-M - Campo Ayatsil	00000072747	NAC.	03-2022 12-2062	295,402,520,368	19,288,189,195	7,467,388,418	7,467,388,418	38.7	100.0	0.1	0.1	9.7		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					19,288,189,195	7,467,388,418	7,467,388,418	38.7	100.0					
A-0034-M - Campo Ayocote	00000073552	NAC.	04-2022 12-2031	355,072,126	52,624,443	65,835,170	65,835,170	125.1	100.0	12.7	15	24.2		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					52,624,443	65,835,170	65,835,170	125.1	100.0					
A-0027-M - Campo Arroyo Prieto	00000073553	NAC.	04-2022 12-2030	850,890,100	296,933,135	245,080,561	245,080,561	82.5	100.0	37	18.4	30.5		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					296,933,135	245,080,561	245,080,561	82.5	100.0					
A-0075-M - Campo Cerro Nanchital	00000073555	NAC.	04-2022 12-2028	99,933,916	164,132	0	0	0.0	0.0	0	0	1.3		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					164,132	0	0	0.0	0.0					
AE-0339-2M - Campo Tiumut	00000073556	NAC.	04-2022 12-2025	90,523,315	11,718,585	59,623,543	59,623,543	508.7	100.0	8.4	38.2	59.8		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					11,718,585	59,623,543	59,623,543	508.7	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
AE-0235-2M - Campo Nelash	00000073557	NAC.	04-2022 12-2030	419,411,172	88,212,019	30,813,144	30,813,144	34.9	100.0	17.8	6.9	13.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				88,212,019	30,813,144	30,813,144	34.9	100.0					
A-0035-M - Campo Bacab	00000073562	NAC.	04-2022 12-2037	7,401,897,651	91,156,103	70,123,336	70,123,336	76.9	100.0	1.3	1.3	4.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				91,156,103	70,123,336	70,123,336	76.9	100.0					
A-0327-M - Campo Tekel	00000073593	NAC.	04-2022 12-2049	39,007,550,151	4,319,178,723	759,196,446	759,196,446	17.5	100.0	12.1	8.3	10.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,319,178,723	759,196,446	759,196,446	17.5	100.0					
A-0361-M - Campo Utsil	00000073594	NAC.	01-2023 12-2046	32,740,273,827	4,029,070,919	68,810	68,810	0.0	100.0	13.4	0.6	0.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,029,070,919	68,810	68,810	0.0	100.0					
A-0092-M - Campo Cinco Presidentes	00000073700	NAC.	05-2022 12-2032	9,450,366,784	1,442,568,477	1,399,629,542	1,399,629,542	97.0	100.0	16.8	23.5	33.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,442,568,477	1,399,629,542	1,399,629,542	97.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
A-0145-M - Campo Guaricho	00000073701	NAC.	05-2022 12-2031	2,275,082,325	285,155,692	520,728,012	520,728,012	182.6	100.0	18.7	26.6	35.2	
					285,155,692	520,728,012	520,728,012	182.6	100.0				
A-0195-2M - Campo Los Soldados	00000073702	NAC.	05-2022 12-2042	2,536,728,263	445,605,931	274,337,111	274,337,111	61.5	100.0	19.8	25.2	30.2	
					445,605,931	274,337,111	274,337,111	61.5	100.0				
A-0284-2M - Campo Rabasa	00000073921	NAC.	06-2022 12-2037	14,555,506,027	1,780,094,805	2,290,084,044	2,297,072,146	129.0	100.3	14	19.3	26.1	
					1,780,094,805	2,290,084,044	2,297,072,146	129.0	100.3				
A-0183-3M - Campo Ku	00000073982	NAC.	06-2022 12-2044	75,428,869,156	8,861,556,246	8,051,464,661	8,051,464,661	90.8	100.0	12.8	15.8	22.9	
					8,861,556,246	8,051,464,661	8,051,464,661	90.8	100.0				
A-0375-2M - Campo Zaap	00000073984	NAC.	06-2022 12-2030	68,132,196,925	14,143,290,156	9,560,593,198	9,560,593,198	67.5	100.0	22.6	24.9	32.6	
					14,143,290,156	9,560,593,198	9,560,593,198	67.5	100.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0292-M - Campo Rodador	00000074047	NAC.	07-2022 12-2038	4,012,231,313	359,156,753	273,972,241	273,972,241	76.2	100.0	10.1	15.7	21.2		
					359,156,753	273,972,241	273,972,241	76.2	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
Campo Tlalkivak	00000074762	NAC.	11-2022 12-2034	5,523,755,075	0	1,581,530,723	1,581,530,723	0.0	100.0	3.4	48.1	51.8		
					0	1,581,530,723	1,581,530,723	0.0	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
Techiaktli	00000074782	NAC.	11-2022 12-2026	1,432,469,947	0	29,727,074	29,727,074	0.0	100.0	0	32.5	32.5		
					0	29,727,074	29,727,074	0.0	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
AE-0036-2M - Campo Bacal	00000074852	NAC.	01-2023 12-2024	143,028,321	0	41,152,297	41,152,297	0.0	100.0	0.9	48	48		
					0	41,152,297	41,152,297	0.0	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
A-0051-M - Campo Brillante	00000074853	NAC.	01-2023 12-2027	188,555,719	0	40,212,263	40,212,263	0.0	100.0	1.1	41.4	41.4		
					0	40,212,263	40,212,263	0.0	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
AE-0187-2M - Campo Lacamango	00000074854	NAC.	01-2023 12-2025	815,983,650	0	39,746,327	39,746,327	0.0	100.0	0.8	21.2	21.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	39,746,327	39,746,327	0.0	100.0			
A-0300-M - Campo San Ramón	00000076388	NAC.	03-2023 12-2037	2,379,804,008	0	190,277,779	190,277,779	0.0	100.0	0.3	16.8	16.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	190,277,779	190,277,779	0.0	100.0			
A-0047-M - Campo Blasillo	00000076389	NAC.	03-2023 12-2034	2,191,313,166	0	82,520,019	82,520,019	0.0	100.0	0.3	12.6	12.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	82,520,019	82,520,019	0.0	100.0			
A-0203-3M - Campo Maloob	00000077617	NAC.	04-2023 12-2042	197,956,828,442	0	4,686,715,964	4,686,715,964	0.0	100.0	20.1	10.6	10.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	4,686,715,964	4,686,715,964	0.0	100.0			
Campo Camatl	00000077880	NAC.	07-2023 12-2039	6,232,939,827	0	441,859,703	441,859,703	0.0	100.0	0.1	27.8	27.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	441,859,703	441,859,703	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Pokche NE	00000077882	NAC.	07-2023 12-2038	7,294,961,531	0	4,178,565,457	4,178,565,457	0.0	100.0	0.1	90.8	90.8		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	4,178,565,457	4,178,565,457	0.0	100.0					
Campo Xanab SE	00000077883	NAC.	07-2023 12-2027	5,702,224,202	0	837,022,230	837,022,230	0.0	100.0	0.1	30.2	30.2		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	837,022,230	837,022,230	0.0	100.0					
Campo Akal NW	00000077884	NAC.	07-2023 12-2031	9,100,929,564	0	494,286,263	494,286,264	0.0	100.0	36.7	17.2	17.2		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	494,286,263	494,286,264	0.0	100.0					
Campo Tlakati	00000078000	NAC.	07-2023 12-2033	1,640,737,991	0	0	0	0.0	0.0	67.6	49.7	49.7		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0					
Campo Xinich	00000078002	NAC.	07-2023 12-2043	2,083,627,355	0	0	0	0.0	0.0	27.3	0	0		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0					
U k u n	00000078009	NAC.	07-2023 12-2025	10,320,288,660	0	2,627,326	2,627,326	0.0	100.0	17.1	0.7	0.7		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
					2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	2,627,326	2,627,326	0.0	100.0				
Integral Chuc Fase II	00000078330	NAC.	08-2023 12-2042	119,728,937,147	0	600,484,652	600,484,652	0.0	100.0	7.4	3.3	3.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	600,484,652	600,484,652	0.0	100.0			
Campo Actul	00000078345	NAC.	08-2023 12-2043	1,968,438,636	0	25,573,709	25,573,709	0.0	100.0	24	3.3	3.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	25,573,709	25,573,709	0.0	100.0			
Campo Cibix-401EXP	00000078391	NAC.	09-2023 12-2032	2,612,508,922	0	47,772	47,772	0.0	100.0	32.2	10.8	10.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	47,772	47,772	0.0	100.0			
Campo Valeriana	00000078392	NAC.	09-2023 12-2044	6,280,576,574	0	0	0	0.0	0.0	12.8	0	0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Campo Platao	00000078393	NAC.	09-2023 12-2035	5,238,894,689	0	18,090,360	18,090,360	0.0	100.0	47.8	6.5	6.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	18,090,360	18,090,360	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Campo Zama	00000078460	NAC.	10-2023 12-2054	91,549,553,499	0	0	0	0.0	0.0	0.5	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Campo Atoyatl	00000078651	NAC.	12-2023 12-2036	8,399,945,607	0	8,656,216	8,656,216	0.0	100.0	54.9	17.8	17.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	8,656,216	8,656,216	0.0	100.0					
Campo Tentok	00000078726	NAC.	12-2023 12-2041	13,707,901,498	0	194,725,884	194,725,884	0.0	100.0	37.4	11.3	11.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	194,725,884	194,725,884	0.0	100.0					
Campo Chucox	00000078731	NAC.	12-2023 12-2041	3,617,006,126	0	0	0	0.0	0.0	15.6	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto Aceite Terciario del Golfo	001 02 001	NAC.	12-2002 12-2031	488,847,119,166	7,832,872,634	3,879,715,519	3,879,715,519	49.5	100.0	1.6	1.2	72.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,832,872,634	3,879,715,519	3,879,715,519	49.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Integral Jujo-Tecominoacán	018 01 016	NAC.	12-2002 12-2035	138,590,602,713	3,164,319,650	2,197,607,147	2,197,607,147	69.4	100.0	2.1	1.5	85.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,164,319,650	2,197,607,147	2,197,607,147	69.4	100.0			
Cantarell	020 96 020	NAC.	01-1997 12-2039	1,655,420,038,583	17,414,892,379	13,546,274,368	13,546,274,368	77.7	100.0	1	0.9	83.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				17,414,892,379	13,546,274,368	13,546,274,368	77.7	100.0			
Burgos	021 96 021	NAC.	01-1997 12-2032	636,531,342,051	3,204,626,531	3,941,442,063	3,941,442,063	122.9	100.0	0.5	0.6	93
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,204,626,531	3,941,442,063	3,941,442,063	122.9	100.0			
Proyecto Tamaulipas Constituciones	0218T4L0039	NAC.	01-2001 12-2044	70,617,860,530	3,333,731,530	1,311,325,166	1,311,325,166	39.3	100.0	4.7	3.1	92.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,333,731,530	1,311,325,166	1,311,325,166	39.3	100.0			
Integral Ku-Maloob-Zaap	039 98 039	NAC.	12-2002 12-2030	968,963,748,576	28,584,765,166	14,248,595,094	14,248,595,094	49.8	100.0	2.7	1.2	92.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				28,584,765,166	14,248,595,094	14,248,595,094	49.8	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Integral Complejo Antonio J. Bermudez	069 98 069	NAC.	01-2002 12-2032	322,292,810,665	4,551,253,135	4,980,714,374	4,980,714,374	109.4	100.0	1.4	1.5	91.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,551,253,135	4,980,714,374	4,980,714,374	109.4	100.0			
Integral Lakach	0718TZZ0001	NAC.	01-2009 12-2029	38,788,728,165	0	360,809,167	360,809,167	0.0	100.0	0	0	86.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	360,809,167	360,809,167	0.0	100.0			
Integral Poza Rica	093 98 093	NAC.	01-2002 12-2029	97,701,077,760	7,003,990,840	2,656,468,500	2,656,468,500	37.9	100.0	6.7	4.8	91.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,003,990,840	2,656,468,500	2,656,468,500	37.9	100.0			
Integral Arenque	094 01 092	NAC.	01-2002 12-2029	63,005,124,933	1,500,386,845	73,063,180	73,063,180	4.8	100.0	2.4	1.2	86.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,500,386,845	73,063,180	73,063,180	4.8	100.0			
Integral Ayin-Alux	095 01 093	NAC.	01-2009 12-2027	24,974,054,444	3,579,247,216	0	0	0.0	0.0	14.3	0	30.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,579,247,216	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Integral Bellota-Chinchorro	097 01 095	NAC.	12-2002 12-2036	121,499,567,499	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0.2	100		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0					
Integral Cactus Sitio-Grande	098 01 096	NAC.	01-2002 12-2033	81,026,579,180	7,300,000	120,781,153	120,781,153	1,654.5	100.0	0.1	0.1	98.8		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					7,300,000	120,781,153	120,781,153	1,654.5	100.0					
Integral Chuc	101 01 099	NAC.	01-2002 12-2038	387,923,945,328	21,238,727,085	9,972,769,554	9,972,769,554	46.9	100.0	5.2	6	98.4		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					21,238,727,085	9,972,769,554	9,972,769,554	46.9	100.0					
Integral Yaxche	109 01 107	NAC.	12-2006 12-2032	136,765,295,882	0	13,109,687	13,109,687	0.0	100.0	0	0	97.1		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	13,109,687	13,109,687	0.0	100.0					
Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	1118T4L0006	NAC.	01-2012 12-2025	11,381,472,897	1,000,344,167	746,729,251	746,729,251	74.6	100.0	8.8	6.6	87.5		
K-030-Otros proyectos de infraestructura					1,000,344,167	746,729,251	746,729,251	74.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	1218T4L0001	NAC.	04-2012 12-2026	4,282,031,647	6,075,756	2,586,036	2,586,036	42.5	100.0	0.1	0	23.4
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				6,075,756	2,586,036	2,586,036	42.5	100.0			
Proyecto Tsimin Xux	1218T4L0017	NAC.	01-2013 12-2048	207,435,329,309	7,279,650,500	3,352,605,237	3,352,605,237	46.0	100.0	4	2.7	76.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,279,650,500	3,352,605,237	3,352,605,237	46.0	100.0			
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	1218T4L0018	NAC.	01-2013 12-2035	69,446,174,884	3,718,198,764	283,944,110	283,944,110	7.6	100.0	4.5	2.2	84
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,718,198,764	283,944,110	283,944,110	7.6	100.0			
Proyecto Crudo Ligero Marino	1218T4L0021	NAC.	01-2013 12-2040	185,461,097,695	17,535,855,008	4,463,768,046	4,463,768,046	25.4	100.0	9.6	5.7	79.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				17,535,855,008	4,463,768,046	4,463,768,046	25.4	100.0			
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	1218T4L0022	NAC.	01-2013 12-2029	10,458,301,534	379,929,588	296,147,499	296,147,499	77.9	100.0	3.7	5.3	85.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				379,929,588	296,147,499	296,147,499	77.9	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Proyecto Lankahuasa	1218T4L0024	NAC.	01-2013 12-2030	4,305,603,678	0	0	0	0.0	0.0	0	0	17.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto Integral Veracruz	1218T4L0025	NAC.	01-2013 12-2032	120,346,977,773	10,854,164,766	6,602,014,953	6,602,014,953	60.8	100.0	9.6	7.7	61.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,854,164,766	6,602,014,953	6,602,014,953	60.8	100.0					
Proyecto Ixtal-Manik	1218T4L0026	NAC.	01-2013 12-2034	55,975,936,831	4,435,932,908	1,352,372,120	1,352,372,120	30.4	100.0	7.2	5.4	82.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,435,932,908	1,352,372,120	1,352,372,120	30.4	100.0					
Proyecto Costero Terrestre	1218T4L0027	NAC.	01-2013 12-2036	16,605,367,942	7,577,222,426	48,835,573	48,835,573	0.6	100.0	22	2.7	43.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,577,222,426	48,835,573	48,835,573	0.6	100.0					
Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	1318T4L0011	NAC.	07-2013 12-2023	4,095,777,750	436,258,396	330,730,673	330,730,673	75.8	100.0	10.3	7.5	94.6		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				436,258,396	330,730,673	330,730,673	75.8	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN					PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.