

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
<b>TOTAL</b>				<b>595,591,453,330</b>	<b>83,113,377,484</b>	<b>47,026,201,763</b>	<b>46,959,968,104</b>	<b>56.5</b>	<b>99.8</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>57,700,351,830</b>	<b>21,050,542,386</b>	<b>17,368,967,799</b>	<b>17,368,785,716</b>	<b>82.5</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>7,796,271,314</b>	<b>2,503,200,000</b>	<b>1,375,331,776</b>	<b>1,375,331,776</b>	<b>54.9</b>	<b>100.0</b>			
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA FERROVIARIO 2014	13093110002	Varios	01-2014 12-2015	2,929,324,833	0	30,509,857	30,509,857	0.0	100.0	58.3	0.0	58.3
				K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	30,509,857	30,509,857	0.0	100.0			
Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la investigación del IMT, durante el 2014	1409A000001	Qro.	08-2014 12-2015	7,146,369	0	2,271,221	2,271,221	0.0	100.0	86.9	31.8	86.9
				E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	0	2,271,221	2,271,221	0.0	100.0			
Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	1409C000001	Varios	01-2015 12-2018	469,500,000	191,500,000	130,737,824	130,737,824	68.2	100.0	100.0	27.8	27.8
				E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea	191,500,000	130,737,824	130,737,824	68.2	100.0			
Liberación de Derecho de Vía 2015	14092100003	Varios	01-2015 12-2015	2,390,300,112	1,618,190,000	159,920,616	159,920,616	9.8	100.0	0.0	0.0	0.0
				G-008-Derecho de Vía	809,095,000	150,598,708	150,598,708	18.6	100.0			
				K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	809,095,000	9,321,908	9,321,908	1.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de Liberación del Derecho de Vía 2015 de la Dirección General de Desarrollo Carretero	14092140002	Varios	01-2015 12-2015	2,000,000,000	693,510,000	1,051,892,258	1,051,892,258	151.6	100.0	70.1	100.0	100.0
	G-008-Derecho de Vía				346,755,000	1,051,892,258	1,051,892,258	303.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				346,755,000	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>46,673,691,521</b>	<b>16,079,873,270</b>	<b>13,976,537,721</b>	<b>13,976,355,638</b>	<b>86.9</b>	<b>99.9</b>			
Paseo Vicente Lombardo Toledano, del tramo de la calle Manuel Martínez Garduño en San Lorenzo Tepetitlan hasta la calle de Geólogos de la delegacion de Santa Maria Totoltepec	00000042469	Mex.	01-2014 12-2014	11,420,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
Av.Manuel Buendía Tellez Girón	00000042694	Mex.	01-2014 12-2014	27,408,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Reconstrucción de carretera estatal No. 14, tramo: ejido Chihuahua - ejido Guanajato, Valle de Mexicali.	00000045882	BC	01-2015 12-2015	7,000,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			7,000,000	0	0	0.0	0.0				
Reconstrucción de carretera estatal No. 2, tramo: ejido Hidalgo - entronque ejido Guerrero, Valle de Mexicali.	00000045883	BC	01-2015 12-2015	6,700,000	6,650,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			6,650,000	0	0	0.0	0.0				
Reconstrucción de carretera estatal No. 361, tramo: entronque carretera estatal No. 37 - río Colorado, Valle de Mexicali	00000045884	BC	01-2015 12-2015	5,600,000	5,600,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			5,600,000	0	0	0.0	0.0				
Sobrecarpeta en carretera estatal No. 1, tramo: carretera federal No. 2 - entronque ejido Chihuahua, Valle de Mexicali.	00000045885	BC	01-2015 12-2015	5,300,000	5,250,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			5,250,000	0	0	0.0	0.0				
Sobrecarpeta en carretera estatal No. 2, tramo: cruceo ejido Toluca - entronque ejido Chiapas II, Valle de Mexicali.	00000045886	BC	01-2015 12-2015	5,300,000	5,250,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			5,250,000	0	0	0.0	0.0				
Reconstrucción en carretera estatal No. 8, tramo: ejido Irapuato - ejido Yucatán, Valle de Mexicali.	00000045887	BC	01-2015 12-2015	5,300,000	5,250,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			5,250,000	0	0	0.0	0.0				
Sobrecarpeta en carretera estatal No. 1, tramo: Carranza - Carrancita, Valle de Mexicali.	00000045888	BC	01-2015 12-2015	4,600,000	4,622,600	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			4,622,600	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación (Salida de Xalapa) Tlalnelhuayocan - Rancho Viejo	00000045915	Ver.	01-2015 12-2015	13,776,000	9,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9,000,000	0	0	0.0	0.0				
Tramo Entronque Comitán- El Sabinalito	00000045916	Chis.	01-2015 12-2015	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del Camino Rural San Marcos - La Laguna 0+000 A 4+600	00000045922	Ver.	01-2015 12-2015	11,040,000	2,400,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			2,400,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en boulevard Lic. Emilio Sánchez Piedras	00000045929	Tlax.	01-2015 12-2015	5,600,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación de la carretera Taxco - Ixcateopan. Tramo del KM 0+000 al KM 32+000	00000045937	Gro.	01-2015 12-2015	57,600,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación de la carretera Taxco - Tetipac Tr. km 0+000- km 5+000	00000045941	Gro.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación de muros de contención y reencarpamiento de la carretera Azoyu - Juchitán	00000045946	Gro.	01-2015 12-2015	57,800,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del camino Playa Colorada - El Ebano	00000045953	Sin.	01-2015 12-2015	8,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
Guasave - Tamazula (Camino Viejo)	00000045961	Sin.	01-2015 12-2015	28,489,600	22,800,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				22,800,000	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación de Carretera Alimentadora México 15 Península de Villamoros	00000045967	Sin.	01-2015 12-2015	45,000,000	19,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				19,000,000	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación de la carretera Auguaruto - San Manuel- Autopista ( Culiacán - Mazatlán)	00000045974	Sin.	01-2015 12-2015	28,000,000	28,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				28,000,000	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación del acceso al Quelite entre carretera México 15 al poblado del Quelite	00000045983	Sin.	01-2015 12-2015	16,564,800	14,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				14,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Rehabilitación del E.C. (Mexquitic-Palmar Segundo)-Corte Primero, km 0+500 al km 4+380	00000045991	SLP	01-2015 12-2015	11,179,642	3,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,000,000	0	0	0.0	0.0		
Rehabilitación del E.C.F No.55 - San Martín Coapaxtongo	00000046010	Mex.	01-2015 12-2015	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,000,000	0	0	0.0	0.0		
Rehabilitación de la carretera Malinalco - San Andrés - Nicolás Bravo	00000046013	Mex.	01-2015 12-2015	46,500,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,000,000	0	0	0.0	0.0		
Rehabilitación del camino Valle de Bravo-Villa de Colorines, Tr: El Arco-Villa de Colorines, Km 5+000 al 17+000(Reconstrucción)	00000046016	Mex.	01-2015 12-2015	28,800,000	2,500,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	2,500,000	0	0	0.0	0.0		
Rehabilitación del camino a San Miguel Bocanegra	00000046020	Mex.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del camino Loma Larga Tequisquiac-Santa María Cuevas	00000046026	Mex.	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación de la carretera El Limón - Sentispac	00000046046	Nay.	01-2015 12-2015	12,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del camino Maravillas - El Colexio 3.5 Km	00000046055	Mich.	01-2015 12-2015	9,100,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación de camino La Piedad - Zaragoza 7 Km	00000046056	Mich.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Reconstrucción del Puente Tamata sobre la carretera Tuzantla-El Olivo	00000046058	Mich.	01-2015 12-2015	30,172,113	32,900,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			32,900,000	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	10092110001	Varios	03-2010 12-2016	2,178,438,241	205,000,000	193,265,865	193,265,865	94.2	100.0	11.5	3.6	11.7
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				205,000,000	193,265,865	193,265,865	94.2	100.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	10092110010	Varios	09-2010 12-2017	4,810,329,146	476,100,000	108,278,558	108,278,558	22.7	100.0	16.4	5.1	17.3
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				476,100,000	108,278,558	108,278,558	22.7	100.0			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013	10093110005	Varios	01-2011 12-2016	1,994,759,815	0	90,391,092	90,391,092	0.0	100.0	23.2	2.0	25.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	90,391,092	90,391,092	0.0	100.0			
Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPC Michoacán)	11092110001	Varios	01-2011 12-2018	4,571,151,684	410,300,000	551,585,357	551,585,357	134.4	100.0	20.0	6.0	20.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
				K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	410,300,000	551,585,357	551,585,357	134.4	100.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	11092110007	Varios	07-2011 12-2018	5,123,189,971	134,700,000	165,004,604	165,004,604	122.4	100.0	9.1	0.7	8.9
				K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	134,700,000	165,004,604	165,004,604	122.4	100.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	11092110011	Varios	10-2011 12-2018	3,715,855,249	114,514,790	111,313,529	111,313,529	97.2	100.0	15.8	2.2	15.8
				K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	114,514,790	111,313,529	111,313,529	97.2	100.0			
Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur	13095100005	Col.	01-2014 12-2015	69,755,156	0	137,885	137,885	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
				K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	0	137,885	137,885	0.0	100.0			
Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte	13095100006	Sin.	01-2014 12-2015	36,487,312	0	1,090,161	1,090,161	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
				K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	0	1,090,161	1,090,161	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	13095100007	Tamps.	01-2014 12-2015	23,072,860	0	1,997,319	1,997,319	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				0	1,997,319	1,997,319	0.0	100.0			
Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Suereste y Caribe	13095100008	Varios	01-2014 12-2015	44,535,984	0	6,991,426	6,991,426	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				0	6,991,426	6,991,426	0.0	100.0			
Conservación de la Infraestructura marítima portuaria 2014	13095100009	Varios	01-2014 12-2015	17,900,274	0	2,233,515	2,233,515	0.0	100.0	99.5	0.5	100.0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				0	2,233,515	2,233,515	0.0	100.0			
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2015.	14092100002	Varios	01-2015 12-2015	4,460,228,781	3,920,617,797	3,924,602,482	3,924,588,536	100.1	99.9	100.0	100.0	100.0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				3,920,617,797	3,924,602,482	3,924,588,536	100.1	99.9			
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos	14092110001	Varios	01-2015 12-2015	6,436,656,225	3,592,822,343	3,923,756,974	3,923,641,179	109.2	99.9	100.0	100.0	100.0
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				3,592,822,343	3,923,756,974	3,923,641,179	109.2	99.9			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de Reconstrucción de Tramos	14092110002	Varios	01-2015 12-2015	435,521,221	64,426,642	9,824,719	9,824,719	15.2	100.0	0.0	0.0	0.0
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	64,426,642	9,824,719	9,824,719	15.2	100.0		
Programa de Conservación Periódica	14092110003	Varios	01-2015 12-2015	10,114,101,462	5,568,102,629	3,958,073,596	3,958,021,255	71.0	99.9	100.0	94.6	94.6
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	5,568,102,629	3,958,073,596	3,958,021,255	71.0	99.9		
Programa de Reconstrucción de Puentes	14092110004	Varios	01-2015 12-2015	930,600,900	543,357,886	518,710,903	518,710,903	95.4	100.0	94.0	100.0	100.0
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	543,357,886	518,710,903	518,710,903	95.4	100.0		
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes	14092110005	Varios	01-2015 12-2015	465,300,450	271,678,954	125,458,584	125,458,584	46.1	100.0	100.0	100.0	100.0
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	271,678,954	125,458,584	125,458,584	46.1	100.0		
Programa de Atención de Puntos de Conflicto	14092110006	Varios	01-2015 12-2015	423,940,410	247,529,628	144,215,672	144,215,672	58.2	100.0	100.0	100.0	100.0
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	247,529,628	144,215,672	144,215,672	58.2	100.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte	14095100010	Varios	01-2015 12-2015	43,428,042	40,750,000	0	0	0.0	0.0	99.0	0.0	0.0
				K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria			40,750,000	0	0	0.0	0.0	
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Sur	14095100011	Varios	01-2015 12-2016	37,224,036	35,750,000	1,880,655	1,880,655	5.2	100.0	100.0	19.8	19.8
				K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria			35,750,000	1,880,655	1,880,655	5.2	100.0	
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe	14095100012	Varios	01-2015 12-2016	10,340,010	10,000,000	4,847,931	4,847,931	48.4	100.0	100.0	65.4	65.4
				K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria			10,000,000	4,847,931	4,847,931	48.4	100.0	
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	14095100018	Varios	01-2015 12-2016	37,224,036	36,000,000	1,745,481	1,745,481	4.8	100.0	100.0	20.0	20.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria			36,000,000	1,745,481	1,745,481	4.8	100.0				
Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Caribe	14095110001	Varios	01-2015 12-2015	32,716,059	31,640,258	34,017,621	34,017,621	107.5	100.0	100.0	100.0	100.0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				31,640,258	34,017,621	34,017,621	107.5	100.0			
Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Golfo	14095110002	Varios	01-2015 12-2015	31,276,515	30,248,051	29,100,780	29,100,780	96.2	100.0	100.0	100.0	100.0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				30,248,051	29,100,780	29,100,780	96.2	100.0			
Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Pacífico	14095110009	Varios	01-2015 12-2015	39,407,527	38,111,692	35,200,310	35,200,309	92.3	99.9	100.0	100.0	100.0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				38,111,692	35,200,310	35,200,309	92.3	99.9			
Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y control de tránsito aéreo	1509C000001	Varios	01-2015 12-2015	60,000,000	0	32,812,702	32,812,702	0.0	100.0	0.0	54.6	54.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	32,812,702	32,812,702	0.0	100.0			
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>3,230,388,995</b>	<b>2,467,469,116</b>	<b>2,017,098,302</b>	<b>2,017,098,302</b>	<b>81.7</b>	<b>100.0</b>			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Estudios de Preinversión	13095100004	DF	01-2014 12-2015	14,105,077	0	384,232	384,232	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-028-Estudios de preinversión				0	384,232	384,232	0.0	100.0			
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2015.	14092100001	Varios	01-2015 12-2015	500,000,000	305,590,620	364,657,152	364,657,152	119.3	100.0	100.0	100.0	100.0
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras				305,590,620	364,657,152	364,657,152	119.3	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2015	14092100004	Varios	01-2015 12-2015	1,400,000,000	1,075,200,000	692,022,157	692,022,157	64.3	100.0	0.0	100.0	100.0
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes				1,075,200,000	692,022,157	692,022,157	64.3	100.0			
Actualización de Normas y Manuales Técnicos y tabulador de precios unitarios.	14092120001	DF	01-2014 12-2015	41,980,441	40,600,000	42,169,326	42,169,326	103.8	100.0	99.6	90.0	99.6
	K-028-Estudios de preinversión				40,600,000	42,169,326	42,169,326	103.8	100.0			
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la red carretera federal a cargo de la SCT en el año 2015	14092120003	Varios	01-2015 12-2015	310,200,300	195,216,640	307,970,270	307,970,270	157.7	100.0	100.0	100.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-028-Estudios de preinversión			195,216,640	307,970,270	307,970,270	157.7	100.0				
Evaluación de los aspectos que inciden en la seguridad vial en diversos tramos de la red carretera federal (IRAP y Auscultación de la Red) 2015	14092120004	Varios	01-2015 12-2015	330,000,000	330,000,000	168,088,548	168,088,548	50.9	100.0	100.0	100.0	100.0
	K-028-Estudios de preinversión			330,000,000	168,088,548	168,088,548	50.9	100.0				
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red carretera federal y alimentadora en el ejercicio 2015.	14092120005	Varios	01-2015 12-2015	103,400,100	58,809,856	103,729,891	103,729,891	176.3	100.0	100.0	100.0	100.0
	K-028-Estudios de preinversión			58,809,856	103,729,891	103,729,891	176.3	100.0				
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2015	14092140003	NDG	01-2015 12-2015	324,800,000	324,800,000	324,911,659	324,911,659	100.0	100.0	96.0	71.9	71.9
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			324,800,000	324,911,659	324,911,659	100.0	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Acámbaro, Guanajuato y Reubicación del Patio.	14093110006	DF	07-2014 04-2015	11,994,412	5,800,000	0	0	0.0	0.0	61.8	0.0	0.0	
					K-028-Estudios de preinversión	5,800,000	0	0	0.0	0.0			
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Saltillo, Coahuila y la Reubicación del Patio.	14093110007	DF	07-2014 12-2016	11,994,412	5,800,000	0	0	0.0	0.0	82.4	0.0	0.0	
					K-028-Estudios de preinversión	5,800,000	0	0	0.0	0.0			
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato, Guanajuato y la Reubicación del Patio.	14093110008	DF	07-2014 04-2015	11,994,412	5,800,000	0	0	0.0	0.0	92.7	0.0	0.0	
					K-028-Estudios de preinversión	5,800,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Estudios de Pre-inversión para la construcción del proyecto ferroviario Transístmico que considera el abatamiento de curvaturas y pendientes en 56 km, la Conexión Salina Cruz, la ampliación de cuatro laderos; así como la doble vía en el Itsmo de Tehuantepec .	14093110011	DF	08-2014 12-2015	11,994,411	1,276,000	5,234,893	5,234,893	410.2	100.0	100.0	0.0	100.0
				K-028-Estudios de preinversión			1,276,000	5,234,893	5,234,893	410.2	100.0	
Estudios de Preinversión para la construcción de Ampliación de Gálidos para doble Estiba Tramo Tampico- San Luis Potosí.	14093110012	DF	08-2014 12-2015	11,994,411	1,276,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
				K-028-Estudios de preinversión			1,276,000	0	0	0.0	0.0	
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Reynosa, Tamaulipas.	14093110013	DF	08-2014 04-2015	11,994,412	5,800,000	0	0	0.0	0.0	51.5	0.0	0.0
				K-028-Estudios de preinversión			5,800,000	0	0	0.0	0.0	
Estudios de pre inversión para la ampliación de la Línea 4 del metro	14093110016	DF	01-2015 12-2015	103,400,100	100,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-028-Estudios de preinversión			100,000,000	0	0	0.0	0.0				
Otros servicios relacionados con la obra publica 2014	14095100001	DF	04-2014 12-2015	18,645,495	0	2,099,902	2,099,902	0.0	100.0	99.5	0.5	100.0
	K-028-Estudios de preinversión				0	2,099,902	2,099,902	0.0	100.0			
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, SERVICIOS RELACIONADOS CON DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	14095100017	DF	01-2015 12-2016	11,891,012	11,500,000	5,830,272	5,830,272	50.6	100.0	100.0	77.6	77.6
	K-028-Estudios de preinversión				11,500,000	5,830,272	5,830,272	50.6	100.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>537,891,101,500</b>	<b>62,062,835,098</b>	<b>29,657,233,964</b>	<b>29,591,182,388</b>	<b>47.6</b>	<b>99.7</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>513,457,032,281</b>	<b>58,913,132,398</b>	<b>26,857,754,554</b>	<b>26,791,702,978</b>	<b>45.4</b>	<b>99.7</b>			
Aguascalientes Tanque de los Jimenez, tramo Entronque a Salto de los Salado - Tanque de Los Jiménez, a sección tipo A2.	00000037945	Ag.	01-2013 12-2013	59,000,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Bahuichivo - Témoris.	00000041149	Chih.	01-2014 12-2014	213,417,807	25,000,000	0	0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Boulevard de acceso La Purísima-Ezequiel Monte.	00000041339	Qro.	01-2014 12-2014	17,000,000	17,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			17,000,000	0	0	0.0	0.0				
Ezequiel Montes - Villa Progreso.	00000041354	Qro.	01-2014 12-2014	46,600,000	30,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera Antigua De Aguascalientes - Los Arellanos.	00000041368	Ags.	01-2014 12-2014	132,352,128	30,000,000	0	0	0.0	0.0	63.5	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la Carretera Santa Mónica Pozo de Gamboa, Tramo: Tacoaleche a Pozo de Gamboa.	00000041381	Zac.	01-2014 12-2014	142,576,016	12,000,000	0	0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la Carretera Fresnillo - Ent. Bañón Tramo: Estación San José - Bañón - Ent. Morelos-Salttillo.	00000041384	Zac.	01-2014 12-2014	211,186,972	30,000,000	0	0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Jabonoso-Esmeralda.	00000041510	Dgo.	01-2014 12-2014	136,000,000	30,000,000	0	0	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,000,000	0	0	0.0	0.0		
E.C. San Juan del Rio - Xilitla - Los Maqueda.	00000041555	Qro.	01-2014 12-2014	5,299,047	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	0	0	0.0	0.0		
Carretera Estatal Entr. Boulevard Aeropuerto-El Taray (Tanque De Los Jiménez).	00000041563	Ags.	01-2014 12-2014	113,740,110	20,000,000	0	0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	0	0	0.0	0.0		
Lubna Kikab Laguna Grande.	00000041735	Camp.	01-2014 12-2014	446,856,726	50,000,000	0	0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	0	0	0.0	0.0		
Magdaleno Cedillo - Zamachihue.	00000042237	SLP	01-2014 12-2014	22,824,265	3,000,000	0	0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	0	0	0.0	0.0		
E.C. (Antiguo Morelos - Entr. El Huizache) - Palomas.	00000042295	SLP	01-2014 12-2014	49,350,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Ipucha - El Sabino-Estancia de los García.	00000042513	Sin.	01-2014 12-2014	20,000,000	59,786,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				59,786,000	0	0	0.0	0.0			
San Alejo-El cerrito.	00000043941	Mex.	01-2015 12-2015	52,000,000	50,000,000	0	0	0.0	0.0	93.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	0	0	0.0	0.0			
Carretera Estatal N 82Emiliano Zapata - Viesca.	00000044007	Coah.	01-2015 12-2015	133,200,000	100,000,000	0	0	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				100,000,000	0	0	0.0	0.0			
Sacramento - Pozuelos.	00000044010	Coah.	01-2015 12-2015	96,000,000	30,000,000	0	0	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la carretera Jauja - Entronque carretera a Jiménez.	00000044015	Dgo.	01-2015 12-2015	108,960,000	39,400,000	0	0	0.0	0.0	33.5	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				39,400,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Libramiento Carlos Salinas de Gortari	00000044046	Coah.	01-2015 12-2015	610,060,590	50,000,000	10,260	10,260	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			50,000,000	10,260	10,260	0.0	100.0				
Rayón - Calimaya	00000044074	Mex.	01-2015 12-2015	19,080,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Matlapa - Tampacan.	00000044103	SLP	01-2015 12-2015	94,830,000	2,000,000	0	0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			2,000,000	0	0	0.0	0.0				
Pavimentación del tramo carretero la Trinidad-San Antonio Pachuquilla.	00000044354	Mex.	01-2015 12-2015	26,772,062	15,000,000	0	0	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
PSV Carretera Saltillo Monterrey a la altura de la Carr. a los Valdés (Campestre) Y BLVD. General Motors.	00000044616	Coah.	01-2015 12-2015	180,000,000	153,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			153,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Coetzala - Santa Maria Tetetla.	00000044698	Ver.	01-2015 12-2015	35,260,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino Vuelta del Agua-Puente de los Sabinos.	00000044943	Mex.	01-2014 12-2014	88,787,588	45,040,000	0	0	0.0	0.0	43.2	0.0	0.0	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	45,040,000	0	0	0.0	0.0			
San Bartolo - Orco.	00000045032	Mex.	01-2014 12-2014	18,384,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	0	0	0.0	0.0			
Carretera Estatal Ent. Km. 114.5 Carr. (León - Ags.) - San Bartolo - San Isidro.	00000045224	Ags.	01-2015 12-2015	157,000,200	29,000,000	0	0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,000,000	0	0	0.0	0.0			
San Marcos-Rancho Seco, Rancho Seco-El Sabino, Rancho Seco-Tahuejo.	00000045270	Mich.	01-2015 12-2015	38,750,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	55.6	0.0	0.0	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Limonos - Chacchoben.	00000045276	Q. Roo	01-2015 12-2015	33,600,000	10,000,000	10,838	10,838	0.1	100.0	34.3	0.0	0.0	

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	10,838	10,838	0.1	100.0				
Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich	00000045286	Q. Roo	01-2015 12-2015	38,400,000	10,000,000	11,600	11,600	0.1	100.0	30.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	11,600	11,600	0.1	100.0				
E.C. (Suytik - Santo Domingo) - Muctahuitz.	00000045313	Chis.	01-2015 12-2015	23,460,118	5,000,000	0	0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Teopisca - Bethel - Chijitel, Tramo del Km 0+000 al m 5+100.	00000045337	Chis.	01-2015 12-2015	29,580,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	45.1	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Real-Huexca.	00000045353	Mor.	01-2015 12-2015	22,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Coatetelco El Rodeo.	00000045366	Mor.	01-2015 12-2015	20,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Nopalera - Hidalgo.	00000045381	Mor.	01-2015 12-2015	20,800,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Dedeni - Nenamicoyan.	00000045418	Mex.	01-2015 12-2015	13,250,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	0	0	0.0	0.0			
San Lorenzo - Palo blanco.	00000045471	SLP	01-2015 12-2015	1,982,417	1,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		1,500,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Cedral - La Boquilla) - Jesus Maria.	00000045472	SLP	01-2015 12-2015	6,757,462	2,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		2,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Cedral - La Boquilla) La Crucita.	00000045473	SLP	01-2015 12-2015	2,526,082	1,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		1,500,000	0	0	0.0	0.0			
Noria de Dolores - San Isidro.	00000045474	SLP	01-2015 12-2015	2,753,104	1,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		1,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Cedral-La Boquilla)-El Cuarejo.	00000045475	SLP	01-2015 12-2015	5,067,979	1,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,500,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. 57-La Boquilla.	00000045482	SLP	01-2015 12-2015	2,118,707	1,320,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,320,000	0	0	0.0	0.0			
Cedral Santa Teresa La Cruz.	00000045483	SLP	01-2015 12-2015	1,321,830	1,100,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,100,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Cedral - Matehuala) - Rinconada.	00000045492	SLP	01-2015 12-2015	3,972,722	1,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,000,000	0	0	0.0	0.0			
Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac.	00000045620	Zac.	01-2015 12-2015	30,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
San Jerónimo - Las Coloradas.	00000045630	Zac.	01-2015 12-2015	6,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	96.1	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).	00000045633	Zac.	01-2015 12-2015	8,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	47.2	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
La Laguna-San Felipe de Jesús.	00000045642	Zac.	01-2015 12-2015	13,500,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Noria de Angeles - Maravillas.	00000045643	Zac.	01-2015 12-2015	13,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
Enrique Estrada - Santa Cruz de Piedras Cargadas.	00000045652	Zac.	01-2015 12-2015	20,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
San José de Gracia - Agua Caliente.	00000045684	Mich.	01-2015 12-2015	21,840,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Chavinda - Estación Moreno (Jalisco).	00000045697	Mich.	01-2015 12-2015	24,596,000	9,700,000	0	0	0.0	0.0	63.4	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,700,000	0	0	0.0	0.0			
El Cuervero - Calvillo	00000045878	Ag.	01-2015 12-2015	8,500,000	8,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,500,000	0	0	0.0	0.0			
Tepalcates - Cerro Blanco - Entr. C. Presa de los Serna - Terrero del Refugio.	00000045879	Ag.	01-2015 12-2015	11,500,000	11,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,500,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. 53 - La Florida - El Zapato	00000045880	Ag.	01-2015 12-2015	8,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0			
Interconexion Vial Blvd Cuauhtemoc Sur - Corredor Tijuana - Rosarito 2000, tramo Barcelona a Corredor Tijuana-Rosarito 2000	00000045881	BC	01-2015 12-2015	177,400,000	177,377,400	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				177,377,400	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Obras Complementarias en la ampliación de la Carretera Colima-Manzanillo, Tr: Colima-Tonilá, del km 134+000 al km 148+000	00000045889	Col.	01-2015 12-2015	25,000,000	25,000,000	902	902	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					25,000,000	902	902	0.0	100.0			
Teul de González Ortega - Juchipila Primera Etapa	00000045890	Zac.	01-2015 12-2015	49,000,000	20,000,000	13,068,533	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					20,000,000	13,068,533	0	0.0	0.0			
Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan)	00000045891	Col.	01-2015 12-2015	187,623,491	50,300,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					50,300,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín	00000045892	Zac.	01-2015 12-2015	49,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Jalipa - (E.C libramiento manzanillo - El Naranjo) (Libramiento Jalipa)	00000045894	Col.	01-2015 12-2015	45,000,000	45,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	45,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del Boulevard Eva Sámano, Tramo Casa Plaza de Toros - Entronque a comunidad Los Ramírez	00000045896	Zac.	01-2015 12-2015	48,619,145	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización del Libramiento Manzanillo - El Naranja.	00000045897	Col.	01-2015 12-2015	53,100,000	53,100,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	53,100,000	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del Boulevard Eva Sámano de López Mateos, Tramo Casa de la Justicia - Plaza de Toros	00000045898	Zac.	01-2015 12-2015	49,462,806	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Tramo Entronque Huixtla - Las Cruces- Siltepec Tramo 0.00 + 10.00 km	00000045899	Chis.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Carretera San Lucas - Los Campos	00000045900	Zac.	01-2015 12-2015	8,000,000	3,800,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,800,000	0	0	0.0	0.0			
Guadalupe Victoria - Nuevo Paraíso	00000045904	Chis.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. Fresnillo/Sombrerete-Rio de Medina	00000045905	Zac.	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Tránsito Pesado García de la Cadena (Ampliación)	00000045906	Zac.	01-2015 12-2015	7,000,000	7,000,000	31,195	31,195	0.4	100.0	100.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				7,000,000	31,195	31,195	0.4	100.0			
Nachitón - Camino La Laguna del km 0+000 al km 1+710	00000045907	Chis.	01-2015 12-2015	6,000,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Martín de Pajaritos-E.C. San José del Río/ Fco. I. Madero (Puente de Dos Claros)	00000045908	Zac.	01-2015 12-2015	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo)	00000045910	Yuc.	01-2015 12-2015	60,000,000	60,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			60,000,000	0	0	0.0	0.0				
Pavimentación de Camino Rural, Tramo 1+500 al 2+100 Ranchería Pamala	00000045911	Chis.	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
Zacatla - Xocotla	00000045912	Ver.	01-2015 12-2015	7,000,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	0	0	0.0	0.0				
Tlanelhuayocan - Plan de Sedeño	00000045913	Ver.	01-2015 12-2015	9,000,000	9,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación de Camino Rural, Entronque Carretera Comitán - Ejido Zaragoza La Montaña	00000045914	Chis.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
Camino Rural La Marina - Úrsulo Galván 1+600 A 3+600	00000045917	Ver.	01-2015 12-2015	1,200,000	1,200,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,200,000	0	0	0.0	0.0		
Camino Rural Los Pocitos - Tembladeras - Los Pescados - 1+300 A 3+200 - 4+800 A 7+100 9+900 A 10+800 - 14+300 A 15+800	00000045918	Ver.	01-2015 12-2015	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	0	0	0.0	0.0		
Construcción del Camino El Salvador Embarcadero Jericó Loma Bonita Tramo km 0.000 al km 17+200	00000045919	Chis.	01-2015 12-2015	88,345,600	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
Camino Xico - Micoxtla 0+000 A 2+800	00000045920	Ver.	01-2015 12-2015	1,500,000	1,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,500,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Rural Xico - Cocoxatla - 2+600 A 5+400	00000045921	Ver.	01-2015 12-2015	1,500,000	1,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,500,000	0	0	0.0	0.0				
El Pino - Salvador Allende	00000045923	Dgo.	01-2015 12-2015	130,000,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Rural Ramal La Garita - San José Paso Nuevo 0+000 A 1+400	00000045924	Ver.	01-2015 12-2015	600,000	600,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			600,000	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor E.C. Autopista Durango - Gómez Palacio a E.C. Libre Durango - Gómez Palacio (4.5 kms)	00000045925	Dgo.	01-2015 12-2015	20,000,000	20,000,000	5,439	5,439	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			20,000,000	5,439	5,439	0.0	100.0				
Camino Rural Ramal El Chorrillo - Matlalapa - Cruz Blanca 0+800 A 1+800 - 2+200 A 3+200	00000045926	Ver.	01-2015 12-2015	1,400,000	1,400,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,400,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera Transmica y Carretera del Golfo Tramo: KM 0+230 - KM 0+690	00000045927	Ver.	01-2015 12-2015	17,000,000	17,000,000	2,222	2,222	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			17,000,000	2,222	2,222	0.0	100.0				
Atotonilco - La Soledad - San Martín Texmelucan	00000045930	Tlax.	01-2015 12-2015	26,000,000	26,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			26,000,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera Benito Juárez 2da (Jalpa de Mendéz) - Huimango 2da Sector (Cunduacán)	00000045932	Tab.	01-2015 12-2015	21,500,001	7,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	0	0	0.0	0.0				
Ejido Hermenegildo Galeana 3Ra.Secc. (Poza de la Red El Corozo)	00000045934	Tab.	01-2015 12-2015	6,184,016	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
Vialidades del Municipio de Jalapa	00000045935	Tab.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Puente vehicular Rio Cholchoapa de Piedra Ancha, sobre la carretera San Luis Acatlán - Miahuichán - Cauteppec	00000045936	Gro.	01-2015 12-2015	18,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Caminos Cosecheros en el Mpio. de Tenosique	00000045939	Tab.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C (Villahermosa - Chetumal) - Ejido Nuevo Chable	00000045940	Tab.	01-2015 12-2015	6,200,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			3,000,000	0	0	0.0	0.0				
Vialidades del Sector Rural (Cobertura Estatal)	00000045942	Son.	01-2015 12-2015	32,100,000	32,128,023	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			32,128,023	0	0	0.0	0.0				
Blvd Ignacio Salazar Tramo Colosio - Navarrete	00000045944	Son.	01-2015 12-2015	28,000,000	28,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			28,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. Carretera Quiroga - Blvd. Antonio Quiroga Tramo Progreso -Luz Valencia	00000045945	Son.	01-2015 12-2015	40,000,000	40,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	0	0	0.0	0.0				
Blvd Quintero Arce Tramo Colosio - Paseo Río Sonora	00000045947	Son.	01-2015 12-2015	70,000,000	70,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			70,000,000	0	0	0.0	0.0				
Entronque Imuris Carretera Mex-015	00000045948	Son.	01-2015 12-2015	54,900,000	54,891,882	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			54,891,882	0	0	0.0	0.0				
Choix - San Jose de los Llanos - San Pantaleon	00000045952	Sin.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Angostura - Playa Colorada Batury	00000045955	Sin.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Autopista Benito Juarez - Gato de Lara - Leopoldo Sanchez Celis	00000045957	Sin.	01-2015 12-2015	12,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Pichiulla - Jesus Ortiz - Palmarito de los Angulo Tr: KM 2+000 - 4+000	00000045958	Sin.	01-2015 12-2015	10,500,000	7,200,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,200,000	0	0	0.0	0.0			
La Cuesta - Pitallitas - Vicente Guerrero	00000045960	Sin.	01-2015 12-2015	34,566,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
Construcción y pavimentación integral Boulevard Pie de la Cuesta San Isidro Primera Etapa	00000045962	Gro.	01-2015 12-2015	56,000,000	56,000,000	23,408	23,408	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				56,000,000	23,408	23,408	0.0	100.0			
E.C Mexico 15 - El Chilillo	00000045963	Sin.	01-2015 12-2015	10,718,400	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C México 15 - El Salitre	00000045964	Sin.	01-2015 12-2015	17,800,000	17,800,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			17,800,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera Ejido San Fernando, Entronque Calle 300	00000045966	Sin.	01-2015 12-2015	4,500,000	4,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,500,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera Alimentadora de Carretera México 15 - La Chilla	00000045971	Sin.	01-2015 12-2015	9,408,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera Alimentadora de Ampliación de Av. Alvaro Obregón tramo Libramiento Benito Juárez al acceso de col. Antorchista	00000045973	Sin.	01-2015 12-2015	10,333,400	14,800,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			14,800,000	0	0	0.0	0.0				
Ejido Palos Blancos- la Pichihuila- Chuy Ortiz	00000045976	Sin.	01-2015 12-2015	5,800,000	5,800,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,800,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C.F. MEX 15 - Tecitos	00000045979	Sin.	01-2015 12-2015	15,952,320	12,300,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,300,000	0	0	0.0	0.0		
Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire	00000045980	Gro.	01-2015 12-2015	36,900,000	12,300,000	2,731	2,731	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,300,000	2,731	2,731	0.0	100.0		
Construccion de Camino Rural Poblado 3 de Mayo, Pob Carabali	00000045984	Gro.	01-2015 12-2015	23,600,000	23,600,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,600,000	0	0	0.0	0.0		
E.C. (Huehuetlán - Tancanhuitz) - Puerto de Tanzumadz	00000045985	SLP	01-2015 12-2015	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
Vicente Guerrero-Cuesta Blanca	00000045986	SLP	01-2015 12-2015	37,553,723	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	0	0	0.0	0.0		
Carretera Tr: Tepepango-Uluapa-Cuandho-Tlahuelilpa	00000045987	Hgo.	01-2015 12-2015	20,000,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Atlacomulco-el Oro)-la Soledad-Venta del Aire	00000045988	Mex.	01-2015 12-2015	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Lázaro Cárdenas - E.C.E No. 9 en Huehuetoca	00000045989	Mex.	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
San Francisco Cheje-Tiacaque	00000045990	Mex.	01-2015 12-2015	15,980,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Hermiltepec-Pungarancho	00000045992	Mex.	01-2015 12-2015	60,000,000	60,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			60,000,000	0	0	0.0	0.0				
La Cardoncita, 10.09 kms., incluye entronque E.C. Rural Estación Catorce-Santa María del Refugio	00000045993	SLP	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Coyoles-San Mateo	00000045994	SLP	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	0	0	0.0	0.0		
Pavimentación del camino Salto - Universidad de la UAEM	00000045995	Mex.	01-2015 12-2015	20,000,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	0	0	0.0	0.0		
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	00000045996	Oax.	01-2015 12-2015	184,905,190	18,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,000,000	0	0	0.0	0.0		
Camino Tanlajas-Maytanajas-Pokchic-Tayatzem	00000045997	SLP	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	0	0	0.0	0.0		
Sultepequito-Rincón de Cristo	00000045998	Mex.	01-2015 12-2015	194,381,430	60,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	60,000,000	0	0	0.0	0.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla-Tehuantepec II)-San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, tramo del km 0+000 al km 32+000	00000045999	Oax.	01-2015 12-2015	180,000,000	16,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,000,000	0	0	0.0	0.0		
(E.C. Joquicingo - Malinalco ) - Comunidad Guadalupe	00000046000	Mex.	01-2015 12-2015	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
E.C. 70 tramo Ciudad Valles-Rioverde- del km 13+468 al ejido El Zocohuite 1.65 km.	00000046001	SLP	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	0	0	0.0	0.0		
Modernización a nivel de pavimento del camino San Pablo Lachiriega - Danigaree, tramo del km 0+000 al km 3+300	00000046002	Oax.	01-2015 12-2015	27,840,000	9,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,000,000	0	0	0.0	0.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
E.C.F. No. 55 - Chalchihuapán	00000046004	Mex.	01-2015 12-2015	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	0	0	0.0	0.0		
Cuatro Caminos-Toconala-El Detalle, tramo km 0.000 al km 6.678.	00000046005	SLP	01-2015 12-2015	11,000,000	11,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,000,000	0	0	0.0	0.0		
Ocuilán-Mexicapa	00000046006	Mex.	01-2015 12-2015	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca-El Coquito Tramo del km 0+000 al km 13+00	00000046007	Oax.	01-2015 12-2015	75,400,000	9,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,000,000	0	0	0.0	0.0		
Plan de los Palomos-Rincón de Santa Eduvigis, tramo km 0+000 al km 1.843.9 (Parada de Zarcido-Arroyo Hondo)	00000046008	SLP	01-2015 12-2015	4,979,679	4,900,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,900,000	0	0	0.0	0.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. de Villa de Zaragoza-El Tepozán	00000046009	SLP	01-2015 12-2015	8,303,960	8,300,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,300,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C (Barranca Larga - Ventanilla)- San Antonio Lalana del km 0+000 al km 2+500.	00000046011	Oax.	01-2015 12-2015	9,000,000	9,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	0	0	0.0	0.0			
San José de Canoas E.C. Rioverde-San Luis Potosí	00000046012	SLP	01-2015 12-2015	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino km 161 E.C. (Oaxaca-Ixtlán)-San Juan Chicomezuchil-San Miguel Amatlán-Santa Catarina Lachatao-Santa María Yavesia del km. 0+000 al km 21+080	00000046014	Oax.	01-2015 12-2015	104,644,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	5.0	5.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
(E.C. Huizache-Antiguo Morelos)-San Ignacio, tramo Santa Rita del Rucio-San Ignacio, km 19+000 al km 51+779.15	00000046015	SLP	01-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	0	0	0.0	0.0		
Boulevard Don Humberto Navarro González (Carretera San Luis Potosí - Charcas)	00000046017	SLP	01-2015 12-2015	7,000,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	0	0	0.0	0.0		
Camino el Portugués - Encinos	00000046019	Qro.	01-2015 12-2015	49,880,000	27,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,000,000	0	0	0.0	0.0		
Esperanza-Puerta de En medio tramo La Peña Colorada - La Zorra	00000046022	Qro.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
Camino San Mateo, Tr:Carretera Zumpango Reyes-Francisco I. Madero, Pueblo Nuevo de Morelos	00000046023	Mex.	01-2015 12-2015	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			3,000,000	0	0	0.0	0.0				
Noria Nueva-Epigmenio Gonzalez	00000046025	Qro.	01-2015 12-2015	10,000,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	82.4	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	0	0	0.0	0.0				
Jacona - Lourdes	00000046029	Mich.	01-2015 12-2015	15,160,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera estatal Tehuacán - Teotitlán KM2+000 a la Zona arqueológica de Tehuacán El Viejo (Camino de Acceso a la Zona Arqueológica de Tehuacán El Viejo)	00000046031	Pue.	01-2015 12-2015	40,000,000	40,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C.(San Juan del Río-Xilitla)-El Sauz	00000046032	Qro.	01-2015 12-2015	4,500,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
San Rafael Tecario - San Rafael Cutzarondiro	00000046033	Mich.	01-2015 12-2015	8,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C.(San Juan del Río-Xilitla)- Santillán	00000046034	Qro.	01-2015 12-2015	7,500,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	0	0	0.0	0.0				
Periférico ecológico de Puebla - Camino a Santa Cruz Alpuyeca - Academia de Policía (Camino de Acceso a la Academia de Policía)	00000046035	Pue.	01-2015 12-2015	314,000,000	150,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			150,000,000	0	0	0.0	0.0				
Puerto de ánimas - Jalpan Pinal de Amoles	00000046037	Qro.	01-2015 12-2015	25,000,000	25,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			25,000,000	0	0	0.0	0.0				
Autopista México- Tuxpan Tr. Necaxa - Tejocotal - Xaltepec (Camino de Acceso a Presa Necaxa)	00000046038	Pue.	01-2015 12-2015	133,000,000	133,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			133,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Palma - San Juan Benito Juárez	00000046039	Mich.	01-2015 12-2015	7,300,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Sayulita-Punta Mita	00000046040	Nay.	01-2015 12-2015	2,000,000	2,000,000	978	977	0.0	99.8	0.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	978	977	0.0	99.8			
Const. Puente Vehicular, localidad de las Huertas en tramo carretero Patambo - Agua Agria	00000046041	Mich.	01-2015 12-2015	6,440,301	3,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,500,000	0	0	0.0	0.0			
Puente Pilas - Cofradia	00000046042	Nay.	01-2015 12-2015	6,800,000	6,500,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,500,000	0	0	0.0	0.0			
Boulevard Tecuala	00000046043	Nay.	01-2015 12-2015	50,000,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				20,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Antonio - Las Huertas - Las Pilas	00000046044	Mich.	01-2015 12-2015	24,674,882	6,000,000	0	0	0.0	0.0	37.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ahuacatlán - Barranca del Oro, Tramo: Rancho Nuevo - Barranca del Oro	00000046047	Nay.	01-2015 12-2015	12,500,000	12,465,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,465,000	0	0	0.0	0.0			
Carretera a Ocoatepec, Tr: Chamilpa - Tres Cruces	00000046049	Mor.	01-2015 12-2015	25,000,000	25,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				25,000,000	0	0	0.0	0.0			
Tacupa - Characharando 7 Km	00000046050	Mich.	01-2015 12-2015	6,000,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Continuación Av. Cedrón tramo: Caseta Cerro Verde / Panteón La Joya 3 Km	00000046052	Mich.	01-2015 12-2015	17,400,000	9,700,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,700,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Límites del Estado de México (El Oro) - Tepetongo (Nopalera - Tepetongo)	00000046053	Mich.	01-2015 12-2015	2,700,000	2,700,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,700,000	0	0	0.0	0.0			
Conclusión de la carretera Santa Catarina - Ticuitaco 4 Km	00000046054	Mich.	01-2015 12-2015	7,800,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Palma - La Angostura	00000046057	Mich.	01-2015 12-2015	18,200,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Tramo entronque Comitán-Joaquín Miguel Gutiérrez Tramo 0.00 + 2.00	00000046062	Chis.	01-2015 12-2015	10,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
El Salitre-El Platanal	00000046065	Mich.	01-2015 12-2015	19,200,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Puente Rio Chiquito ubicado en el camino E.C. (Tehuacán - Telixtlahuaca) - San Juan Bautista Cuicatlán	00000046066	Oax.	01-2015 12-2015	12,713,977	11,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,000,000	0	0	0.0	0.0		
Entronque Aribabi Carretera Mex-002 Tramo Imuris-Cananea	00000046068	Son.	01-2015 12-2015	49,300,000	49,280,095	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	49,280,095	0	0	0.0	0.0		
Modernización E.C.F. 110 - Astillero de Arriba	00000046069	Col.	01-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara Manzanillo, en el Tr: Libramiento Ejército Mexicano	00000046144	Col.	01-2015 12-2015	67,210,065	65,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	65,000,000	0	0	0.0	0.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - San Juan Lachixila del km 0+000 al km 20+000	00000046145	Oax.	01-2015 12-2015	131,260,000	22,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				22,000,000	0	0	0.0	0.0			
Zautla - Xochiapulco, Tr: Zautla - Jalcomulco	00000046147	Ver.	01-2014 12-2014	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización y Ampliación de Camino Landa de Matamoros a La Comunidad de Saucillo.	00000046150	Qro.	01-2015 12-2015	45,000,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	52.3	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Arriaga -- La Ventosa	02096270213	Oax.	01-2002 01-2015	2,186,764,478	0	19,934,592	19,934,592	0.0	100.0	99.3	0.7	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	19,934,592	19,934,592	0.0	100.0			
Libramiento Surponiente Querétaro. Construcción de 2 entronques	02096420280	Qro.	01-2002 01-2015	962,945,010	0	3,062,784	3,062,784	0.0	100.0	99.0	0.4	99.4
	G-008-Derecho de Vía				0	3,062,784	3,062,784	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II.	04096400001	Oax.	11-2004 12-2015	11,869,297,742	0	4,395,362	4,395,362	0.0	100.0	45.9	-7.4	38.5
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	4,395,362	4,395,362	0.0	100.0			
Libramiento de Tlaxcala	04096490001	Tlax.	09-2004 12-2015	505,822,555	0	95,486,358	95,486,358	0.0	100.0	45.0	55.0	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	14,000,000	14,000,000	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	81,486,358	81,486,358	0.0	100.0			
Acceso al Puerto de Veracruz	04096500001	Ver.	01-2004 12-2018	1,337,249,981	0	37,217,395	37,217,395	0.0	100.0	100.0	-21.7	78.3
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	37,217,395	37,217,395	0.0	100.0			
Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	05096270002	Chis.	06-2005 12-2016	192,264,106	10,000,000	0	0	0.0	0.0	63.2	0.0	56.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Tumbala - Xhanil	05096270003	Chis.	01-2006 12-2016	292,853,608	10,000,000	0	0	0.0	0.0	66.9	0.0	62.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Valdivia - Palmarcito.	05096270006	Chis.	06-2005 12-2016	172,018,877	15,000,000	234,253	234,253	1.5	100.0	91.7	0.0	84.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	234,253	234,253	1.5	100.0			
Tila Chulum Juárez	05096270014	Chis.	08-2005 12-2016	233,229,049	10,000,000	0	0	0.0	0.0	90.9	0.0	84.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Angel Albino Corzo - Siltepec	05096270015	Chis.	08-2005 12-2016	365,174,379	10,000,000	781,377	781,377	7.8	100.0	49.2	41.8	89.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	781,377	781,377	7.8	100.0			
Simojovel - Sitala.	05096270021	Chis.	09-2005 12-2015	200,308,908	10,000,000	246,326	246,326	2.4	100.0	58.1	0.0	51.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	246,326	246,326	2.4	100.0			
El paraíso - El Nopal	05096270024	Chis.	09-2005 12-2016	131,198,251	10,000,000	3,405,027	3,405,027	34.0	100.0	88.2	-13.9	72.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	3,405,027	3,405,027	34.0	100.0			
Los Herrera - Tamazula.	05096300002	Dgo.	06-2005 12-2016	1,451,995,492	30,000,000	4,496,763	4,496,763	14.9	100.0	84.5	2.1	84.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	4,496,763	4,496,763	14.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	05096320001	Gro.	05-2005 12-2018	2,030,085,194	281,718,460	2,399,506	2,399,506	0.8	100.0	55.1	0.3	45.8
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					281,718,460	2,399,506	2,399,506	0.8	100.0			
Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	05096320004	Gro.	06-2005 12-2018	1,038,169,646	400,000,000	125,743,350	125,743,350	31.4	100.0	61.0	31.9	66.4
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					400,000,000	125,743,350	125,743,350	31.4	100.0			
Tlapa - Metlatonoc.	05096320015	Gro.	06-2005 12-2015	420,070,792	0	144,369	144,369	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	144,369	144,369	0.0	100.0			
Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	05096320020	Gro.	08-2005 12-2017	177,095,245	15,000,000	14,998,954	14,998,954	99.9	100.0	55.7	52.0	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					15,000,000	14,998,954	14,998,954	99.9	100.0			
La Providencia - Santa Rosa	05096320036	Gro.	01-2005 12-2017	258,319,920	5,000,000	5,042,090	5,042,090	100.8	100.0	27.5	1.1	27.1
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					5,000,000	5,042,090	5,042,090	100.8	100.0			
Tlapa - Marquelia	05096320047	Gro.	11-2005 12-2015	155,688,246	0	13,398,981	13,398,981	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	13,398,981	13,398,981	0.0	100.0				
Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	05096330012	Hgo.	09-2005 12-2016	214,351,564	55,540,000	36,852,265	36,852,265	66.3	100.0	31.5	10.1	21.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				55,540,000	36,852,265	36,852,265	66.3	100.0			
Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	05096330026	Hgo.	01-2006 12-2016	394,400,000	40,000,000	14,456,997	14,456,997	36.1	100.0	86.9	-3.4	77.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	14,456,997	14,456,997	36.1	100.0			
El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	05096340009	Jal.	06-2005 12-2016	109,180,000	20,009,324	0	0	0.0	0.0	88.9	0.0	81.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,009,324	0	0	0.0	0.0			
MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	05096350001	Varios	06-2005 12-2015	2,157,773,879	0	61,688,504	61,688,503	0.0	99.9	87.1	10.9	98.0
	G-008-Derecho de Vía				0	42,082,110	42,082,109	0.0	99.9			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	14,977,336	14,977,336	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	4,629,058	4,629,058	0.0	100.0					
CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLAS Tramo: km 62+000 al km 132+000	05096350006	Mex.	07-2005 12-2015	2,996,110,426	0	121,713,583	121,713,583	0.0	100.0	98.8	-0.8	98.0	
	G-008-Derecho de Vía				0	14,548,295	14,548,295	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	107,165,288	107,165,288	0.0	100.0				
Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps.	05096390001	NL	06-2005 12-2015	1,278,203,047	0	22,522,977	22,522,977	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	22,522,977	22,522,977	0.0	100.0				
Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	05096390002	NL	06-2005 12-2017	1,579,230,000	0	39,743,313	39,743,313	0.0	100.0	71.2	0.8	72.0	
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	39,743,313	39,743,313	0.0	100.0				
El Goche - Emilio Carranza	05096390010	NL	09-2005 12-2016	84,098,858	15,000,000	0	0	0.0	0.0	88.5	28.9	94.3	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	05096390016	NL	09-2005 12-2018	111,040,082	10,000,000	0	0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	05096390017	NL	09-2005 12-2015	174,940,610	20,000,000	714	714	0.0	100.0	88.8	0.0	86.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	714	714	0.0	100.0				
San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	05096400010	Oax.	06-2005 12-2017	339,623,340	43,000,000	22,562,537	22,562,537	52.4	100.0	72.7	-0.5	64.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			43,000,000	22,562,537	22,562,537	52.4	100.0				
Miahuatlan - San Carlos Yautepec	05096400011	Oax.	06-2005 12-2016	301,753,036	8,000,000	24,881	24,881	0.3	100.0	60.0	1.4	60.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	24,881	24,881	0.3	100.0				
Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	05096400012	Oax.	06-2006 12-2016	581,095,900	18,000,000	1,678,334	1,678,334	9.3	100.0	56.2	-12.0	41.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			18,000,000	1,678,334	1,678,334	9.3	100.0				
Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	05096400014	Oax.	06-2005 12-2018	553,090,151	30,000,000	7,049,832	7,049,832	23.4	100.0	34.6	2.4	31.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	7,049,832	7,049,832	23.4	100.0				
Asunción Atoyaquillo- Putla Villa de Guerrero.	05096400016	Oax.	06-2005 12-2015	201,731,911	7,500,000	10,018,130	10,018,129	133.5	99.9	85.7	2.2	84.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,500,000	10,018,130	10,018,129	133.5	99.9			
Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	05096400018	Oax.	06-2005 12-2015	175,914,759	0	2,400,000	2,400,000	0.0	100.0	89.8	10.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,400,000	2,400,000	0.0	100.0			
Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	05096400019	Oax.	06-2005 12-2016	551,804,072	20,000,000	13,568,082	13,568,081	67.8	99.9	56.0	2.7	55.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	13,568,082	13,568,081	67.8	99.9			
Acayucan - Ent. La Ventosa	05096400027	Oax.	01-2006 12-2017	3,221,795,504	681,206,050	312,694,490	312,694,488	45.9	99.9	51.9	21.1	70.0
	G-008-Derecho de Vía				0	14,923,947	14,923,946	0.0	99.9			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				681,206,050	293,968,420	293,968,419	43.1	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,802,123	3,802,123	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Boca del Perro - San Juan Teita.	05096400030	Oax.	09-2005 12-2017	209,898,633	7,000,000	1,405,625	1,405,625	20.0	100.0	74.7	1.0	73.3
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,000,000	1,405,625	1,405,625	20.0	100.0			
Nochixtlan - San Miguel Piedras.	05096400032	Oax.	09-2005 12-2020	373,883,703	9,000,000	2,993,693	2,993,693	33.2	100.0	35.7	0.6	34.4
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9,000,000	2,993,693	2,993,693	33.2	100.0			
Tolimán - Peñamiller	05096420011	Qro.	06-2005 12-2015	145,474,621	35,000,000	36,065	36,065	0.1	100.0	100.0	-4.4	95.2
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		35,000,000	36,065	36,065	0.1	100.0			
Badiraguato-Santiago de los Caballeros	05096450004	Sin.	08-2005 12-2017	769,874,395	0	8,402,233	8,402,233	0.0	100.0	61.8	12.0	73.8
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	8,402,233	8,402,233	0.0	100.0			
Vialidad Yaqui - Mayo.	05096460006	Son.	01-2005 12-2015	617,427,051	30,000,000	853,192	853,192	2.8	100.0	68.8	14.4	77.8
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		30,000,000	853,192	853,192	2.8	100.0			
Sonoyta - San Luis Río Colorado	05096460014	Son.	01-2006 12-2015	1,180,227,677	0	7,280,084	7,280,084	0.0	100.0	97.5	2.5	100.0
			K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		0	7,280,084	7,280,084	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	05096470002	Tab.	05-2005 12-2015	1,059,483,210	0	106,337,541	106,337,541	0.0	100.0	96.0	3.0	99.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	106,337,541	106,337,541	0.0	100.0			
Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	05096480002	Tamps.	01-2005 12-2017	2,263,518,973	277,000,000	147,921,859	147,921,858	53.4	99.9	62.9	2.3	63.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				277,000,000	147,921,859	147,921,858	53.4	99.9			
Calpulalpan-Ocotoxco.	05096490001	Tlax.	05-2005 12-2015	2,273,620,814	0	4,349,900	4,349,900	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	G-008-Derecho de Vía				0	4,349,900	4,349,900	0.0	100.0			
Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajara - Lim. Edos. Zac. / Jal.	05096520006	Zac.	01-2008 12-2016	207,084,262	0	15,462,752	15,462,752	0.0	100.0	83.1	0.0	83.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	15,462,752	15,462,752	0.0	100.0			
Apozol - Rancho de Ayo - Col. Juárez - E.C. (Nochistlán - Tlachichila).	05096520011	Zac.	09-2005 12-2017	169,947,006	13,475,457	10,690,124	10,690,124	79.3	100.0	79.8	27.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,475,457	10,690,124	10,690,124	79.3	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	06096220004	BC	12-2006 12-2018	1,573,743,573	325,000,000	121,983,413	121,983,413	37.5	100.0	56.2	47.7	91.0
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	325,000,000	121,983,413	121,983,413	37.5	100.0		
Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno - Bahía Tortugas).	06096230003	BCS	02-2006 12-2015	537,550,665	0	330,084	330,084	0.0	100.0	82.3	0.0	82.3
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	330,084	330,084	0.0	100.0		
Huitiupan-Sombra Carrizal	06096270005	Chis.	03-2006 12-2016	143,149,121	10,000,000	0	0	0.0	0.0	72.8	0.0	63.6
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	06096270008	Chis.	03-2006 12-2015	86,172,992	0	52,525	52,525	0.0	100.0	81.9	18.1	100.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	52,525	52,525	0.0	100.0		
Villa Flores - Tonalá	06096270014	Chis.	01-2007 12-2017	363,035,173	5,000,000	0	0	0.0	0.0	88.8	-76.6	9.7
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	06096280001	Chih.	04-2006 12-2016	1,029,000,000	130,946,325	86,364,476	86,364,476	65.9	100.0	71.1	32.6	94.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			130,946,325	86,364,476	86,364,476	65.9	100.0				
El Salto Pueblo Nuevo	06096300001	Dgo.	03-2006 12-2018	205,900,000	15,000,000	191,790	191,790	1.2	100.0	13.2	8.2	16.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	191,790	191,790	1.2	100.0			
Los Altares-Otaes	06096300005	Dgo.	09-2006 12-2015	312,357,668	15,010,000	440,274	440,274	2.9	100.0	73.6	4.0	73.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,010,000	440,274	440,274	2.9	100.0			
Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	06096310031	Gto.	02-2006 12-2015	77,311,646	24,000,000	35,484	35,484	0.1	100.0	97.8	2.7	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				24,000,000	35,484	35,484	0.1	100.0			
Tlapa - Alcozauca	06096320014	Gro.	02-2006 12-2015	192,302,132	0	2,999,989	2,999,989	0.0	100.0	85.1	14.9	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,999,989	2,999,989	0.0	100.0			
Mozimba - Pie de la Cuesta	06096320021	Gro.	01-2007 12-2015	689,726,376	21,800,000	58,462,748	58,462,748	268.1	100.0	92.5	0.3	92.8
	G-008-Derecho de Vía				0	9,728,094	9,728,094	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				21,800,000	48,734,654	48,734,654	223.5	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Villa Hidalgo-Las Flores	06096340002	Jal.	02-2006 12-2016	107,566,800	15,000,000	1,507,493	1,507,493	10.0	100.0	68.5	0.0	57.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	1,507,493	1,507,493	10.0	100.0			
Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona.	06096340008	Jal.	01-2006 12-2016	111,080,252	20,000,000	31,590	31,590	0.1	100.0	65.0	26.0	75.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	31,590	31,590	0.1	100.0			
Espíritu Santo - Chiluca	06096350023	Mex.	03-2006 12-2015	13,520,000	35,000,000	0	0	0.0	0.0	50.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				35,000,000	0	0	0.0	0.0			
China - Méndez	06096390005	NL	01-2007 12-2016	223,387,636	33,000,000	4,966,960	4,966,960	15.0	100.0	90.4	10.5	92.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				33,000,000	4,966,960	4,966,960	15.0	100.0			
Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps.	06096390007	NL	01-2006 12-2017	108,961,844	10,000,000	2,203,429	2,203,429	22.0	100.0	87.5	8.3	85.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	2,203,429	2,203,429	22.0	100.0			
Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	06096400002	Oax.	02-2006 12-2019	316,655,873	4,000,000	3,820,888	3,820,888	95.5	100.0	66.0	0.0	65.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	3,820,888	3,820,888	95.5	100.0				
Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla).	06096400010	Oax.	01-2007 12-2015	153,010,617	4,000,000	1,902,461	1,902,460	47.5	99.9	99.5	0.0	99.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	1,902,461	1,902,460	47.5	99.9			
Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	06096410025	Pue.	01-2007 12-2016	1,139,072,338	100,000,000	1,169,202	1,169,202	1.1	100.0	71.3	2.0	73.3
	G-008-Derecho de Vía				0	795	795	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				100,000,000	1,168,407	1,168,407	1.1	100.0			
Camargo - Río Blanco	06096420001	Qro.	02-2006 12-2016	122,735,285	45,000,000	10,441,002	10,441,002	23.2	100.0	86.5	26.3	86.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				45,000,000	10,441,002	10,441,002	23.2	100.0			
Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	06096440003	SLP	01-2006 12-2015	142,741,763	3,000,000	112,515	112,515	3.7	100.0	99.1	2.7	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	112,515	112,515	3.7	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Las Cruces - Yoliatl - San Francisco	06096440021	SLP	02-2007 12-2015	176,717,571	3,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	06096470004	Tab.	01-2007 12-2017	940,725,842	100,000,000	79,352	79,352	0.0	100.0	98.0	-41.5	54.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				100,000,000	79,352	79,352	0.0	100.0			
Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	06096470005	Tab.	01-2007 12-2016	682,140,989	176,293,206	15,135,441	15,135,441	8.5	100.0	73.8	34.4	63.9
	G-008-Derecho de Vía				0	1,367,642	1,367,642	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				176,293,206	13,767,799	13,767,799	7.8	100.0			
Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Miquihuana - San José del Llano.	06096480003	Tamps.	02-2007 12-2015	143,048,812	0	98,501	98,501	0.0	100.0	94.8	5.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	98,501	98,501	0.0	100.0			
Laguna Grande - Adjuntas del Refugio	06096520017	Zac.	11-2006 12-2016	40,767,588	5,000,000	0	0	0.0	0.0	23.8	81.1	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	07096220001	BC	03-2007 12-2015	418,527,211	30,000,000	58,159,567	58,159,567	193.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	1,021,843	1,021,843	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				30,000,000	57,137,724	57,137,724	190.4	100.0			
Libramiento de Ensenada	07096220005	BC	06-2007 12-2015	3,140,509,511	176,003,513	111,713,324	111,713,324	63.4	100.0	19.9	15.0	34.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				176,003,513	111,713,324	111,713,324	63.4	100.0			
San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	07096230004	BCS	01-2008 12-2015	4,034,459,214	0	37,200,457	37,200,457	0.0	100.0	64.5	34.8	99.3
	G-008-Derecho de Vía				0	5,372,407	5,372,407	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	31,828,050	31,828,050	0.0	100.0			
Libramiento de Cihuatlán	07096260008	Col.	05-2007 12-2017	485,631,868	172,413,793	310,408	310,408	0.1	100.0	0.0	20.0	20.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				172,413,793	310,408	310,408	0.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Sabanilla-Moyos	07096270002	Chis.	03-2007 12-2016	107,294,161	10,000,000	0	0	0.0	0.0	46.6	0.0	33.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07096270003	Chis.	03-2007 12-2016	336,144,730	15,000,000	0	0	0.0	0.0	49.0	0.0	43.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Miguel Alemán-Raya de Tabasco	07096270004	Chis.	03-2007 12-2015	252,743,457	10,000,000	0	0	0.0	0.0	69.6	0.0	61.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Oxchuc - Plaza Yochib	07096270008	Chis.	03-2007 12-2016	169,819,488	10,000,000	0	0	0.0	0.0	72.7	0.0	62.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Chanal - La Mendoza	07096270009	Chis.	03-2007 12-2015	133,529,571	5,000,000	0	0	0.0	0.0	64.5	0.0	60.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Santa Catarina - Los Naranjos	07096270012	Chis.	03-2007 12-2017	142,945,840	10,000,000	212,624	212,624	2.1	100.0	72.4	0.0	67.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	212,624	212,624	2.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	07096270015	Chis.	03-2007 12-2015	68,811,144	8,000,000	122,580	122,580	1.5	100.0	97.2	0.0	85.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	122,580	122,580	1.5	100.0			
E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal	07096270019	Chis.	03-2007 12-2015	44,933,508	0	109,552	109,552	0.0	100.0	99.9	0.1	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	109,552	109,552	0.0	100.0			
Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	07096280001	Chih.	03-2007 12-2016	502,904,732	0	3,994,327	3,994,327	0.0	100.0	27.6	72.4	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,994,327	3,994,327	0.0	100.0			
San Rafael - Bahuichivo.	07096280002	Chih.	03-2007 12-2015	659,360,758	0	49,087,523	49,087,523	0.0	100.0	96.9	3.1	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	49,087,523	49,087,523	0.0	100.0			
Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	07096320010	Gro.	03-2007 12-2016	253,196,328	20,000,000	19,069,880	19,069,880	95.3	100.0	30.0	2.7	29.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	19,069,880	19,069,880	95.3	100.0			
Mochitlán-Coaxtlahuacán	07096320011	Gro.	03-2007 12-2015	54,562,188	10,000,000	9,766,892	9,766,892	97.6	100.0	85.9	23.1	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					10,000,000	9,766,892	9,766,892	97.6	100.0			
Camino: Sata Ana-Ayahualulco.	07096320022	Gro.	12-2007 12-2016	29,940,116	5,000,000	4,890,233	4,890,233	97.8	100.0	73.4	30.6	100.0
					5,000,000	4,890,233	4,890,233	97.8	100.0			
Actopan-Atotonilco	07096330006	Hgo.	03-2007 12-2018	321,038,978	20,000,000	19,595,312	19,595,312	97.9	100.0	52.0	3.3	52.2
					20,000,000	19,595,312	19,595,312	97.9	100.0			
San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan	07096350005	Mex.	03-2007 12-2015	121,499,579	4,000,000	78,303	78,303	1.9	100.0	67.5	2.3	67.5
					4,000,000	78,303	78,303	1.9	100.0			
KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quiquitani	07096400004	Oax.	03-2007 12-2016	114,419,159	8,000,000	7,768,073	7,768,073	97.1	100.0	94.2	4.6	92.0
					8,000,000	7,768,073	7,768,073	97.1	100.0			
Camino: San Sebastián Frontera-km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapán.	07096400017	Oax.	12-2007 12-2016	31,325,944	8,000,000	4,262,491	4,262,490	53.2	99.9	79.1	20.9	98.4

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					8,000,000	4,262,491	4,262,490	53.2	99.9			
Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	07096400018	Oax.	12-2007 12-2016	56,253,354	4,000,000	3,838,116	3,838,116	95.9	100.0	64.3	7.8	64.8
					4,000,000	3,838,116	3,838,116	95.9	100.0			
San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz).	07096440001	SLP	03-2007 12-2016	194,435,792	3,000,000	3,142,564	3,142,564	104.7	100.0	49.3	2.6	49.1
					3,000,000	3,142,564	3,142,564	104.7	100.0			
Camino: E.C. El Fuerte-Choix-Baymena, en el Estado de Sinaloa	07096450010	Sin.	07-2007 12-2016	78,370,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	49.1	24.1	67.9
					4,000,000	0	0	0.0	0.0			
Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	07096480003	Tamps.	11-2007 12-2016	418,412,890	30,000,000	729,064	729,064	2.4	100.0	39.7	9.6	44.1
					30,000,000	729,064	729,064	2.4	100.0			
El Retache - Tanceme	07096500001	Ver.	03-2007 12-2016	100,158,346	13,800,000	1,172,722	1,172,722	8.4	100.0	81.2	5.4	82.8
					13,800,000	1,172,722	1,172,722	8.4	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	07096500002	Ver.	03-2007 12-2016	84,599,123	15,000,000	619,029	619,029	4.1	100.0	85.2	10.6	89.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	619,029	619,029	4.1	100.0			
Costero Huasteco	07096500007	Ver.	08-2007 12-2017	472,135,090	10,000,000	0	0	0.0	0.0	95.5	0.0	93.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pueblito - Ursulo Galván	07096500008	Ver.	08-2007 12-2015	121,272,468	15,000,000	0	0	0.0	0.0	84.1	0.0	74.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Moralillo - Lagartero - Ozuluama	07096500010	Ver.	09-2007 12-2017	296,255,518	15,000,000	7,245	7,245	0.0	100.0	21.9	2.2	20.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	7,245	7,245	0.0	100.0			
Aguascalientes-Zacatecas Tramo: Ojo Caliente-Las Arcinas	07096520009	Zac.	05-2007 12-2015	116,259,943	0	60,000	60,000	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	G-008-Derecho de Vía				0	60,000	60,000	0.0	100.0			
Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	07096520010	Zac.	06-2007 12-2015	1,680,000,739	200,000,000	23,234,550	23,234,550	11.6	100.0	100.0	0.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	G-008-Derecho de Vía			0	1,308,790	1,308,790	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			200,000,000	21,925,760	21,925,760	10.9	100.0				
El Conejo - Huitzila	07096520011	Zac.	06-2007 12-2017	92,795,421	10,000,000	10,370,371	10,370,371	103.7	100.0	50.3	5.5	52.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	10,370,371	10,370,371	103.7	100.0				
Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	08095100009	Col.	08-2008 12-2016	9,734,455,246	150,000,000	158,873,749	158,873,749	105.9	100.0	92.0	2.0	94.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			0	19,775,302	19,775,302	0.0	100.0				
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			150,000,000	139,098,447	139,098,447	92.7	100.0				
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	08096220002	BC	01-2009 12-2016	1,460,080,926	100,000,000	50,196,589	50,196,589	50.1	100.0	47.0	12.1	56.5
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			100,000,000	50,196,589	50,196,589	50.1	100.0				
Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	08096220003	BC	08-2008 12-2015	1,571,598,917	0	33,290,995	33,290,994	0.0	99.9	100.0	-0.5	99.5
	G-008-Derecho de Vía			0	1,919,533	1,919,532	0.0	99.9				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					0	31,371,462	31,371,462	0.0	100.0			
Campeche - Mérida	08096240011	Camp.	08-2008 12-2015	4,270,229,318	0	59,566,557	59,566,557	0.0	100.0	96.4	3.6	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	4,371,958	4,371,958	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	55,194,599	55,194,599	0.0	100.0			
Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga	08096250004	Coah.	05-2008 12-2015	356,169,719	0	9,100,435	9,100,435	0.0	100.0	88.4	8.0	96.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,100,435	9,100,435	0.0	100.0			
La Fundación - La Atravesada - Coalatilla.	08096260002	Col.	01-2009 12-2015	113,013,050	0	6,604,914	6,604,914	0.0	100.0	66.8	33.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	6,604,914	6,604,914	0.0	100.0			
Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	08096270001	Chis.	02-2008 12-2016	64,800,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	81.3	4.4	78.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	08096270007	Chis.	02-2008 12-2016	61,180,005	10,000,000	61,940	61,940	0.6	100.0	83.6	-6.3	70.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	61,940	61,940	0.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	08096270009	Chis.	03-2008 12-2016	78,111,635	5,000,000	13,995	13,995	0.2	100.0	61.7	0.0	50.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	13,995	13,995	0.2	100.0			
Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	08096270011	Chis.	03-2008 12-2017	432,148,870	10,000,000	0	0	0.0	0.0	30.0	0.0	27.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Nuevo Limar-Usipá	08096270012	Chis.	04-2008 12-2015	64,818,637	8,000,000	0	0	0.0	0.0	87.0	0.0	74.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	08096270015	Chis.	05-2008 12-2017	127,694,629	5,000,000	0	0	0.0	0.0	42.2	0.0	38.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
El Contento-Sibacá-Guaquitepec	08096270016	Chis.	05-2008 12-2016	143,115,795	10,000,000	0	0	0.0	0.0	82.1	0.0	73.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Nueva Esperanza-Chinintí	08096270017	Chis.	08-2008 12-2016	58,083,863	10,000,000	0	0	0.0	0.0	80.5	6.3	65.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Nucatili-Chiapa de Corzo	08096270018	Chis.	09-2008 12-2015	26,265,661	0	4,904,654	4,904,654	0.0	100.0	65.6	0.0	65.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	4,904,654	4,904,654	0.0	100.0			
Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	08096280002	Chih.	02-2008 12-2017	749,087,124	16,000,000	6,315	6,315	0.0	100.0	51.5	2.1	52.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,000,000	6,315	6,315	0.0	100.0			
Camino: Guachochi-Yoquivo	08096280003	Chih.	02-2008 12-2017	566,847,649	60,000,000	79,568	79,568	0.1	100.0	63.2	9.9	66.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				60,000,000	79,568	79,568	0.1	100.0			
Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	08096280004	Chih.	04-2008 12-2018	1,468,538,582	140,075,424	59,487,565	59,487,565	42.4	100.0	99.4	-26.2	71.2
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				140,075,424	59,487,565	59,487,565	42.4	100.0			
Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08096280006	Chih.	05-2008 12-2016	202,794,337	40,000,000	19,844	19,844	0.0	100.0	75.6	17.1	75.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	19,844	19,844	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	08096300001	Dgo.	02-2008 12-2016	140,883,084	15,000,000	0	0	0.0	0.0	66.0	31.6	92.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Suroeste de Durango	08096300006	Dgo.	09-2008 12-2015	783,194,276	40,000,000	33,197,202	33,197,202	82.9	100.0	75.2	19.1	90.0
	G-008-Derecho de Vía				0	3,550,406	3,550,406	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				40,000,000	29,646,796	29,646,796	74.1	100.0			
Corredor Vial del Norte	08096300008	Dgo.	01-2009 12-2016	1,697,795,651	0	435,146	435,146	0.0	100.0	50.3	0.7	51.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	435,146	435,146	0.0	100.0			
Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	08096320006	Gro.	02-2008 12-2016	271,113,572	20,000,000	18,990,420	18,990,420	94.9	100.0	27.6	3.9	27.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	18,990,420	18,990,420	94.9	100.0			
San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno.	08096320016	Gro.	03-2008 12-2016	349,333,285	15,000,000	246,147	246,147	1.6	100.0	23.7	0.0	21.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	246,147	246,147	1.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Acapulco-Zihuatanejo	08096320020	Gro.	04-2008 12-2018	3,793,960,000	0	187,141,787	187,141,787	0.0	100.0	22.0	17.7	39.7
	G-008-Derecho de Vía				0	3,445,000	3,445,000	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	167,920,653	167,920,653	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	15,776,134	15,776,134	0.0	100.0			
Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	08096320022	Gro.	11-2008 12-2015	1,113,598,397	0	133,491,257	133,491,257	0.0	100.0	58.7	36.3	95.0
	G-008-Derecho de Vía				0	35,769,718	35,769,718	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	97,721,539	97,721,539	0.0	100.0			
Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	08096330015	Hgo.	04-2008 12-2017	227,854,598	28,585,000	23,270,807	23,270,807	81.4	100.0	36.7	3.9	30.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				28,585,000	23,270,807	23,270,807	81.4	100.0			
Santa María Nativitas-Chacalapa.	08096330017	Hgo.	04-2008 12-2016	88,324,509	21,463,000	8,769,487	8,769,487	40.8	100.0	24.2	62.2	70.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				21,463,000	8,769,487	8,769,487	40.8	100.0			
Tepejí del Río - Tula	08096330027	Hgo.	06-2008 12-2017	446,518,254	104,256,000	0	0	0.0	0.0	48.0	0.0	14.7

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			104,256,000	0	0	0.0	0.0				
Ciudad Sahagún-Calpulalpan	08096330029	Hgo.	01-2009 12-2018	632,517,000	0	2,443,830	2,443,830	0.0	100.0	33.0	0.0	33.0
	G-008-Derecho de Vía				0	2,443,830	2,443,830	0.0	100.0			
Portezuelo Palmillas	08096330030	Varios	01-2009 12-2018	2,158,183,684	200,000,000	131,624,381	131,624,381	65.8	100.0	52.6	4.3	53.4
	G-008-Derecho de Vía				0	691,627	691,627	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				200,000,000	130,932,754	130,932,754	65.4	100.0			
Aguililla - Coalcomán.	08096360012	Mich.	04-2008 12-2016	515,759,698	0	6,146,031	6,146,031	0.0	100.0	28.2	0.0	28.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	6,146,031	6,146,031	0.0	100.0			
Tierras Blancas-Santa María	08096360014	Mich.	04-2008 12-2015	52,931,305	0	3,321,741	3,321,741	0.0	100.0	98.1	0.0	98.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,321,741	3,321,741	0.0	100.0			
Camino:Montemorelos- Entronque San Roberto	08096390001	NL	04-2008 12-2018	822,057,631	50,000,000	0	0	0.0	0.0	37.0	0.0	31.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	08096390005	NL	01-2009 12-2015	397,128,860	40,000,000	0	0	0.0	0.0	50.6	41.5	88.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	0	0	0.0	0.0				
Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada - Los Fierros - García.	08096390006	NL	01-2009 12-2016	137,117,465	15,000,000	0	0	0.0	0.0	69.5	7.4	69.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana	08096400003	Oax.	02-2008 12-2015	56,536,285	2,600,000	5,058,307	5,057,575	194.5	99.9	69.4	31.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			2,600,000	5,058,307	5,057,575	194.5	99.9				
Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	08096400009	Oax.	03-2008 12-2017	203,558,868	9,500,000	1,038,141	1,038,141	10.9	100.0	61.3	0.9	57.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9,500,000	1,038,141	1,038,141	10.9	100.0				
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	08096400015	Oax.	03-2008 12-2018	8,866,068,717	0	42,670,117	42,670,116	0.0	99.9	51.6	0.0	51.6
	G-008-Derecho de Vía			0	954,901	954,900	0.0	99.9				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			0	41,715,216	41,715,216	0.0	100.0				
Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán	08096400018	Oax.	09-2008 12-2018	116,075,610	10,000,000	26,636	26,636	0.2	100.0	45.8	0.0	37.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	26,636	26,636	0.2	100.0			
Jalpa-Sabino Chico.	08096420001	Qro.	02-2008 12-2015	66,977,435	0	1,286,304	1,286,304	0.0	100.0	79.6	20.4	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,286,304	1,286,304	0.0	100.0			
Ucum-La Unión	08096430004	Q. Roo	03-2008 12-2016	585,682,957	45,000,000	2,291,240	2,291,240	5.0	100.0	79.5	0.0	75.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				45,000,000	2,291,240	2,291,240	5.0	100.0			
Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	08096440004	SLP	03-2008 12-2016	247,220,207	14,000,000	13,646,388	13,646,388	97.4	100.0	95.9	7.1	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	13,646,388	13,646,388	97.4	100.0			
Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita	08096440005	SLP	03-2008 12-2016	56,328,796	3,000,000	251,590	251,590	8.3	100.0	86.0	0.0	79.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	251,590	251,590	8.3	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	08096450016	Sin.	11-2008 12-2016	32,365,032	10,000,000	0	0	0.0	0.0	47.6	65.0	81.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	08096470002	Tab.	08-2008 12-2018	489,821,512	40,002,304	2,355,519	2,355,519	5.8	100.0	65.9	0.0	58.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,002,304	2,355,519	2,355,519	5.8	100.0				
Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos. Tam. N.L.	08096480001	Tamps.	03-2008 12-2016	245,193,922	80,000,000	3,444,205	3,444,205	4.3	100.0	82.3	31.8	95.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			80,000,000	3,444,205	3,444,205	4.3	100.0				
Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	08096480002	Tamps.	05-2008 12-2016	297,784,729	100,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			100,000,000	0	0	0.0	0.0				
Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L.	08096480005	Tamps.	01-2009 12-2016	52,524,198	27,000,000	4,679,340	4,679,340	17.3	100.0	94.9	45.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			27,000,000	4,679,340	4,679,340	17.3	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Paso Lorenzo - Km. 43	08096500026	Ver.	01-2009 12-2018	188,432,033	12,000,000	0	0	0.0	0.0	98.2	-12.0	80.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino: Peto-Valladolid.	08096510001	Yuc.	02-2008 12-2016	430,262,000	40,000,000	5,283,966	5,283,966	13.2	100.0	81.0	7.2	81.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	5,283,966	5,283,966	13.2	100.0				
Camino: Muna-Peto.	08096510002	Yuc.	02-2008 12-2015	425,882,586	40,000,000	7,900,604	7,900,604	19.7	100.0	85.6	18.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	7,900,604	7,900,604	19.7	100.0				
TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	09096220001	BC	08-2009 12-2016	1,308,701,424	49,333,987	42,759,788	42,759,788	86.6	100.0	75.0	9.4	84.4
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			49,333,987	42,759,788	42,759,788	86.6	100.0				
Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan	09096270011	Chis.	07-2009 12-2015	45,509,581	0	66,589	66,589	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	66,589	66,589	0.0	100.0				
Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	09096270012	Chis.	07-2009 12-2015	82,310,465	10,000,000	0	0	0.0	0.0	41.5	18.8	50.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	09096270014	Chis.	08-2009 12-2017	103,549,077	6,000,000	0	0	0.0	0.0	55.2	-15.9	30.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	09096270016	Chis.	08-2009 12-2017	121,214,228	10,000,000	0	0	0.0	0.0	17.7	0.0	12.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pijijiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	09096270019	Chis.	01-2010 12-2016	126,720,353	10,000,000	0	0	0.0	0.0	70.4	15.3	74.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Bocoyna-Sisoguichi	09096280001	Chih.	03-2009 12-2016	124,383,095	60,000,000	0	0	0.0	0.0	26.0	75.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				60,000,000	0	0	0.0	0.0			
Temosachic-Cocomorahic	09096280002	Chih.	03-2009 12-2016	205,809,905	50,000,000	283,446	283,446	0.5	100.0	89.5	25.1	96.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	283,446	283,446	0.5	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000.	09096280004	Chih.	04-2009 12-2016	314,657,817	40,000,000	13,811	13,811	0.0	100.0	9.1	51.5	59.2
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,000,000	13,811	13,811	0.0	100.0		
Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	09096280005	Chih.	04-2009 12-2016	295,710,454	50,000,000	23,297	23,297	0.0	100.0	72.0	30.3	90.5
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	23,297	23,297	0.0	100.0		
Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	09096280006	Chih.	04-2009 12-2018	575,079,781	50,000,000	3,022,986	3,022,986	6.0	100.0	24.8	2.5	21.1
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	3,022,986	3,022,986	6.0	100.0		
E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	09096280008	Chih.	08-2009 12-2019	715,084,031	50,000,000	45,784	45,784	0.0	100.0	27.0	3.3	9.8
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	45,784	45,784	0.0	100.0		
Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	09096280009	Chih.	11-2009 12-2018	704,000,000	0	20,703,207	20,703,207	0.0	100.0	55.1	0.0	55.1
					G-008-Derecho de Vía	0	20,498,269	20,498,269	0.0	100.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	204,938	204,938	0.0	100.0				
Mezquital-Charcos	0909630003	Dgo.	03-2009 12-2017	439,843,817	15,000,000	0	0	0.0	0.0	33.0	70.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	0909630004	Dgo.	04-2009 12-2018	230,640,930	10,000,000	125,653	125,653	1.2	100.0	27.4	0.0	26.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	125,653	125,653	1.2	100.0			
Santa Rita-Mexicanos, Tramo: Santa Rita-Godoy.	09096310007	Gto.	01-2009 12-2016	46,403,276	12,000,000	29,396	29,396	0.2	100.0	64.7	32.7	97.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	29,396	29,396	0.2	100.0			
Troncones - Majahua	09096320007	Gro.	07-2009 12-2015	23,384,075	0	12,738,872	12,738,872	0.0	100.0	0.0	90.9	90.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	12,738,872	12,738,872	0.0	100.0			
Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	09096330001	Hgo.	04-2009 12-2016	176,791,761	10,000,000	8,030,297	8,030,297	80.3	100.0	100.0	2.5	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,030,297	8,030,297	80.3	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	09096330016	Hgo.	05-2009 12-2017	167,350,229	25,000,000	22,795,357	22,795,357	91.1	100.0	59.5	39.2	83.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	22,795,357	22,795,357	91.1	100.0			
Chimaltitán - Florencia.	09096340017	Jal.	04-2009 12-2026	410,924,120	20,000,000	0	0	0.0	0.0	11.9	0.0	7.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	09096340018	Jal.	04-2009 12-2016	243,178,493	20,000,000	220,412	220,412	1.1	100.0	98.7	-8.0	86.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	220,412	220,412	1.1	100.0			
Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	09096340024	Jal.	08-2009 12-2016	178,571,399	15,000,000	2,437,433	2,437,433	16.2	100.0	99.8	-62.1	30.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	2,437,433	2,437,433	16.2	100.0			
Tianquistenco, Tr: Rojastitla-Atilapa (Recarpeteo)	09096350011	Mex.	02-2009 12-2015	11,898,672	0	537,269	537,269	0.0	100.0	91.9	8.1	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	537,269	537,269	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tianguistenco. Tr. Santiago - San Pedro Tlatizapan	09096350023	Mex.	03-2009 12-2015	14,698,063	0	691,307	691,307	0.0	100.0	95.0	5.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	691,307	691,307	0.0	100.0			
Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	09096350025	Mex.	03-2009 12-2015	55,069,621	7,500,000	145,183	145,183	1.9	100.0	97.2	6.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,500,000	145,183	145,183	1.9	100.0			
Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	09096350026	Mex.	03-2009 12-2015	60,046,345	0	809,453	809,453	0.0	100.0	72.3	27.7	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	809,453	809,453	0.0	100.0			
Cojumatlán-El Nogal	09096360001	Mich.	01-2009 12-2016	66,260,102	9,100,000	2,959,563	2,959,563	32.5	100.0	87.8	13.7	89.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,100,000	2,959,563	2,959,563	32.5	100.0			
Entronque Los Reyes-Los Reyes	09096360018	Mich.	05-2009 12-2017	878,740,146	201,427,750	93,274,196	93,274,196	46.3	100.0	46.4	12.6	59.0
	G-008-Derecho de Vía				0	4,066,192	4,066,192	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				201,427,750	89,208,004	89,208,004	44.2	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Churumuco-Poturo	09096360019	Mich.	03-2009 12-2015	79,456,488	0	2,469,041	2,469,041	0.0	100.0	73.3	0.0	73.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,469,041	2,469,041	0.0	100.0			
Las Letras-Casa Blanca	09096360020	Mich.	03-2009 12-2016	81,783,577	8,000,000	67,620	67,620	0.8	100.0	96.8	-8.6	77.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	67,620	67,620	0.8	100.0			
E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	09096360022	Mich.	03-2009 12-2015	33,208,016	0	16,254	16,254	0.0	100.0	63.6	0.0	63.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	16,254	16,254	0.0	100.0			
Tupataro (Michoacán) Piñicuro (Guanajuato).	09096360025	Mich.	03-2009 12-2015	32,348,283	0	43,611	43,611	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	43,611	43,611	0.0	100.0			
San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	09096360028	Mich.	03-2009 12-2016	37,593,979	6,000,000	5,176,028	5,176,028	86.2	100.0	96.9	15.8	96.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,176,028	5,176,028	86.2	100.0			
Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	09096360029	Mich.	06-2009 12-2015	1,123,262,727	0	46,203,654	46,203,654	0.0	100.0	69.1	10.9	80.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	G-008-Derecho de Vía			0	200,000	200,000	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			0	45,053,876	45,053,876	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	949,778	949,778	0.0	100.0				
Tepic-San Blas	09096380007	Nay.	08-2009 12-2016	1,367,856,939	155,100,000	72,412,265	72,412,265	46.6	100.0	74.5	16.9	80.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				155,100,000	72,412,265	72,412,265	46.6	100.0			
Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	09096380008	Nay.	08-2009 12-2015	216,820,488	0	203,864	203,864	0.0	100.0	18.4	64.1	82.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	203,864	203,864	0.0	100.0			
Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	09096380009	Nay.	08-2009 12-2017	168,024,074	0	1,342,726	1,342,726	0.0	100.0	61.9	0.0	61.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,342,726	1,342,726	0.0	100.0			
Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	09096390001	NL	03-2009 12-2016	164,160,375	30,000,000	0	0	0.0	0.0	70.5	16.2	73.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Libramiento Oriente de Cadereyta	09096390003	NL	07-2009 12-2015	317,762,731	100,000,000	2,752,784	2,752,784	2.7	100.0	100.0	-10.0	87.5
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			100,000,000	2,752,784	2,752,784	2.7	100.0				
E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	09096400004	Oax.	01-2009 12-2018	91,055,016	7,000,000	3,195,812	3,195,812	45.6	100.0	64.6	-1.0	56.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	3,195,812	3,195,812	45.6	100.0				
Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila	09096400012	Oax.	03-2009 12-2017	102,381,747	3,500,000	2,843,595	2,843,595	81.2	100.0	71.9	0.1	70.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			3,500,000	2,843,595	2,843,595	81.2	100.0				
San Miguel el Grande - Cañada de Morelos.	09096400015	Oax.	03-2009 12-2015	59,577,576	0	83,902	83,902	0.0	100.0	65.4	0.0	65.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	83,902	83,902	0.0	100.0				
E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito - Guadalupe Nuevo Centro.	09096400027	Oax.	03-2009 12-2016	87,123,845	0	126,953	126,953	0.0	100.0	100.0	-54.5	45.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	126,953	126,953	0.0	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	09096400028	Oax.	03-2009 12-2018	111,745,897	7,000,000	6,771,271	6,771,271	96.7	100.0	48.7	6.0	50.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,771,271	6,771,271	96.7	100.0			
Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	09096400030	Oax.	04-2009 12-2017	79,336,111	8,000,000	7,534,222	7,534,222	94.1	100.0	84.0	5.4	82.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,534,222	7,534,222	94.1	100.0			
Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	09096400031	Oax.	04-2009 12-2019	208,447,970	8,000,000	3,658,929	3,658,929	45.7	100.0	54.2	-10.3	40.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	3,658,929	3,658,929	45.7	100.0			
Santo Domingo Yanhuitlan CBTA 51 San Pedro Añãe Teposcolula.	09096400033	Oax.	07-2009 12-2017	26,586,302	7,000,000	7,142,569	7,142,569	102.0	100.0	100.0	-22.4	41.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	7,142,569	7,142,569	102.0	100.0			
San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	09096400034	Oax.	07-2009 12-2018	447,480,653	12,000,000	82,322	82,322	0.6	100.0	29.2	-12.9	10.3

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	82,322	82,322	0.6	100.0				
Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	09096400035	Oax.	07-2009 12-2016	114,323,796	9,000,000	908,181	908,181	10.0	100.0	81.6	8.4	83.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	908,181	908,181	10.0	100.0			
José María Morelos - El Potrero	09096400036	Oax.	08-2009 12-2016	49,017,164	7,500,000	1,837,388	1,837,388	24.4	100.0	89.5	6.1	84.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,500,000	1,837,388	1,837,388	24.4	100.0			
Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	09096400037	Oax.	07-2009 12-2018	80,409,058	7,000,000	6,754,728	6,754,728	96.4	100.0	26.7	81.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,754,728	6,754,728	96.4	100.0			
Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	09096420005	Qro.	01-2009 12-2015	24,831,468	21,000,000	0	0	0.0	0.0	21.5	40.7	46.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				21,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino El Madroño-Tres Lagunas	09096420006	Qro.	01-2009 12-2016	83,698,969	0	3,696,282	3,696,282	0.0	100.0	84.2	15.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,696,282	3,696,282	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tequisquiapan, Ezequiel Montes	09096420007	Qro.	01-2009 12-2016	597,282,957	150,000,000	9,340,252	9,340,252	6.2	100.0	93.4	-4.5	88.9
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			150,000,000	9,340,252	9,340,252	6.2	100.0				
Ahuacatlán - Santa Águeda.	09096420010	Qro.	03-2009 12-2016	121,278,319	25,000,000	9,386,262	9,386,262	37.5	100.0	99.7	18.5	92.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			25,000,000	9,386,262	9,386,262	37.5	100.0				
E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	09096450009	Sin.	03-2009 12-2017	103,759,526	5,000,000	0	0	0.0	0.0	21.5	21.4	39.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0	0.0	0.0			
Altamira-Nuevo Progreso	09096480003	Tamps.	03-2009 12-2016	1,002,506,114	85,000,275	0	0	0.0	0.0	78.6	-7.6	62.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			85,000,275	0	0	0	0.0	0.0			
El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	09096500011	Ver.	02-2009 12-2015	75,795,739	5,000,000	616,015	616,015	12.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	616,015	616,015	616,015	12.3	100.0			
Paso del Toro-Boca del Río	09096500024	Ver.	03-2009 12-2015	375,939,917	0	51,264,688	51,264,688	0.0	100.0	100.0	-1.0	99.0
	G-008-Derecho de Vía			0	159,130	159,130	159,130	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			0	51,105,558	51,105,558	0.0	100.0				
Tepatlxco-Ixhuatlán del Café	09096500027	Ver.	03-2009 12-2016	88,408,771	6,000,000	946,730	946,730	15.7	100.0	58.0	42.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	946,730	946,730	15.7	100.0			
Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	09096500029	Ver.	03-2009 12-2016	84,060,330	15,600,000	0	0	0.0	0.0	84.8	0.0	68.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,600,000	0	0	0.0	0.0			
Oluta - Texistepec	09096500047	Ver.	08-2009 12-2016	41,836,508	10,000,000	5,764	5,764	0.0	100.0	92.6	-9.6	59.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	5,764	5,764	0.0	100.0			
Libramiento de Coatepec	09096500051	Ver.	10-2009 12-2015	346,303,848	0	17,744,799	17,744,799	0.0	100.0	40.7	0.0	40.7
	G-008-Derecho de Vía				0	3,983,991	3,983,991	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	13,760,808	13,760,808	0.0	100.0			
Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	09096510006	Yuc.	03-2009 12-2015	441,828,629	55,000,000	51,862,973	51,862,973	94.2	100.0	100.0	3.7	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				55,000,000	51,862,973	51,862,973	94.2	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	09096510008	Yuc.	05-2009 12-2015	433,078,859	91,000,000	29,520	29,520	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				91,000,000	29,520	29,520	0.0	100.0			
Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	09096520008	Zac.	02-2009 04-2015	601,754,297	0	5,148,530	5,148,530	0.0	100.0	93.9	6.1	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	5,148,530	5,148,530	0.0	100.0			
Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	09096520013	Zac.	08-2009 12-2016	953,101,503	131,080,000	83,582,533	83,582,533	63.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	19,250,000	19,250,000	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				131,080,000	64,332,533	64,332,533	49.0	100.0			
Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	10093110008	Gto.	09-2010 12-2017	6,527,138,398	156,589,465	434,831,797	434,831,797	277.6	100.0	63.3	1.6	59.9
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				156,589,465	434,831,797	434,831,797	277.6	100.0			
E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	10096240002	Camp.	07-2010 12-2016	172,967,833	20,000,000	390,117	390,117	1.9	100.0	78.8	9.3	78.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	390,117	390,117	1.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	10096240003	Camp.	07-2010 12-2018	320,008,380	40,000,000	0	0	0.0	0.0	36.8	0.0	26.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	0	0	0.0	0.0			
Periférico de Campeche.	10096240004	Camp.	01-2011 12-2015	1,002,939,609	200,000,000	244,830,472	244,830,472	122.4	100.0	97.0	30.7	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	12,691,046	12,691,046	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				200,000,000	229,140,182	229,140,182	114.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,999,244	2,999,244	0.0	100.0			
Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	10096250008	Coah.	06-2010 12-2015	117,721,795	0	5,347,631	5,347,631	0.0	100.0	90.2	0.0	90.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	5,347,631	5,347,631	0.0	100.0			
Viesca - Parras	10096250014	Coah.	06-2010 12-2016	292,564,972	50,000,000	751,759	751,759	1.5	100.0	89.5	0.5	87.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	751,759	751,759	1.5	100.0			
Libramiento Norponiente de Colima	10096260001	Col.	05-2010 12-2015	281,508,842	38,200,000	21,142	21,142	0.0	100.0	66.7	33.3	95.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				38,200,000	21,142	21,142	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C.F México No 190 Ranchería Jatón Chacaljemel.	10096270002	Chis.	05-2010 12-2016	15,543,544	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	33.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C.E. Chiapas 101 - Rancheria Tierra Blanca.	10096270004	Chis.	05-2010 12-2016	13,819,035	5,000,000	0	0	0.0	0.0	70.4	29.6	87.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
El Porvenir Samuel León Brindis.	10096270006	Chis.	05-2010 12-2016	45,554,544	5,000,000	1,803,644	1,803,644	36.0	100.0	99.5	0.0	86.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	1,803,644	1,803,644	36.0	100.0			
Hermenegildo Galeana Las Delicias	10096270007	Chis.	06-2010 12-2015	107,970,005	0	6,447	6,447	0.0	100.0	88.2	11.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	6,447	6,447	0.0	100.0			
E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	10096270009	Chis.	08-2010 12-2016	55,540,127	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C.E. Chiapas No 226-Velasco Suárez-Paso Hondo.	10096270011	Chis.	08-2010 12-2016	42,988,057	5,000,000	0	0	0.0	0.0	13.3	36.3	36.3

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Las Brisas - E.C. (Huixtla - Cahulotal).	10096270014	Chis.	01-2011 12-2015	59,782,840	0	88,304	88,304	0.0	100.0	13.1	0.0	13.1
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	88,304	88,304	0.0	100.0			
Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.).	10096270023	Chis.	01-2011 12-2016	150,241,875	0	80,630	80,630	0.0	100.0	20.0	0.0	20.0
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	80,630	80,630	0.0	100.0			
Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	10096280004	Chih.	08-2010 12-2016	204,676,720	20,000,000	5,847,563	5,847,563	29.2	100.0	58.7	8.9	67.6
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	20,000,000	5,847,563	5,847,563	29.2	100.0			
Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	10096280005	Chih.	10-2010 12-2015	360,888,083	16,026,000	0	0	0.0	0.0	98.0	0.0	85.0
				K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	16,026,000	0	0	0.0	0.0			
Gómez Palacio - Gregorio García.	10096300008	Dgo.	09-2010 12-2017	243,732,288	20,000,000	382,935	382,935	1.9	100.0	90.9	-2.4	69.5
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	382,935	382,935	1.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45	10096310009	Gto.	12-2010 12-2015	265,950,126	0	5,581,470	5,581,470	0.0	100.0	18.2	81.8	100.0
						K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	0	5,581,470	5,581,470	0.0	100.0	
Quechultenango-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tr. Quechultenango-Santa Cruz.	10096320023	Gro.	07-2010 12-2015	111,080,250	0	1,536,925	1,536,925	0.0	100.0	31.6	0.0	31.6
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	1,536,925	1,536,925	0.0	100.0	
Placeres del Oro - San Rafael.	10096320028	Gro.	08-2010 12-2018	214,575,973	20,000,000	20,266,715	20,266,715	101.3	100.0	100.0	0.4	68.8
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,266,715	20,266,715	101.3	100.0	
C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	10096330006	Hgo.	05-2010 12-2016	163,370,755	42,900,000	29,562,801	29,562,801	68.9	100.0	97.6	12.5	100.0
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,900,000	29,562,801	29,562,801	68.9	100.0	
E.C. (San Bartolo-San Miguel)-Pie del Cerro.	10096330008	Hgo.	05-2010 12-2016	109,880,583	22,216,000	0	0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,216,000	0	0	0.0	0.0	

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Singuilucan - Santa Ana Chichicuautla	10096330011	Hgo.	05-2010 12-2015	87,297,422	10,000,000	8,496,395	8,496,395	84.9	100.0	76.3	29.1	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,496,395	8,496,395	84.9	100.0			
E.C. (Huatla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote	10096330025	Hgo.	01-2011 12-2016	63,341,066	21,463,000	21,224,520	21,224,520	98.8	100.0	50.2	14.1	46.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				21,463,000	21,224,520	21,224,520	98.8	100.0			
Huatla Tohuaco Amatzintla - Chapopote. (Lim. De Edos Hgo.y Ver.)	10096330026	Hgo.	01-2011 12-2016	96,584,062	20,000,000	0	0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	10096340006	Jal.	06-2010 12-2016	156,355,009	20,000,000	145,217	145,217	0.7	100.0	46.2	0.0	37.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	145,217	145,217	0.7	100.0			
Villa Guerrero - Atzqueltan	10096340007	Jal.	06-2010 12-2016	114,783,111	20,000,000	264,772	264,772	1.3	100.0	87.7	20.8	92.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	264,772	264,772	1.3	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio	10096340011	Jal.	06-2010 12-2015	206,496,992	0	16,403,614	16,403,614	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	9,004,130	9,004,130	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	7,399,484	7,399,484	0.0	100.0			
Chapa de Mota - El Quinte.	10096350036	Mex.	08-2010 12-2015	50,740,562	0	1,329,433	1,329,433	0.0	100.0	52.5	47.5	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,329,433	1,329,433	0.0	100.0			
San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	10096350038	Mex.	08-2010 12-2015	78,907,572	4,000,000	1,052,949	1,052,949	26.3	100.0	55.3	0.0	51.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	1,052,949	1,052,949	26.3	100.0			
Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	10096350045	Mex.	12-2010 12-2015	230,996,231	135,988,616	36,817	36,817	0.0	100.0	70.5	-3.3	39.7
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				135,988,616	36,817	36,817	0.0	100.0			
El Pilar - Las Jicamas	10096360005	Mich.	05-2010 12-2015	14,831,020	0	39,257	39,257	0.0	100.0	97.1	0.0	97.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	39,257	39,257	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín	10096360013	Mich.	07-2010 12-2016	31,087,092	8,000,000	0	0	0.0	0.0	73.0	-23.5	23.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0			
Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata	10096360015	Mich.	07-2010 12-2015	41,843,931	0	2,981,807	2,981,807	0.0	100.0	49.2	0.0	49.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,981,807	2,981,807	0.0	100.0			
Capire de Bravo-Acuayo	10096360017	Mich.	07-2010 12-2018	136,267,332	8,000,000	4,935,691	4,935,691	61.6	100.0	34.1	0.0	29.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	4,935,691	4,935,691	61.6	100.0			
Tafetan-Platanillo	10096360018	Mich.	07-2010 12-2016	149,544,322	0	1,960,143	1,960,143	0.0	100.0	18.0	-10.0	8.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,960,143	1,960,143	0.0	100.0			
Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero.	10096360020	Mich.	08-2010 12-2015	113,303,836	0	312,526	312,526	0.0	100.0	25.3	0.0	25.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	312,526	312,526	0.0	100.0			
E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	10096360021	Mich.	07-2010 12-2016	29,891,419	10,000,000	4,104,494	4,104,494	41.0	100.0	81.0	4.5	61.5

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	4,104,494	4,104,494	41.0	100.0				
Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto)	10096360024	Mich.	01-2011 12-2015	12,128,530	0	253,816	253,816	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	253,816	253,816	0.0	100.0			
Santa Clara - La Calera.	10096360026	Mich.	01-2011 12-2015	7,863,744	0	243,592	243,592	0.0	100.0	86.2	13.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	243,592	243,592	0.0	100.0			
Puruarán - Hacheros - El Encanto	10096360028	Mich.	01-2011 12-2016	40,238,450	0	5,620,291	5,620,291	0.0	100.0	23.5	0.0	23.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	5,620,291	5,620,291	0.0	100.0			
Paso de Nuñez - Janindipo	10096360029	Mich.	01-2011 12-2015	78,748,205	0	5,864,985	5,864,985	0.0	100.0	30.2	0.0	30.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	5,864,985	5,864,985	0.0	100.0			
Churumuco - Atijo	10096360030	Mich.	01-2011 12-2017	181,659,663	20,000,000	9,743,610	9,743,610	48.7	100.0	50.0	16.0	42.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	9,743,610	9,743,610	48.7	100.0			
Atijo Zárate	10096360031	Mich.	01-2011 12-2018	240,329,520	10,000,000	4,360,351	4,360,351	43.6	100.0	34.1	-13.5	13.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
				10,000,000	4,360,351	4,360,351	43.6	100.0				
Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	10096360032	Mich.	12-2010 12-2015	287,913,403	0	30,760,888	30,760,888	0.0	100.0	92.1	4.3	96.4
					0	30,760,888	30,760,888	0.0	100.0			
Santa Rosa - Salinas Victoria.	10096390006	NL	07-2010 12-2016	252,084,403	0	334,296	334,296	0.0	100.0	83.6	0.0	83.6
					0	334,296	334,296	0.0	100.0			
Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	10096390007	NL	09-2010 12-2015	1,794,078,448	0	13,391,147	13,391,147	0.0	100.0	95.6	3.4	99.0
					0	13,391,147	13,391,147	0.0	100.0			
San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	10096400002	Oax.	04-2010 12-2016	29,453,678	1,000,000	964,791	964,791	96.4	100.0	97.1	-19.6	75.6
					1,000,000	964,791	964,791	96.4	100.0			
Chahuities Rancho Salinas	10096400003	Oax.	05-2010 12-2018	45,468,965	2,000,000	3,871,843	3,871,843	193.5	100.0	92.6	-40.3	49.5

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			2,000,000	3,871,843	3,871,843	193.5	100.0				
E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	10096400004	Oax.	06-2010 12-2018	110,611,848	7,000,000	842,954	842,954	12.0	100.0	12.8	4.4	11.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	842,954	842,954	12.0	100.0			
La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	10096400005	Oax.	06-2010 12-2016	158,121,862	41,000,000	22,723,579	22,723,579	55.4	100.0	95.9	17.8	93.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				41,000,000	22,723,579	22,723,579	55.4	100.0			
Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	10096400006	Oax.	06-2010 12-2017	78,382,026	7,000,000	6,844,232	6,844,232	97.7	100.0	62.6	6.8	63.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,844,232	6,844,232	97.7	100.0			
San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	10096400007	Oax.	05-2010 12-2018	147,351,937	7,000,000	174,651	174,651	2.4	100.0	32.0	0.0	26.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	174,651	174,651	2.4	100.0			
San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	10096400008	Oax.	06-2010 12-2016	178,152,952	7,000,000	16,401	16,401	0.2	100.0	21.4	0.0	18.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	16,401	16,401	0.2	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec	10096400012	Oax.	06-2010 12-2015	26,620,624	0	122,006	122,006	0.0	100.0	84.0	16.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	122,006	122,006	0.0	100.0			
Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.	10096400020	Oax.	07-2010 12-2020	62,360,000	3,000,000	2,824,339	2,824,339	94.1	100.0	2.7	3.5	3.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,824,339	2,824,339	94.1	100.0			
E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	10096400024	Oax.	10-2010 12-2021	143,040,000	8,000,000	4,435,621	4,435,621	55.4	100.0	31.4	3.7	29.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	4,435,621	4,435,621	55.4	100.0			
Zapote-Higuerillas	10096420004	Qro.	06-2010 12-2016	86,804,730	30,000,000	0	0	0.0	0.0	76.0	-0.4	21.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	0	0	0.0	0.0			
Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín.	10096440001	SLP	01-2010 12-2015	64,271,326	0	150,940	150,940	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	150,940	150,940	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Libramiento Villa de Reyes	10096440008	SLP	06-2010 12-2016	557,812,519	304,100,000	204,149,430	204,149,430	67.1	100.0	84.6	-14.3	41.6
	G-008-Derecho de Vía				0	3,278,744	3,278,744	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				304,100,000	192,668,546	192,668,546	63.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	8,202,140	8,202,140	0.0	100.0			
San Ciro de Acosta-Corral Quemado.	10096440011	SLP	07-2010 12-2016	77,491,461	3,000,000	3,001,481	3,001,481	100.0	100.0	89.0	3.5	92.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	3,001,481	3,001,481	100.0	100.0			
EC 57 - San Francisco.	10096440013	SLP	01-2011 12-2016	21,334,004	3,000,000	2,985,742	2,985,742	99.5	100.0	73.6	12.1	70.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,985,742	2,985,742	99.5	100.0			
Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	10096440014	Varios	01-2011 12-2017	2,430,586,371	480,000,000	236,467,103	236,467,103	49.2	100.0	100.0	-31.5	68.5
	G-008-Derecho de Vía				0	5,033,994	5,033,994	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				480,000,000	228,335,301	228,335,301	47.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,097,808	3,097,808	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Acceso Norte de Culiacán	10096450008	Sin.	07-2010 12-2016	548,221,563	100,000,000	12,697,817	12,697,817	12.6	100.0	25.6	42.4	68.0	
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				100,000,000	12,697,817	12,697,817	12.6	100.0				
Zapatero Jonuta. Tr: Lim. Edo. De Chiapas - Jonuta.	10096470005	Tab.	06-2010 12-2015	46,916,596	124,500,000	362,530	362,530	0.2	100.0	81.3	-39.6	2.5	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				124,500,000	362,530	362,530	0.2	100.0				
El Triunfo - La Hulería	10096470006	Tab.	01-2011 12-2016	106,392,710	0	130,000	130,000	0.0	100.0	45.4	0.0	45.4	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	130,000	130,000	0.0	100.0				
El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez	10096470007	Tab.	01-2011 12-2016	172,450,504	10,000,000	7,822,650	7,822,650	78.2	100.0	48.1	3.1	46.2	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	7,822,650	7,822,650	78.2	100.0				
E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila	10096470010	Tab.	01-2011 12-2015	45,561,689	8,000,000	7,701,952	7,701,952	96.2	100.0	100.0	-14.5	85.5	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,701,952	7,701,952	96.2	100.0				
Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua	10096470012	Tab.	11-2010 12-2015	1,128,142,225	50,000,000	278,922,039	278,922,039	557.8	100.0	100.0	10.6	100.0	

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	G-008-Derecho de Vía			0	9,101,047	9,101,047	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			50,000,000	269,820,992	269,820,992	539.6	100.0				
Libramiento Ferroviario y Puente Internacional Matamoros-Brownsville.	10096480003	Tamps.	07-2010 12-2015	1,030,064,787	0	104,902,159	104,902,159	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	104,902,159	104,902,159	0.0	100.0			
E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	10096480004	Tamps.	09-2010 12-2016	172,262,290	36,000,000	7,799,798	7,799,798	21.6	100.0	86.0	25.0	86.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				36,000,000	7,799,798	7,799,798	21.6	100.0			
Coyulillo-Omiquila	10096500002	Ver.	04-2010 12-2016	19,150,234	6,000,000	30,061	30,061	0.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	30,061	30,061	0.5	100.0			
Cinco Palos-Consolapa	10096500003	Ver.	04-2010 12-2016	31,868,924	10,000,000	0	0	0.0	0.0	75.0	25.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	10096500005	Ver.	06-2010 12-2016	64,373,702	10,000,000	2,967,327	2,967,327	29.6	100.0	66.1	20.4	66.1

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	2,967,327	2,967,327	29.6	100.0				
Tempoal-Pochuco-Corozal	10096500007	Ver.	06-2010 12-2016	102,728,632	12,000,000	7,001	7,001	0.0	100.0	56.2	8.2	57.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	7,001	7,001	0.0	100.0			
Cauhtémoc-Mesa Chica-Rancho Viejo.	10096500010	Ver.	07-2010 12-2015	14,587,021	17,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				17,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	10096500015	Ver.	08-2010 12-2016	47,826,295	9,000,000	0	0	0.0	0.0	85.0	15.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	0	0	0.0	0.0			
Chocamán-Tetla-Xocotla	10096500016	Ver.	08-2010 12-2016	71,739,440	6,000,000	2,871	2,871	0.0	100.0	22.4	84.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	2,871	2,871	0.0	100.0			
Dos Aguas-Zapotitlán	10096500017	Ver.	08-2010 12-2016	74,786,688	10,000,000	5,792	5,792	0.0	100.0	42.9	0.0	31.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	5,792	5,792	0.0	100.0			
Tuxpan-Tamiahua	10096500022	Ver.	07-2010 12-2016	154,537,512	10,000,000	7,692	7,692	0.0	100.0	44.1	0.0	39.5

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	7,692	7,692	0.0	100.0				
Texistepec - San Lorenzo	10096500041	Ver.	08-2010 12-2016	48,843,556	10,000,000	5,823	5,823	0.0	100.0	75.3	0.0	64.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	5,823	5,823	0.0	100.0				
3 de Mayo - Xonotla - Comapa	10096500052	Ver.	08-2010 12-2015	19,920,092	9,000,000	611,951	611,951	6.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9,000,000	611,951	611,951	6.7	100.0				
Plan de Arroyos-Las Truchas	10096500053	Ver.	08-2010 12-2018	101,881,644	12,000,000	6,052,486	6,052,486	50.4	100.0	14.5	9.4	15.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	6,052,486	6,052,486	50.4	100.0				
La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	10096500056	Ver.	09-2010 12-2015	60,240,223	7,800,000	0	0	0.0	0.0	86.2	18.7	99.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,800,000	0	0	0.0	0.0				
Paso Superior Tamaca.	10096500058	Ver.	10-2010 12-2015	172,606,453	0	7,826,115	7,826,115	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			0	7,826,115	7,826,115	0.0	100.0				
Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso	10096510002	Yuc.	08-2010 12-2015	186,550,395	90,208,034	91,676,098	91,676,098	101.6	100.0	90.0	55.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				90,208,034	91,676,098	91,676,098	101.6	100.0				
Puente Río Altar Km. 72+802 de la Carretera Federal No. 2, tramo Santa Ana - Sonoyta.	11092100001	Son.	03-2011 12-2015	59,028,840	0	4,199,756	4,199,756	0.0	100.0	91.0	0.0	91.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	4,199,756	4,199,756	0.0	100.0				
Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398.91, en Chihuahua, Chihuahua.	11093110020	Chih.	01-2011 12-2016	81,104,292	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				20,000,000	0	0	0.0	0.0				
Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	11093110027	Dgo.	01-2012 12-2015	1,907,704,606	0	280,721,329	280,721,329	0.0	100.0	88.9	10.3	99.2
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	280,721,329	280,721,329	0.0	100.0				
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	11095100001	Camp.	01-2011 12-2016	878,430,837	70,500,000	107,280,510	107,280,510	152.1	100.0	79.7	54.5	77.8
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				70,500,000	107,280,510	107,280,510	152.1	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue	11095100010	BCS	01-2012 12-2015	191,058,034	0	300,000	300,000	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	300,000	300,000	0.0	100.0			
Vñedos Rivier-San Marcos	11096210005	Ags.	06-2011 12-2016	631,989,146	77,380,714	67,668,114	67,668,114	87.4	100.0	55.0	30.0	74.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					77,380,714	67,668,114	67,668,114	87.4	100.0			
Tercer Anillo, Primera Etapa.	11096210010	Ags.	08-2011 12-2016	639,251,020	154,761,428	48,083,089	48,083,089	31.0	100.0	63.6	55.2	100.0
G-008-Derecho de Vía					0	210,628	210,628	0.0	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					154,761,428	47,872,461	47,872,461	30.9	100.0			
Maneadero - La Bufadora	11096220003	BC	01-2012 12-2017	225,920,851	0	445,970	445,970	0.0	100.0	46.1	0.0	46.1
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	445,970	445,970	0.0	100.0			
Carretera La Purísima-San Ignacio.	11096230002	BCS	06-2011 12-2018	2,489,530,609	200,000,000	139,444,905	139,444,905	69.7	100.0	10.2	2.5	10.3
G-008-Derecho de Vía					0	2,578,264	2,578,264	0.0	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					200,000,000	132,991,740	132,991,740	66.4	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	3,874,901	3,874,901	0.0	100.0				
Santa Rita Puerto Chale.	11096230004	BCS	01-2012 12-2015	89,419,601	0	472,571	472,571	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	472,571	472,571	0.0	100.0				
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	11096240002	Camp.	01-2011 12-2017	513,898,497	200,000,000	1,485	1,485	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			200,000,000	1,485	1,485	0.0	100.0				
Libramiento de Atasta.	11096240003	Camp.	07-2011 12-2018	574,835,012	70,000,000	27,282,313	27,282,313	38.9	100.0	5.4	0.6	5.0
	G-008-Derecho de Vía			0	27,282,313	27,282,313	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			70,000,000	0	0	0.0	0.0				
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	11096240005	Camp.	01-2012 12-2016	166,620,376	60,000,000	1,941,600	1,941,600	3.2	100.0	66.7	25.8	66.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			60,000,000	1,941,600	1,941,600	3.2	100.0				
San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño)	11096240006	Camp.	01-2012 12-2017	134,284,507	60,000,000	1,182,660	1,182,660	1.9	100.0	36.1	36.1	36.1

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			60,000,000	1,182,660	1,182,660	1.9	100.0				
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	11096250001	Coah.	05-2011 12-2018	1,666,369,458	400,000,000	129,431,762	129,431,762	32.3	100.0	54.8	6.9	54.4
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			400,000,000	129,431,762	129,431,762	32.3	100.0				
Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	11096260001	Col.	04-2011 12-2015	86,348,617	0	9,629,435	9,629,435	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			0	9,629,435	9,629,435	0.0	100.0				
El Mozotal La Cascada Ángel Díaz Tr Km 0+000 al Km 34+500.	11096270001	Chis.	01-2011 12-2015	175,933,273	10,000,000	4,603	4,603	0.0	100.0	28.2	5.6	28.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	4,603	4,603	0.0	100.0				
E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	11096270002	Chis.	01-2011 12-2016	123,509,552	10,000,000	0	0	0.0	0.0	21.7	0.0	16.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Yabteclum - Puebla	11096270003	Chis.	01-2011 12-2016	55,188,961	10,000,000	101,461	101,461	1.0	100.0	74.2	0.0	54.2

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	101,461	101,461	1.0	100.0				
E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro.	11096270007	Chis.	01-2011 12-2016	47,755,454	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	77.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván	11096270008	Chis.	01-2011 12-2015	40,361,405	5,000,000	0	0	0.0	0.0	98.5	0.0	86.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Berriozábal - Ignacio Zaragoza	11096270010	Chis.	01-2011 12-2017	155,208,994	10,000,000	0	0	0.0	0.0	33.6	0.0	25.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche	11096270012	Chis.	01-2011 12-2015	59,980,177	10,000,000	798,011	798,011	7.9	100.0	83.3	16.7	91.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	798,011	798,011	7.9	100.0				
Granadilla - Adolfo López Mateos	11096270015	Chis.	01-2011 12-2017	111,260,338	6,000,000	0	0	0.0	0.0	23.0	0.0	17.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar.	11096270016	Chis.	01-2011 12-2015	49,947,745	0	3,663,891	3,663,891	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,663,891	3,663,891	0.0	100.0			
Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000	11096270019	Chis.	02-2011 12-2016	990,001,185	0	51,513,170	51,513,170	0.0	100.0	13.2	53.4	66.6
	G-008-Derecho de Vía				0	16,538,507	16,538,507	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	13,869,711	13,869,711	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	21,104,952	21,104,952	0.0	100.0			
Sinaloa Nicolás Bravo	11096270020	Chis.	04-2011 12-2016	31,135,795	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	73.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Sesecapa-Las Salinas	11096270023	Chis.	04-2011 12-2016	106,066,526	10,000,000	215,731	215,731	2.1	100.0	70.7	0.0	58.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	215,731	215,731	2.1	100.0			
Comitán -Pavimentación del Camino a la Ranchería Santa Rosa	11096270027	Chis.	07-2011 12-2016	45,986,801	14,000,000	0	0	0.0	0.0	40.0	0.0	15.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					14,000,000	0	0	0.0	0.0			
Vicente Guerrero - Las Tijeras	11096270030	Chis.	07-2011 12-2016	70,819,673	5,000,000	0	0	0.0	0.0	12.4	0.0	6.5
					5,000,000	0	0	0.0	0.0			
San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	11096270031	Chis.	07-2011 12-2017	97,195,600	5,000,000	19,994	19,994	0.3	100.0	32.5	0.0	26.9
					5,000,000	19,994	19,994	0.3	100.0			
Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco.	11096270032	Chis.	07-2011 12-2017	126,396,344	10,000,000	428,148	428,148	4.2	100.0	27.8	0.0	18.2
					10,000,000	428,148	428,148	4.2	100.0			
E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	11096270035	Chis.	08-2011 12-2016	79,106,516	5,000,000	0	0	0.0	0.0	57.0	0.0	51.2
					5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Guadalupe - Palmira	11096270036	Chis.	08-2011 12-2016	17,589,950	10,000,000	0	0	0.0	0.0	82.4	0.0	29.4
					10,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal	11096270037	Chis.	01-2012 12-2017	176,900,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	11096270038	Chis.	07-2011 12-2016	669,907,057	92,096,498	187,546,641	187,546,641	203.6	100.0	0.0	45.0	45.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				92,096,498	187,546,641	187,546,641	203.6	100.0			
Honduras - Nueva Lucha	11096270046	Chis.	01-2012 12-2017	143,848,926	10,000,000	0	0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	11096270051	Chis.	01-2012 12-2018	150,799,999	10,000,000	0	0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Mesilla - Reforma Agraria Dos..	11096270054	Chis.	01-2012 12-2016	29,299,005	5,000,000	0	0	0.0	0.0	60.0	0.0	40.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito.	11096270055	Chis.	01-2012 12-2016	62,482,641	22,000,000	125,001	125,001	0.5	100.0	100.0	0.0	64.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				22,000,000	125,001	125,001	0.5	100.0			
E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro	11096270056	Chis.	01-2012 12-2016	62,482,642	8,000,000	0	0	0.0	0.0	31.6	0.0	20.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0			
San Isidro - Isla San José	11096270057	Chis.	01-2012 12-2015	72,169,757	10,000,000	0	0	0.0	0.0	35.1	0.0	19.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	11096270058	Chis.	01-2012 12-2016	47,988,600	10,000,000	1,527,413	1,527,413	15.2	100.0	90.2	0.0	71.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	1,527,413	1,527,413	15.2	100.0			
CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	11096280001	Chih.	05-2011 12-2016	626,700,000	150,000,000	121,558,806	121,558,806	81.0	100.0	97.6	-29.4	47.8
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				150,000,000	121,558,806	121,558,806	81.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	11096280004	Chih.	01-2012 12-2016	808,664,236	60,000,000	48,132,882	48,132,882	80.2	100.0	79.0	10.8	89.6
					60,000,000	48,132,882	48,132,882	80.2	100.0			
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
Salida a Gómez Palacio	11096300002	Dgo.	04-2011 12-2015	194,649,097	0	1,158,309	1,158,309	0.0	100.0	100.0	-2.0	98.0
					0	1,158,309	1,158,309	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras											
Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	11096300003	Dgo.	05-2011 12-2015	557,934,860	0	3,377,380	3,377,380	0.0	100.0	59.5	-6.9	52.6
					0	3,377,380	3,377,380	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras											
Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	11096300004	Dgo.	05-2011 12-2016	344,901,006	150,000,000	47,055	47,055	0.0	100.0	47.9	0.3	17.0
					150,000,000	47,055	47,055	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras											
PIV Blvd. Miguel Alemán	11096300005	Dgo.	05-2011 12-2015	159,185,480	0	2,557,554	2,557,554	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
					0	2,557,554	2,557,554	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras											

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiario, Km. 97+000 - 107+000	11096300006	Dgo.	05-2011 12-2016	257,704,068	100,000,000	8,540,825	8,540,825	8.5	100.0	73.6	-0.2	41.5
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			100,000,000	8,540,825	8,540,825	8.5	100.0				
Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.	11096300013	Dgo.	01-2012 12-2017	88,864,202	15,000,000	296,529	296,529	1.9	100.0	14.5	16.6	16.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	296,529	296,529	1.9	100.0				
Tepehuanes El Tarahumar	11096300014	Dgo.	01-2012 12-2017	164,954,172	20,000,000	502,851	502,851	2.5	100.0	16.7	9.1	14.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	502,851	502,851	2.5	100.0				
Cuarto Cinturón Vial de Irapuato	11096310010	Gto.	06-2011 12-2017	740,962,582	97,866,373	382,521	382,521	0.3	100.0	16.3	0.0	16.3
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			97,866,373	382,521	382,521	0.3	100.0				
Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11096310011	Gto.	05-2011 12-2017	442,548,177	61,166,483	43,351,983	43,351,983	70.8	100.0	88.5	19.8	95.2
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			61,166,483	43,351,983	43,351,983	70.8	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	11096310013	Gto.	07-2011 12-2016	239,844,952	48,933,187	50,798,865	50,798,865	103.8	100.0	53.9	13.2	52.8
					48,933,187	50,798,865	50,798,865	103.8	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					48,933,187	50,798,865	50,798,865	103.8	100.0			
Camino de Acceso a Atarjea	11096310014	Gto.	06-2011 12-2016	95,169,496	34,000,000	92,534	92,534	0.2	100.0	0.0	0.0	0.0
					34,000,000	92,534	92,534	0.2	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					34,000,000	92,534	92,534	0.2	100.0			
Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León	11096310020	Gto.	08-2011 12-2016	383,776,380	30,583,242	48,932,258	48,932,258	159.9	100.0	100.0	8.0	100.0
					30,583,242	48,932,258	48,932,258	159.9	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					30,583,242	48,932,258	48,932,258	159.9	100.0			
Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	11096310022	Gto.	08-2011 12-2015	309,683,299	0	58,741,535	58,741,535	0.0	100.0	86.6	13.4	100.0
					0	58,741,535	58,741,535	0.0	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					0	58,741,535	58,741,535	0.0	100.0			
Cruz Grande - Pico del Monte.	11096320008	Gro.	08-2011 12-2017	102,940,000	20,000,000	16,261,452	16,261,452	81.3	100.0	63.2	13.4	60.5
					20,000,000	16,261,452	16,261,452	81.3	100.0			
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					20,000,000	16,261,452	16,261,452	81.3	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	11096320012	Gro.	01-2012 12-2018	261,038,592	0	2,499,914	2,499,914	0.0	100.0	22.3	0.0	22.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,499,914	2,499,914	0.0	100.0			
Ziltala La Esperanza - Apango.	11096320015	Gro.	01-2012 12-2015	177,537,972	0	109,796	109,796	0.0	100.0	39.7	0.0	39.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	109,796	109,796	0.0	100.0			
Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800	11096320030	Gro.	10-2011 12-2015	42,932,518	0	3,768,502	3,768,502	0.0	100.0	71.4	0.0	71.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,768,502	3,768,502	0.0	100.0			
Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec	11096330001	Hgo.	01-2011 12-2016	386,559,277	70,000,000	70,520,026	70,520,026	100.7	100.0	91.2	55.6	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				70,000,000	70,520,026	70,520,026	100.7	100.0			
Atotonilco-Zacualtipán	11096330002	Hgo.	01-2012 12-2017	886,103,985	330,554,115	149,868,066	149,864,364	45.3	99.9	21.3	14.1	24.1
	G-008-Derecho de Vía				0	12,719,404	12,719,404	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				330,554,115	137,148,662	137,144,960	41.4	99.9			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Bicentenario Sionista: Villa de La Paz - San Andrés Orizabita Espíritu - Quixpedhe	11096330003	Hgo.	01-2012 12-2016	85,852,499	15,000,000	14,860,978	14,860,978	99.0	100.0	59.8	18.3	62.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,860,978	14,860,978	99.0	100.0			
López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	11096330005	Hgo.	01-2012 12-2016	15,056,382	5,000,000	4,920,646	4,920,646	98.4	100.0	97.0	8.5	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,920,646	4,920,646	98.4	100.0			
E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)- Maguey Blanco- Manzana El Bothi	11096330007	Hgo.	01-2012 12-2015	10,164,677	0	7,047	7,047	0.0	100.0	100.0	9.4	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	7,047	7,047	0.0	100.0			
El Barrido - Dios Padre	11096330009	Hgo.	01-2012 12-2016	10,358,290	4,400,000	4,454,553	4,454,553	101.2	100.0	74.4	7.5	76.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,400,000	4,454,553	4,454,553	101.2	100.0			
Av. 25 de Julio - Miguel Hidalgo	11096330011	Hgo.	01-2012 12-2016	6,464,870	2,400,000	2,373,587	2,373,587	98.8	100.0	30.1	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,400,000	2,373,587	2,373,587	98.8	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pacheco de Allende - San Salvador	11096330015	Hgo.	01-2012 12-2015	16,662,038	0	50,701	50,701	0.0	100.0	57.2	0.0	18.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	50,701	50,701	0.0	100.0			
Boulevard Las Torres	11096330021	Hgo.	01-2012 12-2016	193,850,000	52,549,440	17,120,524	17,120,524	32.5	100.0	58.4	62.1	77.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				52,549,440	17,120,524	17,120,524	32.5	100.0			
Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	11096330023	Hgo.	01-2012 12-2016	204,034,460	82,720,000	65,156,771	65,156,771	78.7	100.0	62.2	33.8	80.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				82,720,000	65,156,771	65,156,771	78.7	100.0			
Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	11096340001	Jal.	04-2011 12-2016	681,179,489	128,915,426	68,334,428	68,334,428	53.0	100.0	44.3	10.3	44.6
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				128,915,426	68,334,428	68,334,428	53.0	100.0			
El Tuito-Melaque	11096340005	Jal.	05-2011 12-2018	3,253,030,000	506,094,880	306,092,219	306,092,219	60.4	100.0	41.1	4.7	34.0
	G-008-Derecho de Vía				0	36,355,771	36,355,771	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				506,094,880	268,760,089	268,760,089	53.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	976,359	976,359	0.0	100.0				
Jala-Puerto Vallarta y Libramiento de Puerto Vallarta	11096340006	Jal.	05-2011 12-2017	13,757,538,636	368,329,787	14,132	14,132	0.0	100.0	46.0	-46.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				368,329,787	14,132	14,132	0.0	100.0			
San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	11096340009	Jal.	01-2012 12-2016	43,287,448	15,000,000	7,200	7,200	0.0	100.0	63.4	0.0	63.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	7,200	7,200	0.0	100.0			
Cuquío - Tepatitlán, Tr: Km. 0+000 al Km. 17+000.	11096340010	Jal.	01-2012 12-2016	113,379,515	10,000,000	19,598	19,598	0.1	100.0	11.2	29.2	29.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	19,598	19,598	0.1	100.0			
Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	11096340013	Jal.	01-2012 12-2017	569,478,661	118,548,087	53,604,565	53,604,565	45.2	100.0	50.5	1.2	40.6
	G-008-Derecho de Vía				0	3,419,290	3,419,290	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				118,548,087	50,185,275	50,185,275	42.3	100.0			
Magdalena-Etztatlán	11096340016	Jal.	01-2012 12-2016	101,664,881	15,000,000	38,999	38,999	0.2	100.0	87.9	18.7	95.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					15,000,000	38,999	38,999	0.2	100.0			
Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca.	11096350032	Mex.	04-2011 12-2016	826,698,697	0	3,268,226	3,268,226	0.0	100.0	36.5	63.5	100.0
					0	3,268,226	3,268,226	0.0	100.0			
Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	11096350036	Mex.	04-2011 12-2015	43,068,996	3,000,000	0	0	0.0	0.0	94.7	8.5	100.0
					3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Tenancingo - Tenería - Tecamatlán.	11096350045	Mex.	10-2012 12-2015	95,188,959	8,000,000	153,919	153,919	1.9	100.0	44.0	13.0	44.0
					8,000,000	153,919	153,919	1.9	100.0			
J.E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)-Xhitey-Buenavista	11096350046	Mex.	01-2012 12-2015	23,963,578	0	17,462	17,462	0.0	100.0	76.5	23.5	100.0
					0	17,462	17,462	0.0	100.0			
E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	11096350047	Mex.	01-2012 12-2015	26,524,770	3,500,000	68,131	68,131	1.9	100.0	95.8	14.2	100.0
					3,500,000	68,131	68,131	1.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla.	11096360003	Mich.	02-2011 12-2016	758,188,951	250,000,000	4,260	4,260	0.0	100.0	24.8	0.0	24.8
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	250,000,000	4,260	4,260	0.0	100.0			
Maruata - Caleta de Campos.	11096360008	Mich.	04-2011 12-2018	1,724,505,029	150,000,000	6,802	6,802	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	150,000,000	6,802	6,802	0.0	100.0			
Libramiento Sur de Morelia.	11096360009	Mich.	05-2011 12-2017	1,288,729,214	400,000,000	119,469,837	119,469,837	29.8	100.0	11.8	6.7	18.6
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	400,000,000	118,025,875	118,025,875	29.5	100.0			
				K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	1,443,962	1,443,962	0.0	100.0			
Huandacareo - Puruándiro	11096360015	Mich.	01-2012 12-2015	166,620,376	0	1,178,475	1,178,475	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	1,178,475	1,178,475	0.0	100.0			
Zinápapo - Angamacutiro	11096360016	Mich.	01-2012 12-2016	164,398,772	0	3,678,424	3,678,424	0.0	100.0	11.8	1.2	13.0
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	3,678,424	3,678,424	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	11096360026	Mich.	01-2012 12-2015	27,670,090	0	4,530,316	4,530,316	0.0	100.0	71.6	0.0	71.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	4,530,316	4,530,316	0.0	100.0			
San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	11096360028	Mich.	10-2011 12-2015	152,906,115	0	9,949,845	9,949,845	0.0	100.0	24.1	0.0	24.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,949,845	9,949,845	0.0	100.0			
Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	11096370002	Mor.	02-2011 12-2018	6,554,038,856	361,900,000	46,209,820	46,209,820	12.7	100.0	0.0	30.0	30.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				361,900,000	46,209,820	46,209,820	12.7	100.0			
Distribuidor Vial Palmira	11096370003	Mor.	04-2011 12-2015	425,091,751	0	39,856,466	39,856,466	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	39,856,466	39,856,466	0.0	100.0			
Carretera Tepalcingo-Axochiapan	11096370005	Mor.	01-2012 12-2017	157,350,492	5,000,000	59,840	59,840	1.1	100.0	100.0	-63.9	36.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	59,840	59,840	1.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	11096390003	NL	02-2011 12-2017	189,734,024	0	1,000,945	1,000,945	0.0	100.0	80.8	0.2	81.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	1,000,945	1,000,945	0.0	100.0			
Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	11096390009	NL	07-2011 12-2016	607,052,002	279,674,041	87,033,159	87,033,159	31.1	100.0	55.9	37.9	46.3
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				279,674,041	87,033,159	87,033,159	31.1	100.0			
E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	11096390011	NL	01-2012 12-2016	78,592,506	15,000,000	86,906	86,906	0.5	100.0	62.4	17.5	62.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	86,906	86,906	0.5	100.0			
Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado.	11096390012	NL	01-2012 12-2015	29,983,731	10,000,000	72,748	72,748	0.7	100.0	59.6	30.0	75.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	72,748	72,748	0.7	100.0			
Libramiento Dr. Arroyo	11096390013	NL	01-2012 12-2016	66,648,152	20,000,000	2,087,017	2,087,017	10.4	100.0	40.6	-9.8	15.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	2,087,017	2,087,017	10.4	100.0			
El Camarón-San Carlos Yautepec.	11096400005	Oax.	07-2011 12-2015	45,855,364	8,500,000	7,914,325	7,914,325	93.1	100.0	95.8	10.6	97.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,500,000	7,914,325	7,914,325	93.1	100.0				
San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec.	11096400006	Oax.	07-2011 12-2017	129,337,876	7,000,000	1,224,969	1,224,969	17.4	100.0	39.1	1.6	35.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	1,224,969	1,224,969	17.4	100.0			
Santa María Yolotepec - Santiago Yosondúa.	11096400009	Oax.	08-2011 12-2017	69,960,964	7,000,000	6,465,365	6,465,365	92.3	100.0	68.1	8.0	67.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,465,365	6,465,365	92.3	100.0			
Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.	11096400010	Oax.	07-2011 12-2016	113,303,838	18,000,000	17,564,214	17,564,214	97.5	100.0	37.1	10.5	32.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				18,000,000	17,564,214	17,564,214	97.5	100.0			
Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	11096400014	Oax.	01-2012 12-2018	159,544,165	1,200,000	2,399,005	2,399,005	199.9	100.0	90.3	-73.4	16.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,200,000	2,399,005	2,399,005	199.9	100.0			
Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000.	11096400015	Oax.	01-2012 12-2018	79,863,098	6,000,000	611,308	611,308	10.1	100.0	78.9	-35.5	42.7

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	611,308	611,308	10.1	100.0				
Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	11096400016	Oax.	01-2012 12-2016	22,216,050	5,000,000	536,404	536,404	10.7	100.0	81.9	9.1	89.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	536,404	536,404	10.7	100.0				
Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	11096400017	Oax.	01-2012 12-2015	20,614,832	1,200,000	8,388	8,388	0.6	100.0	32.0	66.6	97.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,200,000	8,388	8,388	0.6	100.0				
Puente El Limón	11096400023	Oax.	01-2012 12-2016	17,245,621	0	579,715	579,715	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	579,715	579,715	0.0	100.0			
E.C. (Huajuapán Tehuacan) - Santa Catarina Zapochila Membrillos	11096400040	Oax.	01-2012 12-2017	110,969,170	10,000,000	10,700,945	10,700,945	107.0	100.0	21.7	9.0	22.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	10,700,945	10,700,945	107.0	100.0				
Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	11096410010	Pue.	06-2011 12-2015	893,784,387	200,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			200,000,000	0	0	0.0	0.0				
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	11096410021	Pue.	01-2012 12-2015	229,915,907	100,000,000	0	0	0.0	0.0	92.0	8.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			100,000,000	0	0	0.0	0.0				
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN	11096410022	Pue.	01-2012 12-2016	326,656,454	100,000,000	91,360,391	91,360,391	91.3	100.0	57.7	-0.1	57.6
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			100,000,000	91,360,391	91,360,391	91.3	100.0				
E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Idefonso Tultepec.	11096420005	Qro.	01-2012 12-2016	97,750,623	30,000,000	3,628,077	3,628,077	12.0	100.0	90.9	13.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	3,628,077	3,628,077	12.0	100.0				
EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	11096420007	Qro.	07-2011 12-2016	740,572,196	300,000,000	108,646,799	108,646,799	36.2	100.0	26.4	43.9	44.1
	G-008-Derecho de Vía			0	9,012,153	9,012,153	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			300,000,000	93,333,889	93,333,889	31.1	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	6,300,757	6,300,757	0.0	100.0				
Acceso a La Rinconada	11096420009	Qro.	01-2012 12-2016	11,138,579	5,000,000	1,818,322	1,818,322	36.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	1,818,322	1,818,322	36.3	100.0			
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	11096430003	Q. Roo	03-2011 12-2018	1,639,438,086	221,770,296	233,660,812	233,660,812	105.3	100.0	53.5	10.8	55.6
	G-008-Derecho de Vía				0	1,500,000	1,500,000	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				221,770,296	227,685,722	227,685,722	102.6	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,475,090	4,475,090	0.0	100.0			
Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.	11096430005	Q. Roo	05-2011 12-2015	478,078,273	0	28,064,958	28,064,958	0.0	100.0	100.0	-2.0	98.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	28,064,958	28,064,958	0.0	100.0			
El Herrero - La Luz	11096440001	SLP	01-2011 12-2016	29,890,952	3,000,000	3,061,542	3,061,542	102.0	100.0	75.3	5.3	79.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	3,061,542	3,061,542	102.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Alaquines - Nueva Reforma	11096440002	SLP	04-2011 12-2016	61,224,351	2,035,796	0	0	0.0	0.0	86.5	0.0	83.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,035,796	0	0	0.0	0.0			
Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	11096440003	SLP	06-2011 12-2018	511,959,131	50,000,000	24,990,204	24,990,204	49.9	100.0	9.2	0.8	10.0
	G-008-Derecho de Vía				0	23,271,325	23,271,325	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				50,000,000	32,978	32,978	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,685,901	1,685,901	0.0	100.0			
La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite	11096440004	SLP	07-2011 12-2015	94,695,306	3,000,000	0	0	0.0	0.0	83.7	0.0	78.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Venado - El Epazote	11096440008	SLP	07-2011 12-2015	53,505,416	4,000,000	1,048,789	1,048,789	26.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	1,048,789	1,048,789	26.2	100.0			
La Esperanza - Santa Elena	11096440015	SLP	01-2012 12-2016	30,558,178	0	28,625	28,625	0.0	100.0	59.8	0.0	59.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	28,625	28,625	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
E.C. 80 - Agua Nueva del Norte.	11096440018	SLP	01-2012 12-2016	26,388,174	3,000,000	3,186,057	3,186,057	106.2	100.0	73.8	10.0	72.5	
Boulevard en la Carretera Valles 85	11096440019	SLP	08-2011 12-2015	54,449,127	8,000,000	7,991,309	7,991,309	99.8	100.0	100.0	0.0	100.0	
Camino: El Organo - Arroyo Seco	11096440021	SLP	01-2012 12-2019	62,640,000	3,000,000	2,927,643	2,927,643	97.5	100.0	57.0	6.3	55.9	
E.C. Rosa Morada-Agua Pepito	11096450002	Sin.	01-2011 12-2016	46,961,317	4,000,000	28,621	28,621	0.7	100.0	80.2	8.1	78.9	
E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre	11096450004	Sin.	02-2011 12-2016	84,232,034	0	4,355,737	4,355,737	0.0	100.0	63.5	0.0	63.5	
Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	11096450005	Sin.	02-2011 12-2016	76,471,431	4,000,000	0	0	0.0	0.0	85.0	5.2	86.4	

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
El Fuerte-Álamos	11096450009	Sin.	01-2012 12-2018	1,724,505,032	267,524,509	3,259,177	3,259,177	1.2	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			267,524,509	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	3,259,177	3,259,177	0.0	100.0				
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	11096460001	Son.	01-2011 12-2016	1,149,670,026	200,000,000	234,206,712	234,206,712	117.1	100.0	65.3	42.4	99.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			200,000,000	234,206,712	234,206,712	117.1	100.0				
Entronque Carretero: San Pedro de la Cueva San José de Batuc - Embarcadero.	11096460002	Son.	01-2011 12-2015	10,731,563	45,700,000	0	0	0.0	0.0	27.8	14.8	14.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			45,700,000	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Oriente Nogales	11096460006	Son.	06-2011 12-2016	529,852,801	59,085,183	65,567,826	65,567,826	110.9	100.0	68.6	9.4	66.4
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			59,085,183	65,567,826	65,567,826	110.9	100.0				
Altar - Sásabe.	11096460007	Son.	01-2012 12-2015	444,321,008	0	11,706,684	11,706,684	0.0	100.0	0.9	1.7	2.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
					0	11,706,684	11,706,684	0.0	100.0				
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	11096460012	Son.	01-2012 12-2018	2,529,274,046	322,153,517	193,845,663	193,845,661	60.1	99.9	33.3	8.2	31.2	
					322,153,517	179,371,782	179,371,781	55.6	99.9				
					0	14,473,881	14,473,880	0.0	99.9				
Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	11096460013	Son.	01-2012 12-2018	1,069,443,455	200,000,000	104,750,943	104,750,943	52.3	100.0	17.9	6.9	13.2	
					200,000,000	104,750,943	104,750,943	52.3	100.0				
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	11096460016	Son.	01-2012 12-2017	142,182,722	0	9,933,588	9,933,588	0.0	100.0	0.0	3.2	3.2	
					0	9,933,588	9,933,588	0.0	100.0				
Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	11096470002	Tab.	05-2011 12-2015	834,443,935	518,933,854	1,605,225	1,605,225	0.3	100.0	0.7	0.0	0.7	
					518,933,854	1,605,225	1,605,225	0.3	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Coatzacoalcos-Villahermosa, Puente Los Monos III	11096470003	Tab.	04-2011 12-2015	140,889,681	0	1,856,939	1,856,939	0.0	100.0	96.0	0.0	96.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					0	1,856,939	1,856,939	0.0	100.0			
Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	11096470004	Tab.	01-2012 12-2017	247,083,494	70,000,000	47,005,110	47,005,110	67.1	100.0	80.0	30.0	80.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					70,000,000	47,005,110	47,005,110	67.1	100.0			
Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL	11096480002	Tamps.	04-2011 12-2015	300,438,425	67,000,000	81,279,588	81,279,588	121.3	100.0	71.0	37.0	99.5
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					67,000,000	81,279,588	81,279,588	121.3	100.0			
Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	11096480005	Tamps.	06-2011 12-2018	1,893,789,138	277,966,371	112,134,385	112,134,385	40.3	100.0	23.0	5.1	25.2
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					277,966,371	112,134,385	112,134,385	40.3	100.0			
Carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tramo: Ciudad Mier-Nuevo Laredo	11096480006	Tamps.	01-2012 12-2015	1,552,054,528	62,407,692	62,780	62,780	0.1	100.0	0.0	0.0	0.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					62,407,692	62,780	62,780	0.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Viaducto de Reynosa	11096480007	Tamps.	01-2012 12-2015	233,402,630	0	3,295,398	3,295,398	0.0	100.0	85.7	14.3	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	3,295,398	3,295,398	0.0	100.0			
Santa Ana de Nahola-Montevideo	11096480008	Tamps.	01-2012 12-2016	159,529,995	85,000,000	7,455,636	7,455,636	8.7	100.0	72.0	33.3	75.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				85,000,000	7,455,636	7,455,636	8.7	100.0			
Cuahtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	11096490001	Tlax.	01-2011 12-2016	56,333,831	0	294,000	294,000	0.0	100.0	100.0	-35.7	64.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	294,000	294,000	0.0	100.0			
Libramiento de Calpulalpan.	11096490002	Tlax.	02-2011 12-2017	919,736,018	150,000,000	26,600	26,600	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				150,000,000	26,600	26,600	0.0	100.0			
Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva	11096490006	Tlax.	01-2012 12-2016	23,870,957	10,000,000	423,327	423,327	4.2	100.0	92.6	47.4	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	423,327	423,327	4.2	100.0			
E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atotonilco - La Cienega	11096490007	Tlax.	01-2012 12-2015	136,961,952	12,000,000	0	0	0.0	0.0	21.5	0.0	10.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	11096490009	Tlax.	01-2012 12-2016	92,474,311	14,000,000	391,996	391,996	2.7	100.0	35.3	16.2	35.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	391,996	391,996	2.7	100.0			
Paso inferior vehicular de cuatro carriles, km 0+794, Ruta Apizaco - Puebla.	11096490019	Tlax.	01-2012 12-2016	107,114,687	60,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				60,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	11096490024	Tlax.	01-2012 12-2017	79,773,027	12,000,000	1,342,707	1,342,707	11.1	100.0	57.7	0.0	43.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	1,342,707	1,342,707	11.1	100.0			
Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	11096500005	Ver.	08-2011 12-2015	36,622,975	3,400,000	0	0	0.0	0.0	96.9	3.1	94.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,400,000	0	0	0.0	0.0			
Xico-Pocitos	11096500006	Ver.	08-2011 12-2016	63,515,243	15,000,000	13,244	13,244	0.0	100.0	80.6	25.8	80.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					15,000,000	13,244	13,244	0.0	100.0			
Sontecomapan - Coxcuapan	11096500007	Ver.	08-2011 12-2015	33,337,898	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
					6,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	11096500009	Ver.	07-2011 12-2015	35,551,078	6,300,000	1,412	1,412	0.0	100.0	96.0	24.7	100.0
					6,300,000	1,412	1,412	0.0	100.0			
Paso Superior Vehicular Av. Vicente Guerrero, al cruce con la vía km. S-290 + 020, Rio Blanco Veracruz.	11096500013	Ver.	08-2011 12-2015	68,980,201	0	10,743,150	10,743,150	0.0	100.0	96.0	4.0	100.0
					0	10,743,150	10,743,150	0.0	100.0			
Ozuluama-Tampico	11096500018	Varios	01-2012 12-2018	1,573,817,000	0	6,828,748	6,828,748	0.0	100.0	24.5	-3.7	20.8
					0	6,828,748	6,828,748	0.0	100.0			
Tunkás-Cenotillo	11096510002	Yuc.	02-2011 12-2016	72,566,825	20,000,000	0	0	0.0	0.0	62.1	0.0	41.9
					20,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Fresnillo-Valparaiso	11096520003	Zac.	08-2011 12-2016	1,142,018,643	200,000,000	77,843,513	77,843,513	38.9	100.0	30.8	6.9	32.1
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				200,000,000	69,844,083	69,844,083	34.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	7,999,430	7,999,430	0.0	100.0			
Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos)	11096520010	Zac.	08-2011 12-2016	93,704,152	20,000,000	18,915,014	18,915,014	94.5	100.0	76.0	33.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	18,915,014	18,915,014	94.5	100.0			
Paso a Desnivel en el Cruce Cerro de la Araña (cruce Alma Obrera) con el Ferrocarril Km A-701 + 783, en Zacatecas, Zacatecas.	11096520018	Zac.	07-2011 12-2015	55,540,126	0	15,098,061	15,098,061	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	15,098,061	15,098,061	0.0	100.0			
Maravillas - Chepinque	11096520021	Zac.	01-2012 12-2015	38,556,059	0	151,677	151,677	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	151,677	151,677	0.0	100.0			
Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	11096520025	Zac.	01-2012 12-2015	66,092,749	0	3,735,826	3,735,826	0.0	100.0	61.6	38.4	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,735,826	3,735,826	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Juancho Rey - El Venado	11096520026	Zac.	01-2012 12-2017	79,872,971	10,000,000	76,056	76,056	0.7	100.0	30.2	0.4	18.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	76,056	76,056	0.7	100.0			
Confinamiento del Derecho de Vía concesionado en la Av. Insurgentes, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.	12093110002	Gto.	03-2012 12-2015	157,847,767	0	31,826,972	31,826,972	0.0	100.0	86.0	14.0	100.0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	31,826,972	31,826,972	0.0	100.0			
Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado	12095100001	Tamps.	03-2012 12-2016	1,911,357,927	101,844,270	627,625,313	627,625,313	616.2	100.0	91.7	23.3	90.3
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				101,844,270	627,625,313	627,625,313	616.2	100.0			
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	12095100003	Camp.	04-2013 12-2016	1,186,111,767	975,858,986	157,815,106	157,815,106	16.1	100.0	72.4	13.7	28.7
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				975,858,986	157,815,106	157,815,106	16.1	100.0			
Home Port Puerto Peñasco	12095100008	Son.	08-2012 12-2015	598,005,379	87,141,200	0	0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				87,141,200	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de protección marginal y muelles de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San José, Mazatán, Tapachula, Chiapas.	12095100015	Chis.	01-2013 12-2016	12,341,297	0	1,982,720	1,982,720	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	1,982,720	1,982,720	0.0	100.0			
Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis	12095100017	Chis.	11-2013 12-2015	114,917,644	0	9,977,893	9,977,893	0.0	100.0	99.5	0.5	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	9,977,893	9,977,893	0.0	100.0			
Puente Carretera a Presa la Ordeña Vieja	12096210001	Ags.	01-2012 12-2015	8,185,283	0	614,745	614,745	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	614,745	614,745	0.0	100.0			
El Cóndor - José Ma. Pino Suarez	12096220020	BC	06-2012 12-2016	89,975,005	0	57,478	57,478	0.0	100.0	22.9	0.0	22.9
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	57,478	57,478	0.0	100.0			
ECF 3 - Carmen Serdán	12096220023	BC	06-2012 12-2015	40,451,262	0	502,311	502,311	0.0	100.0	30.8	0.0	30.8
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	502,311	502,311	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	12096230004	BCS	01-2013 12-2018	2,801,443,956	200,000,000	176,642,930	176,642,930	88.3	100.0	12.3	6.1	18.4
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			200,000,000	176,642,930	176,642,930	88.3	100.0				
Ampliación Puerto Escondido-Loreto	12096230005	BCS	01-2013 12-2018	672,935,380	54,830,752	1,347,342	1,347,342	2.4	100.0	10.4	0.4	10.8
	G-008-Derecho de Vía			0	1,347,342	1,347,342	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			54,830,752	0	0	0.0	0.0				
Libramiento de Campeche	12096240001	Camp.	01-2013 12-2015	687,186,724	246,000,000	379,286,193	379,286,193	154.1	100.0	100.0	6.2	100.0
	G-008-Derecho de Vía			0	18,509,712	18,509,712	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			246,000,000	360,776,481	360,776,481	146.6	100.0				
Pez Vela - Jalipa	12096260006	Col.	08-2013 12-2015	732,382,908	13,726,696	385,843,590	385,843,590	2,810.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	G-008-Derecho de Vía			0	11,669,745	11,669,745	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			13,726,696	367,125,194	367,125,194	2,674.5	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	7,048,651	7,048,651	0.0	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	12096270001	Chis.	01-2012 12-2019	178,143,230	10,000,000	0	0	0.0	0.0	48.5	-19.3	11.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Villaflores - Francisco Villa.	12096270002	Chis.	01-2012 12-2016	32,080,491	5,000,000	0	0	0.0	0.0	84.6	0.0	71.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Simojovel - La Pimienta	12096270003	Chis.	01-2012 12-2016	36,434,323	10,000,000	3,690,377	3,690,377	36.9	100.0	91.5	0.0	73.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	3,690,377	3,690,377	36.9	100.0			
E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín.	12096270004	Chis.	01-2012 12-2017	92,974,170	5,000,000	84,965	84,965	1.6	100.0	38.2	0.0	32.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	84,965	84,965	1.6	100.0			
Mitontic Belisario Domínguez	12096270006	Chis.	01-2012 12-2016	46,813,986	10,000,000	0	0	0.0	0.0	53.8	0.0	25.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje.	12096270009	Chis.	01-2012 12-2015	36,253,787	5,000,000	949,403	949,403	18.9	100.0	100.0	0.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	949,403	949,403	18.9	100.0				
Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	12096270013	Chis.	01-2012 12-2015	124,409,882	10,000,000	52,507	52,507	0.5	100.0	47.5	0.0	39.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	52,507	52,507	0.5	100.0				
E.C. (Tuxtla-Villaflores)-Roblada Grande	12096270014	Chis.	01-2012 12-2016	48,875,311	10,000,000	486,881	486,881	4.8	100.0	30.0	0.0	9.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	486,881	486,881	4.8	100.0				
Ixhuatán - Santa Anita.	12096270015	Chis.	01-2012 12-2015	44,988,527	0	4,472,254	4,472,254	0.0	100.0	97.4	2.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	4,472,254	4,472,254	0.0	100.0				
El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	12096270016	Chis.	01-2012 12-2015	106,470,421	10,000,000	0	0	0.0	0.0	23.2	0.0	13.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ranchería El Azufre 1ra. Sección.	12096270018	Chis.	01-2012 12-2016	10,497,084	5,000,000	0	0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Buenos Aires - Hondura.	12096270024	Chis.	06-2012 12-2015	31,020,030	15,000,000	0	0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Concepción Piñada - Buenos Aires	12096270025	Chis.	06-2012 12-2017	111,080,252	15,000,000	0	0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
El Vergel Laguna Juanota.	12096280004	Chih.	01-2012 12-2016	48,986,987	30,000,000	551,951	551,951	1.8	100.0	51.8	32.4	49.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	551,951	551,951	1.8	100.0			
E.C. Km. 56 (Janos Agua Prieta) El Berrendo - Lim. Internacional Antellope Well, N.M.	12096280006	Chih.	04-2012 12-2016	60,096,750	20,000,000	88,370	88,370	0.4	100.0	43.6	24.2	41.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	88,370	88,370	0.4	100.0			
Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán, Tramo: Señorita Rita - Mesa del Huracán.	12096280015	Chih.	06-2012 12-2015	31,020,030	30,000,000	6,450	6,450	0.0	100.0	62.5	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	6,450	6,450	0.0	100.0			
Peñón Blanco - San Juan Del Río.	12096300002	Dgo.	01-2012 12-2018	345,137,781	40,000,000	8,735,927	8,735,927	21.8	100.0	35.6	11.9	36.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	8,735,927	8,735,927	21.8	100.0				
Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón	12096300004	Dgo.	01-2012 12-2016	66,648,150	10,000,000	130,684	130,684	1.3	100.0	99.3	10.0	96.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	130,684	130,684	1.3	100.0			
DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	12096300011	Varios	08-2012 12-2017	4,509,858,231	1,200,080,981	322,150,673	322,150,673	26.8	100.0	43.2	6.8	26.7
	G-008-Derecho de Vía				0	20,091,740	20,091,740	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				1,200,080,981	300,575,379	300,575,379	25.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,483,554	1,483,554	0.0	100.0			
La Caja - El Conejo	12096310006	Gto.	01-2012 12-2016	16,662,038	15,000,000	98,582	98,582	0.6	100.0	90.0	91.5	91.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	98,582	98,582	0.6	100.0			
Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45	12096310007	Gto.	03-2012 12-2015	260,385,764	0	23,810,046	23,810,046	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	23,810,046	23,810,046	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Silao - Irapuato) - Santa Barbará - San Antonio El Rico.	12096310008	Gto.	01-2012 12-2016	36,312,134	17,000,000	84,226	84,226	0.4	100.0	27.8	27.9	27.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				17,000,000	84,226	84,226	0.4	100.0			
PSV Libramiento Norte de Irapuato entronque con el camino Malvas - Temascalatío km 3+500	12096310014	Gto.	06-2012 12-2015	109,856,308	0	10,189,378	10,189,378	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	10,189,378	10,189,378	0.0	100.0			
E.C. (Comonfort-San Miguel de Allende)- Palmillas de San Juan	12096310016	Gto.	01-2013 12-2016	41,531,146	24,000,000	187,775	187,775	0.7	100.0	77.8	83.6	83.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				24,000,000	187,775	187,775	0.7	100.0			
E.C. (Ocampo San Felipe) La Calavera Tr: Km 1+500 Km 3+440.	12096310022	Gto.	01-2013 12-2016	7,911,308	7,400,000	36,871	36,871	0.4	100.0	100.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,400,000	36,871	36,871	0.4	100.0			
Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	12096320012	Gro.	01-2012 12-2016	42,743,814	5,000,000	4,987,294	4,987,294	99.7	100.0	42.5	8.0	42.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,987,294	4,987,294	99.7	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Terrero - La Ladrillera	12096320016	Gro.	03-2012 12-2016	129,963,894	0	2,681,312	2,681,312	0.0	100.0	28.8	0.0	28.8
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	2,681,312	2,681,312	0.0	100.0			
Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana.	12096330002	Hgo.	02-2012 12-2016	39,492,151	10,000,000	8,665,869	8,665,869	86.6	100.0	16.3	18.8	18.8
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	8,665,869	8,665,869	86.6	100.0			
Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo	12096330009	Hgo.	03-2012 12-2015	110,080,529	0	145,704	145,704	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	145,704	145,704	0.0	100.0			
Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros	12096330011	Hgo.	04-2012 12-2015	178,158,372	0	28,998,872	28,998,872	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
			K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		0	28,998,872	28,998,872	0.0	100.0			
E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito	12096330012	Hgo.	04-2012 12-2015	25,653,706	0	12,008	12,008	0.0	100.0	100.0	4.5	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	12,008	12,008	0.0	100.0				
Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	12096330014	Hgo.	06-2012 12-2017	910,858,067	149,972,000	0	0	0.0	0.0	74.2	0.0	58.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				149,972,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Cerritos, incluye Circuito Antonio Hernández.	12096330015	Hgo.	07-2013 12-2015	4,400,000	4,400,000	1,282,549	1,282,549	29.1	100.0	83.3	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,400,000	1,282,549	1,282,549	29.1	100.0			
E.C. (Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca.	12096330020	Hgo.	01-2013 12-2016	18,058,898	3,162,000	3,136,724	3,136,724	99.2	100.0	83.3	10.0	10.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,162,000	3,136,724	3,136,724	99.2	100.0			
E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa	12096330023	Hgo.	01-2013 12-2016	47,802,672	0	2,163,655	2,163,655	0.0	100.0	45.0	0.0	45.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,163,655	2,163,655	0.0	100.0			
San Juan - El Deca y Ramal a Panales.	12096330024	Hgo.	01-2013 12-2015	15,412,670	0	27,817	27,817	0.0	100.0	86.8	0.0	86.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	27,817	27,817	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Chacala-Cedros	12096340008	Jal.	02-2012 12-2016	54,984,726	20,000,000	4,338	4,338	0.0	100.0	86.3	0.7	52.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	4,338	4,338	0.0	100.0			
Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías.	12096340009	Jal.	02-2012 12-2016	74,979,172	20,000,000	75,323	75,323	0.3	100.0	64.8	7.3	46.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	75,323	75,323	0.3	100.0			
Valle de Juárez - El Tigre.	12096340012	Jal.	02-2012 12-2016	48,875,310	20,000,000	364,732	364,732	1.8	100.0	59.0	45.5	72.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	364,732	364,732	1.8	100.0			
Crucero la Nance - Charco Azul - Casimiro Castillo.	12096340015	Jal.	02-2012 12-2015	97,750,622	0	342,724	342,724	0.0	100.0	34.1	0.0	34.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	342,724	342,724	0.0	100.0			
Talpa de Allende - El Desmoronado.	12096340016	Jal.	02-2012 12-2017	166,620,379	20,000,000	702,229	702,229	3.5	100.0	37.2	23.2	50.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	702,229	702,229	3.5	100.0			
Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo.	12096340017	Jal.	02-2012 12-2016	88,864,201	10,000,000	939,324	939,324	9.3	100.0	68.8	11.5	70.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	939,324	939,324	9.3	100.0				
E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	12096340018	Jal.	02-2012 12-2016	138,969,735	40,000,000	8,492,406	8,492,406	21.2	100.0	72.4	20.8	71.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	8,492,406	8,492,406	21.2	100.0			
Villa Purificación - Autlán de Navarro	12096340019	Jal.	02-2012 12-2017	190,128,599	36,832,979	32,753,318	32,753,318	88.9	100.0	42.9	18.9	48.6
	G-008-Derecho de Vía				0	3,777,983	3,777,983	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				36,832,979	28,975,335	28,975,335	78.6	100.0			
Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela)	12096340021	Jal.	03-2012 12-2017	108,858,650	15,000,000	3,234,894	3,234,894	21.5	100.0	39.1	14.8	40.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	3,234,894	3,234,894	21.5	100.0			
Ameca - La Villita Lagunillas.	12096340026	Jal.	03-2012 12-2016	77,756,178	15,000,000	1,566,452	1,566,452	10.4	100.0	89.6	24.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	1,566,452	1,566,452	10.4	100.0			
Fco. Javier Mina- San Agustín.	12096340027	Jal.	03-2012 12-2015	72,240,159	36,600,000	2,392,434	2,392,434	6.5	100.0	96.0	10.3	59.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				36,600,000	2,392,434	2,392,434	6.5	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Miguel el Alto - Crucero a San Julián	12096340028	Jal.	04-2012 12-2015	51,096,915	0	1,041,578	1,041,578	0.0	100.0	84.2	15.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,041,578	1,041,578	0.0	100.0			
Mechoacanejo - El Rosario	12096340032	Jal.	01-2013 12-2017	89,618,524	10,000,000	1,964,830	1,964,830	19.6	100.0	49.5	0.0	40.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	1,964,830	1,964,830	19.6	100.0			
Los Arcos-San Felipe Teotitlán	12096350001	Mex.	01-2012 12-2016	27,657,054	3,000,000	58,374	58,374	1.9	100.0	52.8	56.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	58,374	58,374	1.9	100.0			
La Concepción Llano de los Negros	12096350002	Mex.	01-2012 12-2015	22,739,821	5,000,000	0	0	0.0	0.0	96.2	5.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Circuito Constituyentes, Tramo: Maria Garibay - Guerrero	12096350006	Mex.	01-2012 12-2015	21,206,886	3,000,000	51,369	51,369	1.7	100.0	28.6	11.9	28.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	51,369	51,369	1.7	100.0			
BaÑe - Junica	12096350015	Mex.	01-2012 12-2016	54,429,323	5,006,317	95,582	95,582	1.9	100.0	53.6	5.7	53.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,006,317	95,582	95,582	1.9	100.0				
Libramiento Axapusco Universidad	12096350016	Mex.	01-2012 12-2016	27,461,204	0	117,320	117,320	0.0	100.0	52.9	0.0	52.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	117,320	117,320	0.0	100.0			
Adolfo López Mateos (Blvd. Hda. San José Cerro Gordo).	12096350020	Mex.	02-2012 12-2016	11,117,898	5,000,000	95,012	95,012	1.9	100.0	28.6	28.6	28.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	95,012	95,012	1.9	100.0			
San José del Tunal - El Salto	12096350022	Mex.	03-2012 12-2016	32,391,001	3,000,000	58,185	58,185	1.9	100.0	58.2	48.7	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	58,185	58,185	1.9	100.0			
Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca	12096350027	Mex.	04-2012 12-2015	27,944,990	0	307,446	307,446	0.0	100.0	46.6	53.4	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	307,446	307,446	0.0	100.0			
Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	12096350033	Mex.	04-2012 12-2016	1,889,682,630	0	209,115,644	209,115,644	0.0	100.0	0.0	60.0	60.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	209,115,644	209,115,644	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa	12096350036	Mex.	06-2012 12-2017	667,058,241	275,103,184	200,026,507	200,026,507	72.7	100.0	100.0	0.1	98.9	
	G-008-Derecho de Vía				0	103,019	103,019	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				275,103,184	199,923,488	199,923,488	72.6	100.0				
Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico	12096350041	Mex.	01-2013 12-2015	77,618,371	50,000,000	0	0	0.0	0.0	26.7	20.1	36.2	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mado Sector Uno - Mado Sector Dos	12096350043	Mex.	01-2013 12-2016	21,248,493	5,000,000	96,728	96,728	1.9	100.0	79.7	45.3	100.0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	96,728	96,728	1.9	100.0				
Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa María Ajoloapan	12096350049	Mex.	01-2013 12-2015	50,206,561	5,000,000	95,012	95,012	1.9	100.0	74.7	8.5	74.7	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	95,012	95,012	1.9	100.0				
San José del Rincón - Concepción del Monte	12096350054	Mex.	01-2013 12-2015	23,069,636	4,000,000	1,051,376	1,051,376	26.2	100.0	98.6	13.4	100.0	

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	1,051,376	1,051,376	26.2	100.0				
El Ranchito - La Nave	12096350072	Mex.	01-2013 12-2016	19,853,391	3,000,000	0	0	0.0	0.0	11.6	11.6	11.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	12096360001	Mich.	01-2012 12-2017	76,478,755	8,000,000	2,434,422	2,434,422	30.4	100.0	62.0	-26.4	26.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	2,434,422	2,434,422	30.4	100.0			
San Antonio Villalagín El Devanador	12096360003	Mich.	01-2012 12-2018	186,461,655	10,000,000	40,118	40,118	0.4	100.0	20.7	0.0	15.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	40,118	40,118	0.4	100.0			
E.C. No. 15 Carapan - Huancito	12096360008	Mich.	01-2012 12-2015	22,216,050	0	364,433	364,433	0.0	100.0	0.0	67.9	67.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	364,433	364,433	0.0	100.0			
(E.C. Dr. Miguel Silva - Nuevo Ureche) Araparicuáro.	12096360014	Mich.	02-2012 12-2015	23,282,422	0	760,081	760,081	0.0	100.0	84.0	0.0	84.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	760,081	760,081	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
E.C. (Uruapan - Tancítaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo	12096360015	Mich.	02-2012 12-2015	37,411,829	0	989,347	989,347	0.0	100.0	59.4	0.0	59.4
					0	989,347	989,347	0.0	100.0			
La Huacana - Poturo.	12096360020	Mich.	04-2012 12-2015	162,454,869	0	868,454	868,454	0.0	100.0	16.4	0.0	16.4
					0	868,454	868,454	0.0	100.0			
E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo.	12096360024	Mich.	04-2012 12-2016	53,318,521	0	45,848	45,848	0.0	100.0	12.5	0.0	12.5
					0	45,848	45,848	0.0	100.0			
Los Reyes - Los Limones	12096360028	Mich.	01-2013 12-2016	26,563,027	8,000,000	2,762,849	2,762,849	34.5	100.0	71.4	39.3	75.0
					8,000,000	2,762,849	2,762,849	34.5	100.0			
E.C. (Tomendan-Ixtaro) Tipitarillo.	12096360038	Mich.	01-2013 12-2016	10,382,787	6,000,000	3,575,097	3,575,097	59.5	100.0	88.9	46.2	46.2
					6,000,000	3,575,097	3,575,097	59.5	100.0			
E.C (Juquillipan - Marcos Castellano) - San Miguel	12096360045	Mich.	01-2013 12-2015	24,457,231	0	114,026	114,026	0.0	100.0	28.0	14.3	42.3

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
					0	114,026	114,026	0.0	100.0				
Libramiento Martí Mercado.	12096360046	Mich.	01-2013 12-2015	32,194,687	0	3,636,321	3,636,321	0.0	100.0	36.4	0.0	36.4	
					0	3,636,321	3,636,321	0.0	100.0				
Ampliación del Acceso Sur de Jacona.	12096360047	Mich.	01-2013 12-2015	18,797,406	0	346,638	346,638	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
					0	346,638	346,638	0.0	100.0				
Zapotán - La Loma - Santa María	12096360052	Mich.	01-2013 12-2015	21,284,871	0	98,000	98,000	0.0	100.0	94.3	5.7	100.0	
					0	98,000	98,000	0.0	100.0				
E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	12096380006	Nay.	01-2012 12-2015	92,974,172	0	22,057	22,057	0.0	100.0	62.7	17.2	79.9	
					0	22,057	22,057	0.0	100.0				
Puente Santa Fe.	12096380021	Nay.	01-2013 12-2016	9,336,460	8,500,000	100,500	100,500	1.1	100.0	100.0	100.0	100.0	
					8,500,000	100,500	100,500	1.1	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	2015			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta	12096390001	NL	01-2012 12-2015	228,901,348	41,000,000	4,728,686	4,728,686	11.5	100.0	100.0	0.0	100.0		
					41,000,000	4,728,686	4,728,686	11.5	100.0					
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					41,000,000	4,728,686	4,728,686	11.5	100.0					
Camino a Loma Alta	12096390002	NL	01-2012 12-2016	75,534,572	15,000,000	87,082	87,082	0.5	100.0	59.4	17.1	59.4		
					15,000,000	87,082	87,082	0.5	100.0					
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					15,000,000	87,082	87,082	0.5	100.0					
Acceso Interpuerto Monterrey	12096390004	NL	01-2012 12-2015	261,527,155	0	1,274,138	1,274,138	0.0	100.0	100.0	-2.0	98.0		
					0	1,274,138	1,274,138	0.0	100.0					
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					0	1,274,138	1,274,138	0.0	100.0					
Conexión Morones Prieto-Lázaro Cárdenas	12096390005	NL	01-2012 12-2018	1,610,663,654	265,000,000	10,400	10,400	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
					265,000,000	10,400	10,400	0.0	100.0					
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					265,000,000	10,400	10,400	0.0	100.0					
Camino Real, Libramiento a Pedreras	12096390006	NL	01-2012 12-2015	254,371,530	90,991,833	55,860,967	55,860,967	61.3	100.0	97.3	1.9	72.2		
					90,991,833	55,860,967	55,860,967	61.3	100.0					
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					90,991,833	55,860,967	55,860,967	61.3	100.0					
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	12096390009	NL	04-2012 12-2015	8,039,362,339	1,000,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				1,000,000,000	0	0	0.0	0.0				
PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo)	12096390011	NL	06-2012 12-2015	94,438,033	27,000,000	26,800	26,800	0.0	100.0	88.6	40.0	100.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				27,000,000	26,800	26,800	0.0	100.0				
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	12096390012	NL	07-2012 12-2015	156,534,762	33,000,000	15,002,831	15,002,831	45.4	100.0	91.1	19.0	89.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				33,000,000	15,002,831	15,002,831	45.4	100.0				
Corredor de flujo continuo Av.Díaz Ordaz Paso Vehicular 20 de Noviembre	12096390022	NL	01-2013 12-2015	156,457,540	0	8,670,991	8,670,991	0.0	100.0	100.0	-2.0	98.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	8,670,991	8,670,991	0.0	100.0				
Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	12096390027	NL	01-2013 12-2015	632,411,806	114,689,712	56,698,055	56,698,055	49.4	100.0	90.7	19.0	91.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				114,689,712	56,698,055	56,698,055	49.4	100.0				
Modernización de la Av. Alfonso Reyes	12096390030	NL	01-2013 12-2015	181,928,484	70,000,000	2,298,057	2,298,057	3.2	100.0	83.3	14.7	98.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				70,000,000	2,298,057	2,298,057	3.2	100.0				
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	12096390031	NL	01-2013 12-2017	679,395,664	210,000,000	145,022,190	145,022,190	69.0	100.0	65.0	3.3	42.2
G-008-Derecho de Vía					0	500,000	500,000	0.0	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				210,000,000	141,508,052	141,508,052	67.3	100.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	3,014,138	3,014,138	0.0	100.0			
Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	12096400001	Oax.	01-2012 12-2018	74,672,499	7,000,000	6,768,017	6,768,017	96.6	100.0	29.5	10.3	31.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,768,017	6,768,017	96.6	100.0				
Santa María Colotepec - El Camalote	12096400002	Oax.	01-2012 12-2018	70,176,631	6,000,000	1,317,654	1,317,654	21.9	100.0	31.0	8.2	30.9
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	1,317,654	1,317,654	21.9	100.0				
E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	12096400003	Oax.	01-2012 12-2016	38,489,307	8,000,000	2,262,760	2,262,760	28.2	100.0	70.8	10.7	62.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	2,262,760	2,262,760	28.2	100.0				
San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec	12096400005	Oax.	01-2012 12-2018	104,227,206	2,000,000	2,978,982	2,978,982	148.9	100.0	50.6	-22.7	24.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	2,978,982	2,978,982	148.9	100.0			
Puente Primavera	12096400007	Oax.	01-2012 12-2015	8,886,421	0	90,932	90,932	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	90,932	90,932	0.0	100.0			
Santiago Nundiche - San Juan Numi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500.	12096400011	Oax.	01-2012 12-2016	47,486,808	1,700,000	1,716,235	1,716,234	100.9	99.9	97.8	-31.7	65.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,700,000	1,716,235	1,716,234	100.9	99.9			
Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas	12096400012	Oax.	01-2012 12-2016	59,983,336	7,000,000	985,164	985,164	14.0	100.0	66.4	6.0	61.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	985,164	985,164	14.0	100.0			
E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	12096400014	Oax.	01-2012 12-2016	79,977,781	4,000,000	3,884,799	3,884,799	97.1	100.0	23.9	27.6	49.4

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					4,000,000	3,884,799	3,884,799	97.1	100.0			
EC (El Amate Colorado - Zaragoza) - El Limón Santa Ana	12096400017	Oax.	03-2012 12-2016	19,183,560	7,000,000	4,906,798	4,906,798	70.0	100.0	31.8	28.0	28.0
					7,000,000	4,906,798	4,906,798	70.0	100.0			
Puente Sobre el Río La Arena.	12096400018	Oax.	04-2012 12-2015	29,872,736	8,300,000	8,069,942	8,069,942	97.2	100.0	100.0	0.0	100.0
					8,300,000	8,069,942	8,069,942	97.2	100.0			
E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.	12096400019	Oax.	03-2012 12-2016	149,958,339	20,000,000	10,362,710	10,362,710	51.8	100.0	35.4	6.8	30.1
					20,000,000	10,362,710	10,362,710	51.8	100.0			
E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués	12096400043	Oax.	01-2013 12-2015	41,531,146	0	120,345	120,345	0.0	100.0	38.9	0.0	38.9
					0	120,345	120,345	0.0	100.0			
E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transísmica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	12096400045	Oax.	01-2013 12-2016	38,439,384	7,000,000	4,125,545	4,125,545	58.9	100.0	41.4	16.8	43.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	4,125,545	4,125,545	58.9	100.0				
Puebla-Atlixco, Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	12096410023	Pue.	05-2012 12-2016	383,035,351	100,000,000	0	0	0.0	0.0	5.4	-0.1	5.3
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			100,000,000	0	0	0.0	0.0				
Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	12096410042	Pue.	01-2013 12-2016	2,035,564,489	313,507,112	289,882,504	289,882,503	92.4	99.9	0.0	42.0	42.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			313,507,112	289,882,504	289,882,503	92.4	99.9				
Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán	12096410043	Pue.	01-2013 12-2017	133,655,480	30,000,000	25,008,117	25,008,117	83.3	100.0	0.0	19.1	19.1
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			30,000,000	25,008,117	25,008,117	83.3	100.0				
Puente Vehicular: Carrizal.	12096420001	Qro.	01-2012 12-2016	21,171,896	9,000,000	4,348	4,348	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9,000,000	4,348	4,348	0.0	100.0				
San Joaquín - San Cristóbal.	12096420006	Qro.	01-2013 12-2016	32,194,687	18,000,000	48,743	48,743	0.2	100.0	80.0	51.2	51.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			18,000,000	48,743	48,743	0.2	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación Arco Bicentenario	12096430001	Q. Roo	04-2012 12-2016	177,728,404	79,773,488	18,370	18,370	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				79,773,488	18,370	18,370	0.0	100.0			
Nuevo Tapaón - Vichinchijol Nuevo	12096440002	SLP	01-2012 12-2015	62,082,088	0	1,104,778	1,104,778	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,104,778	1,104,778	0.0	100.0			
Valle de San Juan Rincón del Refugio	12096440004	SLP	01-2012 12-2016	91,200,000	3,000,000	241,106	241,106	8.0	100.0	68.2	31.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	241,106	241,106	8.0	100.0			
Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	12096440006	SLP	01-2012 12-2015	77,440,580	3,000,000	3,519,236	3,519,236	117.3	100.0	63.8	38.5	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	3,519,236	3,519,236	117.3	100.0			
Boulevard Valles-Tampico	12096440009	SLP	01-2012 12-2015	58,603,702	3,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Recarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	12096440010	SLP	03-2012 12-2015	1,092,908,818	31,136,031	94,123,014	94,123,014	302.2	100.0	100.0	14.0	100.0
					31,136,031	94,123,014	94,123,014	302.2	100.0			
Libramiento de Tamazunchale	12096440016	SLP	08-2012 12-2018	1,247,060,176	105,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					105,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000.	12096440018	SLP	01-2013 12-2016	32,194,687	2,000,000	86,078	86,078	4.3	100.0	100.0	0.0	100.0
					2,000,000	86,078	86,078	4.3	100.0			
E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	12096450006	Sin.	01-2012 12-2016	18,544,139	5,000,000	2,651	2,651	0.0	100.0	94.0	24.4	95.0
					5,000,000	2,651	2,651	0.0	100.0			
México 15 - La Escalera	12096450007	Sin.	01-2012 12-2015	21,382,949	0	6,858,000	6,858,000	0.0	100.0	95.2	4.8	100.0
					0	6,858,000	6,858,000	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ensenada - Paredón Colorado - La Presa.	12096450010	Sin.	01-2012 12-2016	40,877,534	10,000,000	19,911	19,911	0.1	100.0	55.9	16.9	45.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	19,911	19,911	0.1	100.0			
5 de Mayo - Juan Aldama	12096450017	Sin.	02-2012 12-2016	77,756,178	14,000,000	191,933	191,933	1.3	100.0	29.0	18.0	31.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	191,933	191,933	1.3	100.0			
Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto	12096450018	Sin.	02-2012 12-2016	32,613,217	6,000,000	76,352	76,352	1.2	100.0	73.8	18.0	73.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	76,352	76,352	1.2	100.0			
Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	12096450020	Sin.	05-2012 12-2016	358,987,770	81,050,441	169,656,473	169,656,472	209.3	99.9	38.3	18.0	56.0
	G-008-Derecho de Vía				0	2,386,476	2,386,475	0.0	99.9			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				81,050,441	161,444,980	161,444,980	199.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,825,017	5,825,017	0.0	100.0			
Tesía - Camoa	12096460001	Son.	01-2012 12-2016	85,659,333	0	9,975,603	9,975,602	0.0	99.9	100.0	-11.9	88.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,975,603	9,975,602	0.0	99.9			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400.	12096460005	Son.	06-2012 12-2016	133,338,850	0	15,386,414	15,386,414	0.0	100.0	20.1	44.2	64.3
						0	15,386,414	15,386,414	0.0	100.0		
						0	15,386,414	15,386,414	0.0	100.0		
Comalcalco-Chichicapa	12096470001	Tab.	01-2012 12-2017	69,178,855	0	1,700,576	1,700,576	0.0	100.0	0.0	28.5	28.5
						0	1,700,576	1,700,576	0.0	100.0		
E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos.	12096470002	Tab.	01-2012 12-2015	51,644,027	0	220,000	220,000	0.0	100.0	62.0	0.0	62.0
						0	220,000	220,000	0.0	100.0		
VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	12096470009	Tab.	05-2012 12-2018	407,084,578	243,300,000	89,344	89,344	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
						0	89,344	89,344	0.0	100.0		
						243,300,000	0	0	0.0	0.0		
Matamoros-Puerto Matamoros	12096480001	Tamps.	02-2012 12-2016	431,862,285	150,000,000	1,069,044	1,069,044	0.7	100.0	83.4	13.3	76.4
						150,000,000	1,069,044	1,069,044	0.7	100.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Boulevard San Francisco Atexcatzingo-Apizaco	12096490002	Tlax.	06-2012 12-2016	49,986,114	30,000,000	17,899,871	17,899,871	59.6	100.0	90.0	16.0	66.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					30,000,000	17,899,871	17,899,871	59.6	100.0			
Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco	12096490003	Tlax.	06-2012 12-2016	38,878,089	31,147,056	35,496	35,496	0.1	100.0	70.8	-0.0	8.3
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					31,147,056	35,496	35,496	0.1	100.0			
Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl	12096490005	Tlax.	07-2012 12-2015	144,622,741	50,000,000	24,307,978	24,307,978	48.6	100.0	64.3	10.0	60.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					50,000,000	24,307,978	24,307,978	48.6	100.0			
Xaltipa - La Trinidad	12096490007	Tlax.	01-2013 12-2016	8,029,355	7,000,000	139,165	139,165	1.9	100.0	100.0	100.0	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					7,000,000	139,165	139,165	1.9	100.0			
Boulevard Universidad Politécnica, Tramo: Calle 20 de Noviembre Sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzinco.	12096490008	Tlax.	01-2013 12-2016	13,481,847	6,000,000	117,586	117,586	1.9	100.0	45.6	45.6	45.6
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					6,000,000	117,586	117,586	1.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Paso del Correo - La Reforma	12096500003	Ver.	01-2012 12-2015	23,096,449	3,000,000	32,364	32,364	1.0	100.0	88.1	15.9	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	32,364	32,364	1.0	100.0			
El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo	12096500006	Ver.	02-2012 12-2015	57,222,361	10,000,000	0	0	0.0	0.0	97.3	2.7	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	12096500008	Ver.	02-2012 12-2016	35,290,196	9,000,000	2,216,700	2,216,700	24.6	100.0	97.3	0.0	77.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	2,216,700	2,216,700	24.6	100.0			
E.C. ( Perote Altotonga) Col. Libertad	12096500009	Ver.	02-2012 12-2015	41,503,730	18,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				18,000,000	0	0	0.0	0.0			
El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.	12096500010	Ver.	02-2012 12-2016	28,827,880	6,000,000	0	0	0.0	0.0	29.2	70.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	12096500011	Ver.	02-2012 12-2015	98,472,643	15,000,000	6,000	6,000	0.0	100.0	53.3	20.3	53.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	6,000	6,000	0.0	100.0			
E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay	12096500012	Ver.	02-2012 12-2015	24,786,063	7,800,000	0	0	0.0	0.0	78.7	31.9	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,800,000	0	0	0.0	0.0			
Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.	12096500014	Ver.	03-2012 12-2016	99,575,905	0	9,418,105	9,418,105	0.0	100.0	18.3	16.5	34.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,418,105	9,418,105	0.0	100.0			
Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas.	12096500015	Ver.	02-2012 12-2015	106,459,312	15,000,000	5,041,750	5,041,750	33.6	100.0	21.2	60.5	74.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	5,041,750	5,041,750	33.6	100.0			
Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco	12096500021	Ver.	01-2013 12-2016	28,631,808	12,000,000	3,942,443	3,942,443	32.8	100.0	67.2	39.6	82.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	3,942,443	3,942,443	32.8	100.0			
E.C. Xochitla - Nexca.	12096500023	Ver.	01-2013 12-2015	8,006,016	5,000,000	1,101	1,101	0.0	100.0	60.9	39.7	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	1,101	1,101	0.0	100.0				
E.C. Xochitla -Linderos	12096500024	Ver.	01-2013 12-2015	15,077,141	6,000,000	1,461	1,461	0.0	100.0	65.6	34.4	95.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	1,461	1,461	0.0	100.0				
E.C. Tizapala - Axalpa, Incluye Ramal	12096500027	Ver.	01-2013 12-2016	11,186,703	5,000,000	155,477	155,477	3.1	100.0	66.3	47.1	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	155,477	155,477	3.1	100.0				
Nanche- Cuajilote	12096500028	Ver.	01-2013 12-2015	6,221,064	5,000,000	0	0	0.0	0.0	48.7	52.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Temaxcalapa - Tepanticpac	12096500030	Ver.	01-2013 12-2016	38,118,509	6,000,000	76,756	76,756	1.2	100.0	16.2	16.2	16.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	76,756	76,756	1.2	100.0				
Matlatecoya - Zacaloma	12096500032	Ver.	01-2013 12-2016	45,175,587	10,000,000	97,168	97,168	0.9	100.0	20.7	28.5	28.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	97,168	97,168	0.9	100.0				
Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún	12096510002	Yuc.	01-2012 12-2015	106,637,040	0	728,926	728,926	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	728,926	728,926	0.0	100.0				
Motul - Telchac Puerto	12096510003	Yuc.	02-2012 12-2015	127,742,290	0	675,515	675,515	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	675,515	675,515	0.0	100.0			
Telchac Puerto - Dzilam de Bravo.	12096510004	Yuc.	04-2012 12-2015	187,008,773	50,000,000	1,938,619	1,938,619	3.8	100.0	64.0	59.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	1,938,619	1,938,619	3.8	100.0			
Plenitud Torreón de los Pastores El Salto.	12096520004	Zac.	01-2012 12-2015	25,623,751	0	4,043,852	4,043,852	0.0	100.0	29.0	71.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	4,043,852	4,043,852	0.0	100.0			
San Ignacio-San Salvador	12096520014	Zac.	01-2012 12-2015	21,771,731	0	72,000	72,000	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	72,000	72,000	0.0	100.0			
E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	12096520019	Zac.	01-2012 12-2015	102,193,832	0	38,268	38,268	0.0	100.0	66.7	33.3	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	38,268	38,268	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Vivoras-El Cuidado	12096520020	Zac.	01-2012 12-2015	57,761,732	0	278,607	278,607	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	278,607	278,607	0.0	100.0				
Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.	12096520021	Zac.	01-2012 12-2016	28,245,350	7,000,000	6,063,348	6,063,348	86.6	100.0	72.5	50.1	89.3	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,063,348	6,063,348	86.6	100.0				
Boulevard Loreto-San Marcos	12096520023	Zac.	01-2012 12-2015	27,481,571	7,000,000	780,258	775,598	11.0	99.4	92.0	0.0	56.7	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	780,258	775,598	11.0	99.4				
Loreto Alfonso Medina	12096520033	Zac.	01-2012 12-2016	39,100,248	10,000,000	17,961,831	17,961,831	179.6	100.0	98.5	13.5	100.0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	17,961,831	17,961,831	179.6	100.0				
San Felipe -Morones - Cantuna	12096520034	Zac.	02-2012 12-2016	163,287,971	0	19,360	19,360	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	19,360	19,360	0.0	100.0				
Vialidad Siglo XXI Guadalupe	12096520039	Zac.	05-2012 12-2015	233,219,988	0	20,995,404	20,995,404	0.0	100.0	92.3	0.0	92.3	
	G-008-Derecho de Vía				0	20,995,404	20,995,404	0.0	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe.	12096520041	Zac.	06-2012 12-2015	113,857,260	0	11,132,125	11,132,125	0.0	100.0	90.2	0.0	90.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	11,132,125	11,132,125	0.0	100.0			
San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	12096520042	Zac.	06-2012 12-2017	138,850,316	10,000,000	8,672,601	8,672,601	86.7	100.0	40.1	4.9	37.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,672,601	8,672,601	86.7	100.0			
Atotonilco - Las Amecas	12096520050	Zac.	01-2013 12-2015	17,073,917	17,000,000	137,178	129,432	0.7	94.3	40.2	-30.6	9.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				17,000,000	137,178	129,432	0.7	94.3			
Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	13092100004	Qro.	08-2013 12-2016	862,299,040	225,369,435	77,655,033	77,655,033	34.4	100.0	32.3	12.7	45.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				225,369,435	77,655,033	77,655,033	34.4	100.0			
Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	13093110003	DF	09-2013 12-2016	8,536,724,512	2,000,000,000	16,696,613	16,696,613	0.8	100.0	24.1	-24.1	0.0
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				2,000,000,000	16,696,613	16,696,613	0.8	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	13093110005	Jal.	10-2013 12-2017	19,349,493,449	5,442,370,772	2,975,213,155	2,975,213,155	54.6	100.0	51.9	14.4	20.4
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					5,442,370,772	2,975,213,155	2,975,213,155	54.6	100.0			
Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México	13093110007	Mex.	10-2013 12-2015	2,511,253,576	0	2,501,734	2,501,734	0.0	100.0	32.8	-32.8	0.0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					0	2,501,734	2,501,734	0.0	100.0			
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	13093110008	Mex.	12-2013 12-2017	42,721,507,424	7,883,742,800	3,959,378,595	3,959,378,595	50.2	100.0	17.9	13.0	23.0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					7,883,742,800	3,959,378,595	3,959,378,595	50.2	100.0			
Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam	13095100002	Q. Roo	07-2013 12-2016	46,384,354	0	9,216,646	9,216,646	0.0	100.0	100.0	13.6	41.6
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	9,216,646	9,216,646	0.0	100.0			
Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San Miguel de Cozumel	13095100003	Q. Roo	07-2013 12-2015	22,748,022	0	13,095,545	13,095,545	0.0	100.0	56.4	68.0	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	13,095,545	13,095,545	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa.	13096210002	Ags.	06-2013 12-2016	228,307,420	45,000,000	0	0	0.0	0.0	51.2	22.4	44.6
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	45,000,000	0	0	0.0	0.0		
Nuevo Coahuila - El Desengaño.	13096240001	Camp.	08-2013 12-2016	93,638,055	50,000,000	1,340,371	1,340,371	2.6	100.0	75.1	47.5	100.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	1,340,371	1,340,371	2.6	100.0		
San Buenaventura-Estación Hermanas.	13096250003	Coah.	05-2013 12-2017	775,500,750	200,000,000	4,824,779	4,824,779	2.4	100.0	78.4	-48.7	28.0
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	200,000,000	4,824,779	4,824,779	2.4	100.0		
PASO A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVARRÍA ÁLVAREZ CON LA AV. MARIANO ABASOLO Y CON LA AV. JOSÉ MARÍA LA FRAGUA	13096250004	Coah.	06-2013 12-2015	321,946,874	0	19,441,976	19,441,976	0.0	100.0	88.2	11.8	100.0
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	0	19,441,976	19,441,976	0.0	100.0		
Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillodel Km. 333+000 al Km. 343+400	13096250007	Coah.	08-2013 12-2017	123,412,968	99,301,337	35,152,034	35,152,034	35.3	100.0	0.0	26.0	26.0
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	99,301,337	35,152,034	35,152,034	35.3	100.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán.	13096260006	Col.	08-2013 12-2016	272,336,486	38,200,000	9,204,090	9,204,090	24.0	100.0	100.0	6.9	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				38,200,000	9,204,090	9,204,090	24.0	100.0			
Libramiento de Comalá.	13096260007	Col.	08-2013 12-2016	136,392,285	49,992,804	8,526,001	8,526,001	17.0	100.0	99.0	17.9	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				49,992,804	8,526,001	8,526,001	17.0	100.0			
Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles	13096260008	Col.	04-2014 12-2016	536,578,124	160,000,000	103,813,561	103,813,561	64.8	100.0	87.7	19.1	96.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				160,000,000	103,813,561	103,813,561	64.8	100.0			
Pijijiapan - Plan de Ayala.	13096270003	Chis.	04-2013 12-2015	68,510,294	10,000,000	181,993	181,993	1.8	100.0	39.5	0.0	30.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	181,993	181,993	1.8	100.0			
Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395.	13096270004	Chis.	05-2013 12-2015	56,705,576	15,000,000	4,301,767	4,301,767	28.6	100.0	97.2	0.0	68.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	4,301,767	4,301,767	28.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Puente Vehicular, Ejido León Brindis, Mapastepec.	13096270006	Chis.	05-2013 12-2015	10,454,793	3,000,000	0	0	0.0	0.0	40.0	60.0	100.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	0	0	0.0	0.0		
E.C. (Arriaga - Tapachula) - Ej. Dr. Samuel Brindis.	13096270007	Chis.	05-2013 12-2015	17,707,809	5,000,000	871,546	871,546	17.4	100.0	100.0	-51.2	48.8
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	871,546	871,546	17.4	100.0		
Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	13096270008	Chis.	07-2013 12-2016	1,234,129,687	324,663,675	168,531,360	168,531,360	51.9	100.0	95.0	19.1	40.1
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	324,663,675	168,531,360	168,531,360	51.9	100.0		
Modernización de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez. Primera Etapa	13096270009	Chis.	07-2013 12-2015	529,079,893	153,900,000	110,599,299	110,599,299	71.8	100.0	100.0	3.8	100.0
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	153,900,000	110,599,299	110,599,299	71.8	100.0		
Ramal a Monte Chico.	13096270010	Chis.	01-2014 12-2016	7,651,607	5,000,000	0	0	0.0	0.0	58.4	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Monte Grande - Yerbabuena Isbontick, incluye ramal Barrio Siticic.	13096270011	Chis.	01-2014 12-2016	10,323,466	5,000,000	0	0	0.0	0.0	52.9	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
E.C. (Solayó - Bochil) - Venustiano Carranza.	13096270012	Chis.	01-2014 12-2015	5,118,305	5,000,000	0	0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
Sombrerito el Alto - San José de Zaragoza.	13096300002	Dgo.	04-2013 12-2017	144,232,200	10,000,000	190,864	190,864	1.9	100.0	26.4	10.7	30.4
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	190,864	190,864	1.9	100.0		
Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo.	13096300004	Dgo.	04-2013 12-2017	185,441,402	0	273,362	273,362	0.0	100.0	23.3	0.0	23.3
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	273,362	273,362	0.0	100.0		
El Durazno - Los Frailes.	13096300005	Dgo.	05-2013 12-2017	122,082,255	15,000,000	423,330	423,330	2.8	100.0	21.8	10.6	21.8
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	423,330	423,330	2.8	100.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Santo Domingo - Piedra Rajada.	13096300006	Dgo.	05-2013 12-2017	226,650,602	15,000,000	291,214	291,214	1.9	100.0	13.9	6.6	13.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	291,214	291,214	1.9	100.0			
Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal.	13096300009	Dgo.	06-2013 12-2016	72,996,085	10,000,000	190,859	190,859	1.9	100.0	62.2	38.3	89.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	190,859	190,859	1.9	100.0			
Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	13096300010	Dgo.	08-2013 12-2016	1,216,840,912	140,032,870	47,841,312	47,841,312	34.1	100.0	0.0	42.0	42.0
	G-008-Derecho de Vía				0	5,048,621	5,048,621	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				140,032,870	42,792,691	42,792,691	30.5	100.0			
Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago.	13096310001	Gto.	05-2013 12-2016	16,311,975	33,000,000	0	0	0.0	0.0	69.1	30.9	30.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				33,000,000	0	0	0.0	0.0			
Jaral del Progreso - Valle de Santiago.	13096310011	Gto.	06-2013 12-2015	34,008,656	30,000,000	0	0	0.0	0.0	85.3	63.8	63.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.	13096310020	Gto.	08-2013 12-2016	777,415,848	0	73,972,799	73,972,799	0.0	100.0	86.2	13.8	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	1,040,071	1,040,071	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	72,932,728	72,932,728	0.0	100.0			
Vía Rápida Bicentenario en León	13096310021	Gto.	11-2012 12-2018	3,495,433,370	179,284,261	118,143,253	118,143,253	65.8	100.0	0.0	15.6	15.6
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				179,284,261	118,143,253	118,143,253	65.8	100.0			
Modernización del Camino Juventino Rosas - Villagrán.	13096310022	Gto.	09-2013 12-2015	100,118,546	0	17,730,858	17,730,858	0.0	100.0	66.4	33.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	17,730,858	17,730,858	0.0	100.0			
Celaya - Juventino Rosas.	13096310025	Gto.	09-2013 12-2015	101,048,799	69,000,000	6,914,871	6,914,871	10.0	100.0	97.6	32.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				69,000,000	6,914,871	6,914,871	10.0	100.0			
La Ordeña - Cofradía de Peralta.	13096310026	Gto.	01-2014 12-2016	12,730,620	12,500,000	81,116	81,116	0.6	100.0	98.1	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,500,000	81,116	81,116	0.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ayutla - El Cortijo - El Rincón.	13096320001	Gro.	03-2013 12-2016	64,904,490	20,000,000	14,652,119	14,652,119	73.2	100.0	70.2	16.8	60.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	14,652,119	14,652,119	73.2	100.0			
Teloloapan construcción Carretera Tototepec.	13096320003	Gro.	04-2013 12-2017	144,232,200	11,000,000	14,208,629	14,208,629	129.1	100.0	25.7	5.4	25.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	14,208,629	14,208,629	129.1	100.0			
Igualapa - Llano grande de los Hilarios.	13096320004	Gro.	05-2013 12-2016	40,191,079	15,000,000	14,956,462	14,956,462	99.7	100.0	63.1	49.2	80.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,956,462	14,956,462	99.7	100.0			
Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.	13096320005	Gro.	05-2013 12-2016	31,422,015	0	152,933	152,933	0.0	100.0	45.9	0.0	45.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	152,933	152,933	0.0	100.0			
San Pedro Chichila - Atzala.	13096320006	Gro.	05-2013 12-2015	30,906,902	0	7,028,743	7,028,743	0.0	100.0	37.0	0.0	37.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	7,028,743	7,028,743	0.0	100.0			
Boulevard Huamuxtitlán.	13096320009	Gro.	05-2013 12-2015	35,185,180	15,000,000	14,252,562	14,252,562	95.0	100.0	82.5	28.0	60.5

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					15,000,000	14,252,562	14,252,562	95.0	100.0			
Teloloapan Boulevard.	13096320010	Gro.	05-2013 12-2015	51,699,016	15,000,000	13,893,384	13,893,384	92.6	100.0	48.0	0.0	30.0
					15,000,000	13,893,384	13,893,384	92.6	100.0			
Iguala - Teloloapan - Arcelia.	13096320014	Gro.	06-2013 12-2018	517,207,655	36,000,000	35,934,113	35,934,113	99.8	100.0	18.2	3.6	15.3
					36,000,000	35,934,113	35,934,113	99.8	100.0			
Construcción de la Carretera principal de la Colonia 1ro de mayo al poblado Carabalí.	13096320015	Gro.	06-2013 12-2015	33,401,989	36,000,000	254,172	254,172	0.7	100.0	82.8	17.2	48.0
					36,000,000	254,172	254,172	0.7	100.0			
Entronque Defay - Pejay.	13096330001	Hgo.	01-2013 12-2015	21,463,125	0	28,134	28,134	0.0	100.0	64.5	0.0	64.5
					0	28,134	28,134	0.0	100.0			
Portezuelo - Santiago Ixtlahuaca - Danghu - Caltimacán.	13096330003	Hgo.	01-2013 12-2016	48,471,617	0	17,902	17,902	0.0	100.0	10.5	0.0	10.5
					0	17,902	17,902	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Panales - Manzana Dajui - E.C. (Panales - El Alberto).	13096330004	Hgo.	02-2013 12-2015	13,071,043	0	11,832	11,832	0.0	100.0	40.0	0.0	40.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	11,832	11,832	0.0	100.0			
Ojo de Agua Santa Rosa - San Jerónimo	13096330005	Hgo.	06-2013 12-2016	65,385,666	22,536,000	11,782,497	11,782,497	52.2	100.0	23.8	25.4	25.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				22,536,000	11,782,497	11,782,497	52.2	100.0			
Distribuidor Vial el Minero.	13096330006	Hgo.	08-2013 12-2015	186,729,187	0	4,317,858	4,317,858	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	4,317,858	4,317,858	0.0	100.0			
Reconstrucción del Blv De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala.	13096330008	Hgo.	08-2013 12-2015	45,764,385	0	80,053	80,053	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	80,053	80,053	0.0	100.0			
Nahuapa - E.C.F. Méx. 200.	13096340001	Jal.	01-2013 12-2016	10,613,516	10,000,000	68,223	68,223	0.6	100.0	82.6	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	68,223	68,223	0.6	100.0			
Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe.	13096340003	Jal.	01-2013 12-2016	18,758,772	15,000,000	0	0	0.0	0.0	63.0	69.6	69.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Campo Acosta - Lázaro Cárdenas.	13096340006	Jal.	01-2013 12-2015	57,682,150	0	379,952	379,952	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	379,952	379,952	0.0	100.0			
Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.	13096340008	Jal.	04-2013 12-2018	139,510,313	15,000,000	160,706	160,706	1.0	100.0	28.5	15.4	32.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	160,706	160,706	1.0	100.0			
PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN	13096340014	Jal.	01-2014 12-2015	124,080,120	110,498,936	216,452	216,452	0.1	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				110,498,936	216,452	216,452	0.1	100.0			
E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey.	13096340016	Jal.	01-2014 12-2016	22,231,021	12,000,000	20,426	20,426	0.1	100.0	88.3	50.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	20,426	20,426	0.1	100.0			
Las Tarrias.	13096350002	Mex.	01-2013 12-2015	4,008,238	5,000,000	311,743	311,743	6.2	100.0	86.9	64.7	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	311,743	311,743	6.2	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C.E. (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) - El Rincón de los Perales.	13096350003	Mex.	01-2013 12-2016	9,690,601	4,000,000	78,205	78,205	1.9	100.0	28.6	28.6	28.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	78,205	78,205	1.9	100.0			
Acceso a la Comunidad de San Miguel Solís	13096350004	Mex.	01-2013 12-2016	6,460,401	5,000,000	91,531	91,531	1.8	100.0	57.2	57.1	57.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	91,531	91,531	1.8	100.0			
Cerritos de Cárdenas - Calderas	13096350005	Mex.	01-2013 12-2016	7,748,188	5,000,000	78,214	78,214	1.5	100.0	42.1	42.1	42.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	78,214	78,214	1.5	100.0			
E.C. (Atlacomulco- Toluca) - E.C.(Atlacomulco - El Oro) - Canal de las Mercedes.	13096350009	Mex.	01-2013 12-2015	16,228,547	5,000,000	957,106	957,106	19.1	100.0	54.0	27.8	54.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	957,106	957,106	19.1	100.0			
El Tesoro - Celayita	13096350010	Mex.	01-2013 12-2016	3,219,469	3,000,000	53,224	53,224	1.7	100.0	31.3	31.2	31.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	53,224	53,224	1.7	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Vialidades del Municipio de Toluca.	13096350011	Mex.	05-2013 12-2015	84,117,578	43,200,000	0	0	0.0	0.0	100.0	32.7	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				43,200,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. Km. 19 (Atacomulco - El Oro) - La Concepción.	13096350017	Mex.	01-2014 12-2015	12,449,372	0	67,914	67,914	0.0	100.0	30.4	69.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	67,914	67,914	0.0	100.0			
Barrio El Panteón - Santiago Casandeje.	13096350018	Mex.	01-2014 12-2015	8,721,343	3,600,000	951,131	951,131	26.4	100.0	72.8	56.3	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,600,000	951,131	951,131	26.4	100.0			
Sta. María Citendeje - El Manto.	13096350019	Mex.	01-2014 12-2015	7,238,007	0	860,429	860,429	0.0	100.0	30.1	69.9	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	860,429	860,429	0.0	100.0			
Carretera (Atacomulco - El Oro) Km 13 La Jordana	13096350022	Mex.	01-2014 12-2015	5,842,148	0	894,568	894,568	0.0	100.0	81.2	18.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	894,568	894,568	0.0	100.0			
El Mogote - El Tepozan.	13096350024	Mex.	01-2014 12-2016	23,275,363	5,000,000	96,883	96,883	1.9	100.0	13.5	16.9	16.9

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	96,883	96,883	1.9	100.0				
Av. Isidro Fabela de eje 10 sur a la Av. Cuauhtémoc.	13096350025	Mex.	08-2013 12-2015	22,597,508	8,000,000	731,568	731,568	9.1	100.0	73.2	26.8	80.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	731,568	731,568	9.1	100.0				
Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc-Lázaro Cárdenas	13096350026	Mex.	08-2013 12-2015	31,163,358	8,000,000	156,799	156,799	1.9	100.0	86.0	44.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	156,799	156,799	1.9	100.0				
San Francisco Solo - Guarda de Guadalupe	13096350027	Mex.	01-2014 12-2015	21,838,102	4,000,000	52,000	52,000	1.3	100.0	75.0	38.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	52,000	52,000	1.3	100.0				
Santiago Yeche - El Panteón - El Lindero	13096350028	Mex.	01-2014 12-2016	15,561,715	3,000,000	58,185	58,185	1.9	100.0	62.9	51.4	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			3,000,000	58,185	58,185	1.9	100.0				
Carretera a la Lagunita Cantashi a la Primaria.	13096350031	Mex.	01-2014 12-2016	15,066,383	5,000,000	8,774	8,774	0.1	100.0	76.7	50.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	8,774	8,774	0.1	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Juando - Puentecillas Ramal Antorcha.	13096350033	Mex.	01-2014 12-2015	11,560,131	0	1,198,852	1,198,852	0.0	100.0	42.3	0.0	42.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,198,852	1,198,852	0.0	100.0			
Arroyo Zarco Pueblo - Encinillas Ejido	13096350038	Mex.	08-2013 12-2016	19,574,370	5,000,000	97,215	97,215	1.9	100.0	16.7	16.7	16.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	97,215	97,215	1.9	100.0			
Santa María Nativitas - Fondo.	13096350039	Mex.	08-2013 12-2016	18,758,771	5,000,000	96,796	96,796	1.9	100.0	17.4	21.7	21.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	96,796	96,796	1.9	100.0			
E.C. Km.45 (Villa Victoria - El Oro) - Barrio del Gigante.	13096350040	Mex.	01-2014 12-2015	11,115,511	3,700,000	72,449	72,449	1.9	100.0	72.0	52.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,700,000	72,449	72,449	1.9	100.0			
Arroyo Zarco - EL Azafran.	13096350042	Mex.	08-2013 12-2016	37,680,662	5,000,000	96,690	96,690	1.9	100.0	8.7	8.7	8.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	96,690	96,690	1.9	100.0			
Circuito Tablón Chico.	13096350044	Mex.	01-2014 12-2016	16,437,262	5,000,000	96,677	96,677	1.9	100.0	25.1	100.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	96,677	96,677	1.9	100.0				
Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan.	13096350048	Mex.	08-2013 12-2015	683,945,734	255,742,708	356,411,358	356,411,358	139.3	100.0	96.8	1.2	98.0
	G-008-Derecho de Vía				0	2,997,435	2,997,435	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			255,742,708	353,413,923	353,413,923	138.1	100.0				
Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aeropuerto.	13096350049	Mex.	01-2014 12-2016	620,309,351	0	22,061,984	22,061,984	0.0	100.0	97.7	2.3	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	5,099,942	5,099,942	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	16,962,042	16,962,042	0.0	100.0			
Distribuidor vial en Av. 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón	13096350051	Mex.	01-2014 12-2015	338,602,259	115,172,644	73,579,917	73,579,917	63.8	100.0	100.0	1.6	100.0
	G-008-Derecho de Vía				0	149,698	149,698	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			115,172,644	73,430,219	73,430,219	63.7	100.0				
Circuito Calpulalpan.	13096350052	Mex.	09-2013 12-2015	11,300,335	3,000,000	44,208	44,208	1.4	100.0	58.0	60.7	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					3,000,000	44,208	44,208	1.4	100.0			
Tierra Blanca - Cerrito del Panal.	13096350053	Mex.	09-2013 12-2016	15,551,107	5,000,000	90,368	90,368	1.8	100.0	23.7	23.7	23.7
					5,000,000	90,368	90,368	1.8	100.0			
Santiago Oxthoc - Emiliano Zapata.	13096350054	Mex.	09-2013 12-2015	22,107,019	3,000,000	41,917	41,917	1.3	100.0	36.9	9.7	36.9
					3,000,000	41,917	41,917	1.3	100.0			
EC. ( Autopista México - Querétaro) - Mataxhi.	13096350055	Mex.	09-2013 12-2016	35,414,157	5,000,000	97,215	97,215	1.9	100.0	37.3	13.0	37.3
					5,000,000	97,215	97,215	1.9	100.0			
San Rafael - El Gavillero de la Trinidad	13096350056	Mex.	08-2013 12-2016	17,127,574	3,000,000	52,511	52,511	1.7	100.0	11.9	11.9	11.9
					3,000,000	52,511	52,511	1.7	100.0			
San José - Monte Alto	13096350057	Mex.	09-2013 12-2016	10,398,884	5,000,000	0	0	0.0	0.0	31.4	31.4	31.4
					5,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Diego Alcalá - Tecnológico - San José Pathé.	13096350058	Mex.	09-2013 12-2015	6,667,342	0	415,141	415,141	0.0	100.0	61.7	0.0	61.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	415,141	415,141	0.0	100.0			
E.C. Estatal México Núm. 11 - Universidad Bicentenario Jilotepec	13096350059	Mex.	09-2013 12-2016	6,696,494	3,000,000	54,691	54,691	1.8	100.0	31.3	31.3	31.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	54,691	54,691	1.8	100.0			
Calle Arturo Montiel.	13096350066	Mex.	01-2014 12-2016	6,286,726	5,000,000	88,464	88,464	1.7	100.0	50.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	88,464	88,464	1.7	100.0			
Parque Ecoturístico Xocotepetl - Las Torres.	13096350067	Mex.	10-2013 12-2015	84,993,972	5,000,000	91,529	91,529	1.8	100.0	4.8	4.8	4.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	91,529	91,529	1.8	100.0			
San Juan La Isla - Sta. María Jajalpa.	13096350069	Mex.	10-2013 12-2016	14,191,419	3,000,000	54,701	54,701	1.8	100.0	14.4	14.4	14.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	54,701	54,701	1.8	100.0			
Tepetlixpa - E.C. Méx. 115.	13096350070	Mex.	01-2014 12-2015	9,737,187	3,000,000	55,504	55,504	1.8	100.0	22.8	22.8	22.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					3,000,000	55,504	55,504	1.8	100.0			
Timilpan - El Palmito.	13096350073	Mex.	01-2014 12-2015	31,218,558	4,000,000	78,214	78,214	1.9	100.0	9.5	9.5	9.5
					4,000,000	78,214	78,214	1.9	100.0			
Bombaro - Pastores - San Pedro Potla	13096350074	Mex.	01-2014 12-2015	48,901,216	4,000,000	78,100	78,100	1.9	100.0	7.4	7.4	7.4
					4,000,000	78,100	78,100	1.9	100.0			
Sta. María Rayón - Santiaguito Cuaxustenco, incluye ramal.	13096350076	Mex.	10-2013 12-2016	11,907,742	4,000,000	78,100	78,100	1.9	100.0	20.6	20.6	20.6
					4,000,000	78,100	78,100	1.9	100.0			
Cañandas a El Zauz.	13096350081	Mex.	01-2014 12-2016	84,000,000	55,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					55,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa)Tramo: Pátzcuaro-Opopeo	13096360002	Mich.	07-2013 12-2015	300,483,749	0	72,815,385	72,815,385	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
					0	72,815,385	72,815,385	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz)	13096360003	Mich.	01-2014 12-2016	19,967,938	8,000,000	4,474,200	4,474,200	55.9	100.0	82.2	31.4	63.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	4,474,200	4,474,200	55.9	100.0			
E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista.	13096360005	Mich.	09-2013 12-2016	23,072,860	9,000,000	5,072,105	5,072,105	56.3	100.0	17.8	91.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	5,072,105	5,072,105	56.3	100.0			
Rancho Nuevo - El Cortijo.	13096360010	Mich.	01-2014 12-2015	30,771,870	8,000,000	7,810,775	7,810,775	97.6	100.0	32.2	35.5	35.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,810,775	7,810,775	97.6	100.0			
Huautla - Rancho Viejo.	13096370002	Mor.	05-2013 12-2016	10,731,562	2,300,000	1,997,108	1,997,108	86.8	100.0	62.5	14.6	56.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,300,000	1,997,108	1,997,108	86.8	100.0			
Cajones - El Estudiante.	13096370003	Mor.	06-2013 12-2016	26,828,907	8,000,000	7,938,377	7,938,377	99.2	100.0	67.9	26.8	58.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,938,377	7,938,377	99.2	100.0			
Huautla - Xochipala - Huaxtla.	13096370004	Mor.	06-2013 12-2016	56,759,236	3,500,000	2,508,745	2,508,745	71.6	100.0	22.8	4.5	20.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,500,000	2,508,745	2,508,745	71.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cuatla - San Rafael	13096370005	Mor.	06-2013 12-2016	48,817,878	10,000,000	9,917,888	9,917,888	99.1	100.0	21.8	7.0	15.6
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	9,917,888	9,917,888	99.1	100.0			
Puente La Cuera.	13096370008	Mor.	01-2014 12-2016	5,170,005	4,000,000	4,380,936	4,380,936	109.5	100.0	100.0	100.0	100.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		4,000,000	4,380,936	4,380,936	109.5	100.0			
Puente Tlayca.	13096370009	Mor.	01-2014 12-2015	3,102,003	3,000,000	5,401,232	5,401,232	180.0	100.0	100.0	100.0	100.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,000,000	5,401,232	5,401,232	180.0	100.0			
L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotan-El Pastor	13096380021	Nay.	08-2013 12-2015	88,986,114	0	3,917,549	3,917,549	0.0	100.0	85.0	14.3	99.3
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	3,917,549	3,917,549	0.0	100.0			
Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima.	13096390001	NL	05-2013 12-2015	96,584,062	15,000,000	18,969	18,969	0.1	100.0	21.9	16.1	22.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	18,969	18,969	0.1	100.0			
Camino Acueducto de Arriba.	13096390003	NL	06-2013 12-2015	78,501,380	12,000,000	0	0	0.0	0.0	18.8	15.0	15.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		12,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.	13096400003	Oax.	01-2014 12-2016	149,930,145	35,000,000	41,257,766	41,257,766	117.8	100.0	32.2	29.2	45.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				35,000,000	41,257,766	41,257,766	117.8	100.0			
Km 90+600 E.C. (Mitla - Tehuantepec II) - Santo Domingo Tepuxtepec.	13096400004	Oax.	01-2014 12-2015	29,931,912	5,000,000	15,508,179	15,508,179	310.1	100.0	95.3	21.9	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	15,508,179	15,508,179	310.1	100.0			
Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán.	13096400006	Oax.	09-2013 12-2016	49,309,860	15,000,000	11,556,234	11,556,234	77.0	100.0	97.2	33.5	55.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,556,234	11,556,234	77.0	100.0			
Oaxaca Salina Cruz, Tramo Mitla-Tequisistlán-entronque Tehuantepec II y ramal a San Pedro y San Pablo Ayutla, Tramo 0+000 al Km 12+000.	13096400007	Oax.	09-2013 12-2015	53,550,498	13,000,000	11,334,418	11,334,418	87.1	100.0	36.4	83.3	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	11,334,418	11,334,418	87.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+200	13096400008	Oax.	09-2013 12-2016	16,483,680	10,000,000	9,645,069	9,645,069	96.4	100.0	73.5	70.0	95.0	
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					10,000,000	9,645,069	9,645,069	96.4	100.0				
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000	13096400009	Oax.	09-2013 12-2016	15,453,450	9,000,000	994,135	994,135	11.0	100.0	72.9	18.1	36.4	
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					9,000,000	994,135	994,135	11.0	100.0				
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlan	13096400011	Oax.	10-2013 12-2016	39,011,805	22,000,000	12,813,325	12,813,325	58.2	100.0	72.7	57.8	77.6	
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					22,000,000	12,813,325	12,813,325	58.2	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Acceso a la Autopista México - Tuxpan (Ramal Ávila Camacho Plan de Ayala - Villa Ávila Camacho Tramo: del km. 0+000 al km. 0+857 y del km. 1+000 al km. 1+230.	13096410001	Pue.	01-2013 12-2015	9,067,718	0	988,629	988,629	0.0	100.0	78.9	0.0	78.9
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	988,629	988,629	0.0	100.0			
Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán(Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco	13096410022	Pue.	08-2013 12-2016	630,474,832	200,000,000	296,925,785	296,925,785	148.4	100.0	89.6	8.2	88.3
G-008-Derecho de Vía					0	10,062,229	10,062,229	0.0	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					200,000,000	283,314,257	283,314,257	141.6	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	3,549,299	3,549,299	0.0	100.0			
Modernización de la Carretera Tepeaca - Zacatepec (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Córdoba	13096410029	Pue.	08-2013 12-2015	300,404,633	0	10,057,566	10,057,566	0.0	100.0	96.9	3.1	100.0
G-008-Derecho de Vía					0	1,766,099	1,766,099	0.0	100.0			
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					0	8,291,467	8,291,467	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	13096410031	Mex.	08-2013 12-2016	1,245,441,249	155,680,156	170,147,922	170,147,922	109.2	100.0	26.9	15.8	42.7
	G-008-Derecho de Vía				0	10,761,730	10,761,730	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				155,680,156	153,514,616	153,514,616	98.6	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,871,576	5,871,576	0.0	100.0			
Pizarro - Guadalupe Sarabia.	13096410036	Pue.	01-2014 12-2015	22,789,382	0	719,245	719,245	0.0	100.0	31.0	0.0	31.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	719,245	719,245	0.0	100.0			
Tilaco - Otates.	13096420007	Qro.	01-2014 12-2016	29,386,308	9,000,000	123,929	123,929	1.3	100.0	51.0	46.9	46.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	123,929	123,929	1.3	100.0			
Kantunilkín - Chiquilá.	13096430001	Q. Roo	01-2014 12-2017	172,884,967	15,000,000	13,482,274	13,482,274	89.8	100.0	21.6	8.0	21.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,482,274	13,482,274	89.8	100.0			
Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla	13096440001	SLP	01-2013 12-2016	1,588,271	40,000	4,602	4,602	11.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000	4,602	4,602	11.5	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Puente: Vehicular en Barrio Centro.	13096440002	SLP	01-2013 12-2016	1,588,271	40,000	0	0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000	0	0	0.0	0.0			
Puente Vehicular Puente La Maroma	13096440003	SLP	01-2013 12-2015	19,316,813	0	141,189	141,189	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	141,189	141,189	0.0	100.0			
Construcción de Terraplén y colocación de carpata asfáltica en el camino La Noria Cárdenas	13096440004	SLP	01-2013 12-2015	23,062,353	2,000,000	2,474,793	2,474,793	123.7	100.0	65.9	6.1	65.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	2,474,793	2,474,793	123.7	100.0			
El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont.	13096440006	SLP	02-2013 12-2016	14,574,245	2,000,000	699,167	699,167	34.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	699,167	699,167	34.9	100.0			
Las Cruces - Limites de los Estados SLP - Zac.	13096440008	SLP	04-2013 12-2016	26,818,174	2,000,000	93,542	93,542	4.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	93,542	93,542	4.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Antonio de Eguía - Palomas.	13096440009	SLP	04-2013 12-2015	14,217,820	10,000,000	42,025	42,025	0.4	100.0	44.7	55.3	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	42,025	42,025	0.4	100.0			
Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced.	13096440010	SLP	04-2013 12-2018	212,055,676	2,000,000	2,721,080	2,721,080	136.0	100.0	10.0	1.1	9.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	2,721,080	2,721,080	136.0	100.0			
Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	13096440012	SLP	04-2013 12-2018	201,860,689	10,000,000	10,057,857	10,057,857	100.5	100.0	40.2	5.8	40.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,057,857	10,057,857	100.5	100.0			
Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados.	13096440013	SLP	04-2013 12-2016	36,701,944	3,000,000	3,060,287	3,060,287	102.0	100.0	63.2	16.2	67.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	3,060,287	3,060,287	102.0	100.0			
Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe.	13096440015	SLP	05-2013 12-2016	49,035,924	2,000,000	2,624,930	2,624,930	131.2	100.0	15.3	7.3	17.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	2,624,930	2,624,930	131.2	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Biznaga-Los Chilares-Tanque Colorado.	13096440016	SLP	05-2013 12-2015	31,336,162	4,000,000	52,936	52,936	1.3	100.0	100.0	0.0	100.0
					4,000,000	52,936	52,936	1.3	100.0			
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	52,936	52,936	1.3	100.0			
San Francisco Cerro Grande Xinictle.	13096440017	SLP	05-2013 12-2016	47,390,580	1,500,000	1,555,654	1,555,654	103.7	100.0	26.0	3.9	25.8
					1,500,000	1,555,654	1,555,654	103.7	100.0			
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,500,000	1,555,654	1,555,654	103.7	100.0			
Construcción del Libramiento Venado.	13096440018	SLP	06-2013 12-2016	19,316,813	2,000,000	1,978	1,978	0.0	100.0	5.4	0.0	0.0
					2,000,000	1,978	1,978	0.0	100.0			
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	1,978	1,978	0.0	100.0			
E.C. 80 - El Salto.	13096440019	SLP	01-2014 12-2015	31,568,051	5,000,000	5,306,450	5,306,450	106.1	100.0	57.8	24.1	60.7
					5,000,000	5,306,450	5,306,450	106.1	100.0			
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	5,306,450	5,306,450	106.1	100.0			
Agua Zarca - Papagayos.	13096440021	SLP	01-2014 12-2016	48,908,247	3,000,000	3,412,158	3,412,158	113.7	100.0	27.3	6.7	25.8
					3,000,000	3,412,158	3,412,158	113.7	100.0			
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	3,412,158	3,412,158	113.7	100.0			
Puente Vehicular El Tepetate.	13096440022	SLP	01-2014 12-2015	26,717,235	16,500,000	10,742,505	10,742,505	65.1	100.0	40.7	63.5	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					16,500,000	10,742,505	10,742,505	65.1	100.0			
Presa Verde - Gallos Blancos.	13096440023	SLP	01-2014 12-2015	23,575,222	4,000,000	4,225,527	4,225,527	105.6	100.0	57.0	25.7	62.7
					4,000,000	4,225,527	4,225,527	105.6	100.0			
E.C. (Cedral - Santa Rita del Sotol) - Zamarripa.	13096440024	SLP	01-2014 12-2015	25,696,993	4,000,000	3,825,907	3,825,907	95.6	100.0	50.7	17.2	51.1
					4,000,000	3,825,907	3,825,907	95.6	100.0			
E.C. Quinta Chilla-Tamacol.	13096440025	SLP	01-2014 12-2015	59,972,058	1,500,000	1,470,337	1,470,337	98.0	100.0	5.0	1.9	1.9
					1,500,000	1,470,337	1,470,337	98.0	100.0			
E.C.F. México No. 57- El Jaralito, Tramo Texas- El Jaralito.	13096440026	SLP	01-2014 12-2016	17,319,517	10,700,000	11,051,189	11,051,189	103.2	100.0	98.3	71.4	100.0
					10,700,000	11,051,189	11,051,189	103.2	100.0			
Damian Carmona - El Aguacate.	13096440027	SLP	01-2014 12-2015	32,260,831	0	43,127	43,127	0.0	100.0	21.7	0.0	21.7
					0	43,127	43,127	0.0	100.0			
Villa Unión La Amapa	13096450002	Sin.	01-2013 12-2016	60,096,750	15,000,000	187,243	187,243	1.2	100.0	91.2	28.1	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	187,243	187,243	1.2	100.0				
Tabucahui-San Javier-La Ciénega.	13096450007	Sin.	01-2013 12-2015	68,682,721	5,000,000	73,249	73,249	1.4	100.0	63.1	7.5	63.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	73,249	73,249	1.4	100.0			
E.C. Culiacán-Sanalona-Alcoyonqui-E.C. A lo de Bartolo.	13096450009	Sin.	02-2013 12-2015	37,845,581	0	77,956	77,956	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	77,956	77,956	0.0	100.0			
Construcción Tamazula El Amole.	13096450014	Sin.	04-2013 12-2016	27,902,062	3,200,000	45,455	45,455	1.4	100.0	96.4	13.8	97.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,200,000	45,455	45,455	1.4	100.0			
Villa Morelos - La Curva (5.9 km).	13096450020	Sin.	05-2013 12-2016	24,060,163	4,000,000	55,155	55,155	1.3	100.0	83.4	16.3	98.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	55,155	55,155	1.3	100.0			
Rehabilitación y ampliación de la Carretera Esperanza - Hornos.	13096460008	Son.	10-2013 12-2016	217,399,392	40,000,000	280,226	280,226	0.7	100.0	40.5	60.1	60.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	280,226	280,226	0.7	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	13096470001	Tab.	08-2013 12-2017	2,800,530,867	0	365,501,457	365,501,457	0.0	100.0	6.5	13.5	20.0
	G-008-Derecho de Vía				0	52,672,524	52,672,524	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	312,473,494	312,473,494	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	355,439	355,439	0.0	100.0			
Modernización de la Avenida Monterrey	13096480001	Tamps.	07-2013 12-2015	317,718,184	0	56,033,816	56,033,816	0.0	100.0	100.0	-2.0	98.0
	G-008-Derecho de Vía				0	675,884	675,884	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	55,357,932	55,357,932	0.0	100.0			
Modernización de la carretera Reynosa Río Bravo (Km. 74+117 al Km. 83+117)	13096480002	Tamps.	07-2013 12-2015	484,900,900	140,000,000	13,853,342	13,853,342	9.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				140,000,000	13,853,342	13,853,342	9.8	100.0			
Ciudad Industrial Xicoténcatl I - Nicolás Bravo Ciudad Industrial Xicoténcatl II - Huamantla	13096490001	Tlax.	07-2013 12-2016	631,535,538	270,000,000	433,678,530	433,678,529	160.6	99.9	41.5	51.0	88.3
	G-008-Derecho de Vía				0	41,999,996	41,999,995	0.0	99.9			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			270,000,000	390,722,674	390,722,674	144.7	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	955,860	955,860	0.0	100.0				
El Lirial - Loma del Mirasol.	13096500002	Ver.	01-2013 12-2016	14,423,220	12,600,000	164,259	164,259	1.3	100.0	81.8	81.8	81.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,600,000	164,259	164,259	1.3	100.0			
Xometla - El Paso - La Ciénega.	13096500006	Ver.	02-2013 12-2016	26,764,517	10,000,000	99,409	99,409	0.9	100.0	98.0	-24.0	48.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	99,409	99,409	0.9	100.0			
Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Oscuro - Palmar Estación.	13096500008	Ver.	04-2013 12-2015	71,064,406	14,200,000	229,783	229,783	1.6	100.0	46.1	39.0	63.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,200,000	229,783	229,783	1.6	100.0			
Alameda-Monte Grande.	13096500009	Ver.	04-2013 12-2016	59,338,224	12,000,000	247,038	247,038	2.0	100.0	64.6	20.0	69.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	247,038	247,038	2.0	100.0			
Modernización del Camino tipo C San Ángel - Agua Pinole.	13096500013	Ver.	06-2013 12-2015	75,035,086	15,000,000	0	0	0.0	0.0	57.0	22.8	58.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tlacotepec de Mejía - La Firmeza - El Arenal.	13096500014	Ver.	06-2013 12-2016	69,540,526	6,000,000	32,183	32,183	0.5	100.0	44.8	-12.6	24.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	32,183	32,183	0.5	100.0			
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés TuxtlaCatemaco y CosoleacaqueJáltipanAcayucan.Primera Etapa	13096500015	Ver.	06-2013 12-2017	1,609,734,372	317,580,449	211,905,024	210,413,176	66.2	99.2	26.4	19.1	30.3
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				317,580,449	202,905,485	201,413,637	63.4	99.2			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	8,999,539	8,999,539	0.0	100.0			
Ayahualulco - Rancho Nuevo	13096500016	Ver.	01-2014 12-2015	12,051,805	6,000,000	1,088	1,088	0.0	100.0	76.7	50.0	83.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	1,088	1,088	0.0	100.0			
La Sidra - Dos Ríos	13096500017	Ver.	01-2014 12-2016	27,520,000	6,000,000	1,488,272	1,488,272	24.8	100.0	51.4	14.1	51.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	1,488,272	1,488,272	24.8	100.0			
Ixtaquilitla - Malacatepec	13096500018	Ver.	01-2014 12-2015	23,327,063	6,000,000	56,912	56,912	0.9	100.0	55.1	23.2	55.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	56,912	56,912	0.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Teacalco - Alpatláhuac - Tlatelpa	13096500019	Ver.	01-2014 12-2015	18,115,698	6,000,000	56,800	56,800	0.9	100.0	74.8	29.9	74.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	56,800	56,800	0.9	100.0			
Vaquería - Coxoliltla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique)	13096500020	Ver.	01-2014 12-2016	47,150,446	9,000,000	8,181,305	8,181,305	90.9	100.0	46.3	15.8	46.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	8,181,305	8,181,305	90.9	100.0			
Cumbres de Aquila - La Lagunilla.	13096500021	Ver.	01-2014 12-2015	19,490,321	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	13096500022	Ver.	04-2014 12-2016	659,990,748	468,777,642	108,321,630	108,321,630	23.1	100.0	0.0	18.9	18.9
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				468,777,642	108,321,630	108,321,630	23.1	100.0			
Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	13096510002	Yuc.	08-2013 12-2016	1,873,730,811	514,782,383	380,168,203	380,168,203	73.8	100.0	74.8	12.7	27.0
	G-008-Derecho de Vía				0	14,336,971	14,336,971	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				514,782,383	365,831,232	365,831,232	71.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	13096520006	Zac.	05-2013 12-2016	78,558,454	8,000,000	14,935,586	14,935,586	186.6	100.0	92.6	7.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	14,935,586	14,935,586	186.6	100.0			
Modernización de la carretera Jerez -Tlaltenango (Primera Etapa)	13096520009	Zac.	07-2013 04-2015	538,269,742	0	16,522,728	16,522,728	0.0	100.0	91.1	8.9	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	16,522,728	16,522,728	0.0	100.0			
Entronque a Desnivel Noria de Gringos.	13096520012	Zac.	08-2013 12-2017	148,640,973	0	50,000	50,000	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	G-008-Derecho de Vía				0	50,000	50,000	0.0	100.0			
Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	13096520013	Zac.	08-2013 12-2018	814,612,584	100,000,000	60,909,829	60,909,829	60.9	100.0	11.4	6.1	11.5
	G-008-Derecho de Vía				0	275,000	275,000	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				100,000,000	54,635,763	54,635,763	54.6	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,999,066	5,999,066	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.	13096520014	Zac.	08-2013 12-2018	617,451,179	100,000,000	46,654,972	46,654,972	46.6	100.0	17.9	7.8	17.3
	G-008-Derecho de Vía				0	716,371	716,371	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				100,000,000	39,938,734	39,938,734	39.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,999,867	5,999,867	0.0	100.0			
PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA.	14092100005	Sin.	12-2014 12-2016	267,755,458	0	75,939,224	75,939,224	0.0	100.0	68.0	100.0	100.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	75,939,224	75,939,224	0.0	100.0			
Construcción del Tren Transpeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo.	14093110001	Varios	01-2014 12-2017	18,565,284,926	0	74,974,657	74,974,657	0.0	100.0	84.5	15.5	100.0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	74,974,657	74,974,657	0.0	100.0			
Apoyar el proyecto del Tren Rápido Querétaro-Cd. de México	14093110003	Qro.	09-2013 12-2017	45,061,541,063	1,998,407,200	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				1,998,407,200	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo)	14093110005	Jal.	05-2014 12-2017	11,793,088,077	0	19,187,903	19,187,903	0.0	100.0	0.0	12.0	12.0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					0	19,187,903	19,187,903	0.0	100.0			
CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz	14093110010	Mex.	08-2014 12-2018	11,991,348,955	587,210,493	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					587,210,493	0	0	0.0	0.0			
Proyecto Ferroviario Tepic Nayarit	14093110017	Nay.	01-2015 12-2017	1,070,580,784	250,000,000	0	0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					250,000,000	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos.	14095100005	BCS	07-2014 11-2016	48,000,000	15,000,000	14,217,065	14,217,065	94.7	100.0	48.3	21.4	48.2
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					15,000,000	14,217,065	14,217,065	94.7	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa	14095100006	Sin.	01-2015 12-2015	10,248,786	10,248,786	645,973	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					10,248,786	645,973	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca.	14095100007	Gro.	01-2015 12-2015	20,864,948	20,864,948	20,864,948	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					20,864,948	20,864,948	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa	14095100008	Sin.	01-2015 12-2015	29,962,548	29,962,548	29,962,548	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					29,962,548	29,962,548	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero	14095100009	Gro.	08-2015 07-2016	20,900,000	17,414,190	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					17,414,190	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Barra de San Simón	14095100015	Chis.	08-2014 12-2016	8,668,982	0	5,624,457	5,624,457	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				0	5,624,457	5,624,457	0.0	100.0				
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Chautengo	14095100016	Gro.	08-2014 12-2016	9,375,355	0	1,602,798	1,602,798	0.0	100.0	99.0	26.3	26.3
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				0	1,602,798	1,602,798	0.0	100.0				
E.C ((Aguascalientes - Calvillo) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo.	14096210001	Ags.	02-2014 12-2016	5,200,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					5,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos).	14096210004	Ags.	02-2014 12-2016	20,800,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	97.5	100.0	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Las Adjuntas- La Tinajuela.	14096210005	Ags.	02-2014 12-2015	6,948,487	0	37,726	37,726	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	37,726	37,726	0.0	100.0			
Puerta del Muerto - E.C. (La Punta- Valle de las Delicias).	14096210006	Ags.	02-2014 12-2015	9,430,089	0	255,884	255,884	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	255,884	255,884	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Jarillas-Carrillo Puerto, Tr: Jarillas-Lím. Edos.	14096210007	Ags.	04-2014 12-2015	7,692,967	0	201,977	201,977	0.0	100.0	34.7	65.3	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	201,977	201,977	0.0	100.0			
Mesillas - El Tepetate, Tramo Mesillas - Limite de Estados.	14096210008	Ags.	04-2014 12-2015	10,960,411	0	623,353	623,353	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	623,353	623,353	0.0	100.0			
Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr. a San Bartolo.	14096210009	Ags.	05-2014 12-2016	87,890,085	0	43,736,161	43,736,161	0.0	100.0	0.0	70.0	70.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	43,736,161	43,736,161	0.0	100.0			
Las Flores-Jesús Terán.	14096210010	Ags.	06-2014 12-2016	20,576,620	11,000,000	340,793	340,793	3.0	100.0	100.0	50.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	340,793	340,793	3.0	100.0			
El Salero-Cosío.	14096210011	Ags.	06-2014 12-2015	16,378,576	0	3,968,682	3,968,682	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,968,682	3,968,682	0.0	100.0			
Acceso al Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA)	14096210012	Ags.	01-2015 12-2016	37,452,550	25,000,000	337,648	337,648	1.3	100.0	0.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	G-008-Derecho de Vía			0	274,232	274,232	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			25,000,000	63,416	63,416	0.2	100.0				
El Novillo - Villa Juárez.	14096210013	Ags.	09-2014 12-2016	79,618,077	30,000,000	0	0	0.0	0.0	46.2	35.7	35.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	0	0	0.0	0.0				
Nodo Pemex	14096220002	BC	01-2015 12-2016	140,100,000	122,305,000	42,177,170	42,177,170	34.4	100.0	0.0	48.0	48.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			122,305,000	42,177,170	42,177,170	34.4	100.0				
Vialidades del Municipio de Los Cabos.	14096230001	BCS	06-2014 12-2015	193,417,433	55,958,676	0	0	0.0	0.0	40.3	89.7	89.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			55,958,676	0	0	0.0	0.0				
Vialidades Del Municipio De La Paz.	14096230002	BCS	07-2014 12-2015	174,691,931	61,314,826	0	0	0.0	0.0	43.8	96.7	96.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			61,314,826	0	0	0.0	0.0				
Vialidades Del Municipio De Loreto.	14096230003	BCS	07-2014 12-2015	52,136,628	20,142,550	0	0	0.0	0.0	48.4	99.8	99.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,142,550	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Vialidades Del Municipio De Mulegé.	14096230004	BCS	07-2014 12-2015	84,576,036	39,983,228	0	0	0.0	0.0	58.8	99.1	99.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				39,983,228	0	0	0.0	0.0			
Vialidades del Municipio de Comondú.	14096230005	BCS	07-2014 12-2015	193,485,582	96,600,720	25,093	25,093	0.0	100.0	66.6	79.6	79.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				96,600,720	25,093	25,093	0.0	100.0			
Entronque Dzitbalché	14096240001	Camp.	01-2015 12-2015	77,534,776	64,061,169	88,544,329	88,544,329	138.2	100.0	0.0	98.0	98.0
	G-008-Derecho de Vía				0	593,826	593,826	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				64,061,169	87,950,503	87,950,503	137.2	100.0			
Entronque Tenabó III	14096240002	Camp.	01-2015 12-2016	77,626,722	0	656,193	656,193	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	656,193	656,193	0.0	100.0			
La Peña Boquillas del Carmen.	14096250003	Coah.	01-2015 12-2018	260,000,000	100,000,000	181,571	181,571	0.1	100.0	32.2	35.7	35.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				100,000,000	181,571	181,571	0.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación de camino a Ejido Morelos.	14096250004	Coah.	01-2015 12-2016	52,800,000	29,000,000	204,177	204,177	0.7	100.0	45.4	63.6	63.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				29,000,000	204,177	204,177	0.7	100.0			
E.C. (Caté - Pichucalco) - La Lagunita.	14096270002	Chis.	02-2014 12-2016	8,338,184	5,000,000	0	0	0.0	0.0	53.6	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. Jaritas-Ejido Simón Bolívar-Ejido Nueva Independencia, E.C. (Jaritas Emiliano Zapata).	14096270003	Chis.	03-2014 12-2016	22,134,189	3,000,000	6,319,986	6,319,986	210.6	100.0	100.0	0.0	79.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	6,319,986	6,319,986	210.6	100.0			
E.C. 15 De Septiembre-Tierra Y Libertad-Ejido Lucio Cabañas-3 Hermanos-Pino Suárez-15 De Abril.	14096270004	Chis.	03-2014 12-2015	50,972,113	10,000,000	1,453,464	1,453,464	14.5	100.0	53.6	0.0	29.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	1,453,464	1,453,464	14.5	100.0			
Ejido Pedernal-Ranchería Buenavista	14096270007	Chis.	03-2014 12-2016	14,616,000	7,000,000	647,548	647,548	9.2	100.0	67.5	0.0	19.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	647,548	647,548	9.2	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino Rural Ejido Río Arcotete, E. C. (Tenejapa - San Cristobal)	14096270008	Chis.	03-2014 12-2015	10,340,010	5,000,000	0	0	0.0	0.0	51.7	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
E.C. San Cristóbal - Saclamanton Subtramos Barrio Pachintik.	14096270010	Chis.	03-2014 12-2015	14,393,294	6,000,000	0	0	0.0	0.0	83.3	0.0	41.7
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	0	0	0.0	0.0		
Frontera Comalapa-Chicomosuelo-Bellavista.	14096270011	Chis.	03-2014 12-2016	53,974,852	10,000,000	815,858	815,858	8.1	100.0	45.5	0.0	18.9
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	815,858	815,858	8.1	100.0		
Camino Rural La Lagunita, E. C. (Pozo Colorado - San Cristobal)	14096270012	Chis.	03-2014 12-2015	11,394,691	5,000,000	0	0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
El Jobo-El Carrizal	14096270013	Chis.	03-2014 12-2015	27,421,707	0	2,279,307	2,279,307	0.0	100.0	19.6	0.0	19.6
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	2,279,307	2,279,307	0.0	100.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino Rural San Antonio Las Rosas, E. C. (Candelaria - San Cristobal)	14096270015	Chis.	03-2014 12-2016	8,700,000	2,000,000	1,193,478	1,193,478	59.6	100.0	50.0	0.0	33.3
					2,000,000	1,193,478	1,193,478	59.6	100.0			
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
San Jerónimo Tulija.	14096270016	Chis.	03-2014 12-2016	43,552,123	10,000,000	0	0	0.0	0.0	35.8	0.0	7.4
					10,000,000	0	0	0.0	0.0			
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
Tuxtla- Ej. Emiliano Zapata.	14096270017	Chis.	03-2014 12-2015	23,988,823	0	2,017,651	2,017,651	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0
					0	2,017,651	2,017,651	0.0	100.0			
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
Chilon - Tzajala.	14096270018	Chis.	03-2014 12-2018	140,334,615	10,000,000	238,034	238,034	2.3	100.0	11.7	0.0	1.8
					10,000,000	238,034	238,034	2.3	100.0			
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
Cd. Cuauhtémoc- Pacayal Frontera.	14096270019	Chis.	04-2014 12-2016	60,571,778	10,000,000	4,546,651	4,546,651	45.4	100.0	74.3	0.0	39.6
					10,000,000	4,546,651	4,546,651	45.4	100.0			
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
Camino Rural (Pacú- La Ciénega).	14096270020	Chis.	04-2014 12-2016	69,567,586	0	883,399	883,399	0.0	100.0	4.3	0.0	4.3

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					0	883,399	883,399	0.0	100.0			
Chicomosuelo - Siltepec.	14096270021	Chis.	04-2014 12-2018	209,902,203	0	2,879,019	2,879,019	0.0	100.0	5.7	0.0	5.7
					0	2,879,019	2,879,019	0.0	100.0			
Camino Rural (Suchiapa - San Luis).	14096270022	Chis.	04-2014 12-2015	18,363,858	0	712,586	712,586	0.0	100.0	13.5	0.0	13.5
					0	712,586	712,586	0.0	100.0			
Camino Yalchitom E.C: F.R. Serrano.	14096270023	Chis.	04-2014 12-2015	26,449,746	16,000,000	0	0	0.0	0.0	72.6	0.0	0.0
					16,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino Rural Ejido Dos Lagunas, E. C. (Ocosingo - San Cristobal)	14096270024	Chis.	04-2014 12-2015	23,988,823	0	2,305,838	2,305,838	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0
					0	2,305,838	2,305,838	0.0	100.0			
Los Toros (Esperanza-Francisco I. Madero).	14096270028	Chis.	04-2014 12-2016	32,054,031	16,000,000	4,137,035	4,137,035	25.8	100.0	73.8	1.9	38.7
					16,000,000	4,137,035	4,137,035	25.8	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortines	14096270029	Chis.	04-2014 12-2015	35,983,235	10,000,000	3,692,377	3,692,377	36.9	100.0	56.7	0.0	16.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	3,692,377	3,692,377	36.9	100.0			
Camino Rural Corazón De María, E. C. (Ocosingo - San Cristóbal).	14096270031	Chis.	04-2014 12-2015	34,395,009	5,000,000	0	0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
San José Buena Vista- E.C. (Internacional-San Cristóbal De Las Casas-Tuxtla-Comitán).	14096270032	Chis.	05-2014 12-2015	24,708,488	5,000,000	0	0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Palenque-Catazajá,	14096270033	Chis.	01-2015 12-2016	465,300,450	300,000,000	56,399,099	56,399,099	18.7	100.0	0.0	6.3	6.3
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				300,000,000	46,360,049	46,360,049	15.4	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	10,039,050	10,039,050	0.0	100.0			
E.C. Luis Espinosa - La Laguna.	14096270034	Chis.	07-2014 12-2016	29,034,748	5,000,000	0	0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Puente Vehicular Camino A Sta. Martha.	14096270035	Chis.	09-2014 12-2016	11,374,011	8,000,000	6,543,044	6,543,044	81.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	6,543,044	6,543,044	81.7	100.0			
Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.	14096280001	Chih.	02-2014 12-2018	365,622,754	50,000,000	702,714	702,714	1.4	100.0	17.2	11.8	20.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	702,714	702,714	1.4	100.0			
San Juan de Guadalupe La Escalera	14096300001	Dgo.	01-2014 12-2017	124,080,121	10,000,000	3,339,793	3,339,793	33.3	100.0	29.6	12.0	34.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	3,339,793	3,339,793	33.3	100.0			
Simón Bolívar - Oriente Aguanaval.	14096300002	Dgo.	04-2014 12-2018	141,947,658	10,000,000	2,496,649	2,496,649	24.9	100.0	11.9	10.5	15.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	2,496,649	2,496,649	24.9	100.0			
Paso Superior Vehicular Getsemaní	14096300003	Dgo.	01-2015 12-2015	49,000,000	49,000,000	33,945,433	33,945,433	69.2	100.0	0.0	40.0	40.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				49,000,000	33,945,433	33,945,433	69.2	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de Camino a Grutas del Rosario.	14096300004	Dgo.	01-2015 12-2016	47,520,000	10,000,000	230,728	230,728	2.3	100.0	19.2	19.2	19.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	230,728	230,728	2.3	100.0			
Modernización de Camino Cuesta de Peñones-Cerro Colorado.	14096310001	Gto.	02-2014 12-2015	5,681,762	0	1,523,434	1,523,434	0.0	100.0	100.0	-7.6	92.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,523,434	1,523,434	0.0	100.0			
CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA.	14096310002	Gto.	02-2014 12-2016	18,314,226	0	17,351	17,351	0.0	100.0	70.5	0.0	70.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	17,351	17,351	0.0	100.0			
Camino: Mogote de Reyes.	14096310003	Gto.	02-2014 12-2016	13,152,493	7,982,488	131,929	131,929	1.6	100.0	100.0	-5.0	95.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,982,488	131,929	131,929	1.6	100.0			
San Isidro - Los Hornos.	14096310004	Gto.	02-2014 12-2015	7,238,007	0	61,691	61,691	0.0	100.0	100.0	-15.8	84.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	61,691	61,691	0.0	100.0			
La Muralla Del Cadillal- El Guaje.	14096310005	Gto.	02-2014 12-2016	23,823,383	17,419,377	121,850	121,850	0.6	100.0	100.0	69.0	98.5

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				17,419,377	121,850	121,850	0.6	100.0			
Corral de Piedras de Arriba Clavellinas.	14096310007	Gto.	04-2014 12-2016	33,394,400	29,000,000	219,237	219,237	0.7	100.0	88.8	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				29,000,000	219,237	219,237	0.7	100.0			
Libramiento Sur.	14096310011	Gto.	07-2014 12-2015	24,299,024	0	9,545,730	9,545,730	0.0	100.0	58.4	0.0	58.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,545,730	9,545,730	0.0	100.0			
Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso	14096310013	Gto.	07-2014 12-2016	232,650,225	102,378,135	282,206	282,206	0.2	100.0	39.3	71.9	71.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				102,378,135	282,206	282,206	0.2	100.0			
La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.	14096310014	Gto.	07-2014 12-2018	187,592,598	0	6,734,598	6,734,598	0.0	100.0	3.6	0.0	3.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	6,734,598	6,734,598	0.0	100.0			
Boulevard Guadalupe Victoria	14096310016	Gto.	07-2014 12-2016	21,811,557	0	2,434,998	2,434,998	0.0	100.0	37.0	0.0	37.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,434,998	2,434,998	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Silao-San Felipe	14096310017	Gto.	01-2015 12-2018	1,550,997,364	43,840,483	8,580,674	8,580,674	19.5	100.0	0.0	0.0	0.0
	G-008-Derecho de Vía				0	919,181	919,181	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				43,840,483	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	7,661,493	7,661,493	0.0	100.0			
Santa Rosa-San Miguel.	14096320001	Gro.	01-2014 12-2016	22,189,661	10,000,000	9,993,216	9,993,216	99.9	100.0	77.0	27.0	66.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,993,216	9,993,216	99.9	100.0			
Modernización Del Camino Tenexpa-La Vinata.	14096320003	Gro.	01-2014 12-2016	21,341,781	16,000,000	13,530,958	13,530,958	84.5	100.0	60.5	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,000,000	13,530,958	13,530,958	84.5	100.0			
Modernización De La Carretera Copalillo-Cascalotes.	14096320004	Gro.	01-2014 12-2016	23,389,103	10,000,000	9,958,810	9,958,810	99.5	100.0	35.9	51.3	51.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,958,810	9,958,810	99.5	100.0			
E.C.F (México-Acapulco)-La Sierrita.	14096320005	Gro.	01-2014 12-2015	16,192,455	0	1,295,510	1,295,510	0.0	100.0	62.2	37.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,295,510	1,295,510	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación Del Camino Mayanalan-Santa Cruz.	14096320006	Gro.	01-2014 12-2016	27,566,467	10,000,000	9,994,986	9,994,986	99.9	100.0	70.9	31.2	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,994,986	9,994,986	99.9	100.0			
Modernización Del Camino E.C. (Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas) Troncal A Chutla.	14096320008	Gro.	01-2014 12-2016	18,066,065	15,000,000	12,381,651	12,381,651	82.5	100.0	74.4	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,381,651	12,381,651	82.5	100.0			
Modernización Del Camino El Ranchito - Tasajeras.	14096320010	Gro.	01-2014 12-2015	25,270,984	0	662,373	662,373	0.0	100.0	36.2	0.0	36.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	662,373	662,373	0.0	100.0			
E.C. ( Cayaco - Horquetas ) - San José Guatemala.	14096320011	Gro.	02-2014 12-2015	19,249,910	11,000,000	10,754,950	10,754,950	97.7	100.0	90.2	63.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	10,754,950	10,754,950	97.7	100.0			
Modernización Del Crucero Ixcapuzalco-Tlalpexco.	14096320013	Gro.	01-2014 12-2016	78,880,000	30,000,000	29,988,983	29,988,983	99.9	100.0	52.9	33.1	55.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	29,988,983	29,988,983	99.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización Del Camino Carrizal-Zapote.	14096320015	Gro.	01-2014 12-2016	48,639,408	15,000,000	12,136,595	12,136,595	80.9	100.0	23.5	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,136,595	12,136,595	80.9	100.0			
Modernización E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla	14096320017	Gro.	01-2014 12-2018	233,353,344	20,000,000	16,913,687	16,913,687	84.5	100.0	10.8	6.9	11.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	16,913,687	16,913,687	84.5	100.0			
Modernización Del Camino Rural A Barrio De Lozano-Localidad Las Palmas.	14096320018	Gro.	01-2014 12-2016	74,965,072	15,000,000	14,992,674	14,992,674	99.9	100.0	32.0	20.0	32.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,992,674	14,992,674	99.9	100.0			
Modernización Del Camino E.C. (Tlapa Marquelia) Colombia De Guadalupe-Mesón De Ixtláhuac.	14096320019	Gro.	01-2014 12-2016	74,965,072	15,000,000	14,952,808	14,952,808	99.6	100.0	16.8	20.0	20.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,952,808	14,952,808	99.6	100.0			
Modernización De La Carretera Oxtotitlán - Tlanipatlán De Las Limas.	14096320021	Gro.	02-2014 12-2016	64,769,822	15,000,000	14,351,134	14,351,134	95.6	100.0	31.5	18.5	30.6

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					15,000,000	14,351,134	14,351,134	95.6	100.0			
Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla.	14096320022	Gro.	03-2014 12-2016	61,171,500	10,000,000	9,930,636	9,930,636	99.3	100.0	37.2	8.8	32.4
					10,000,000	9,930,636	9,930,636	99.3	100.0			
E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala.	14096320023	Gro.	03-2014 12-2016	37,813,417	0	1,906,666	1,906,666	0.0	100.0	43.5	0.0	43.5
					0	1,906,666	1,906,666	0.0	100.0			
Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote.	14096320025	Gro.	03-2014 12-2018	209,902,204	15,000,000	22,758,313	22,758,313	151.7	100.0	17.4	7.1	18.6
					15,000,000	22,758,313	22,758,313	151.7	100.0			
Construccion Del Puente Vehicular, Tramo Juchitan El Cerrito.	14096320027	Gro.	03-2014 12-2016	30,813,230	20,000,000	13,813,305	13,813,305	69.0	100.0	45.0	100.0	100.0
					20,000,000	13,813,305	13,813,305	69.0	100.0			
Puente Vehicular Paso Del Monte Sobre La Carretera Tlapa-Marquelia, Rancho Acevedo.	14096320028	Gro.	03-2014 12-2015	23,782,023	0	598,243	598,243	0.0	100.0	75.0	25.0	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	598,243	598,243	0.0	100.0				
Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo.	14096320029	Gro.	04-2014 12-2018	224,295,497	15,000,000	14,987,169	14,987,169	99.9	100.0	9.1	4.0	6.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,987,169	14,987,169	99.9	100.0			
E.C. (Xochihuehuetlán-Tecomatlán) - Tepetlapa.	14096320030	Gro.	06-2014 12-2016	45,208,758	19,000,000	19,154,461	19,154,461	100.8	100.0	38.6	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				19,000,000	19,154,461	19,154,461	100.8	100.0			
Puente Santa María En El Km 6 De La Carretera Tecpan-Santa María-Lacaña.	14096320031	Gro.	07-2014 12-2015	13,442,013	0	1,908,651	1,908,651	0.0	100.0	18.9	81.1	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,908,651	1,908,651	0.0	100.0			
Modernización Del Cerro Del Vigia-Riscalillo-Playa Larga.	14096320032	Gro.	07-2014 12-2016	26,987,426	15,000,000	14,645,525	14,645,525	97.6	100.0	44.4	16.4	16.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,645,525	14,645,525	97.6	100.0			
Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán.	14096320033	Gro.	06-2014 12-2020	265,676,219	10,000,000	9,990,469	9,990,469	99.9	100.0	3.2	3.4	3.4

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,990,469	9,990,469	99.9	100.0				
Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo	14096330001	Hgo.	01-2014 12-2016	41,980,441	0	218,293	218,293	0.0	100.0	28.6	0.0	28.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	218,293	218,293	0.0	100.0			
Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan	14096330002	Hgo.	01-2014 12-2016	30,885,610	15,375,000	14,591,429	14,591,429	94.9	100.0	75.7	37.9	74.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,375,000	14,591,429	14,591,429	94.9	100.0			
Acceso a Tuzancoac.	14096330005	Hgo.	01-2014 12-2017	169,720,925	20,000,000	22,418,578	22,418,578	112.0	100.0	13.4	2.6	5.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	22,418,578	22,418,578	112.0	100.0			
Cuesta Colorada - La Cienega.	14096330006	Hgo.	01-2014 12-2016	62,060,000	25,881,000	26,483,092	26,483,092	102.3	100.0	57.5	21.5	32.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,881,000	26,483,092	26,483,092	102.3	100.0			
Patria Nueva-Ejido El Mezquital, Santiago De Anaya.	14096330007	Hgo.	01-2014 12-2016	36,965,536	0	61,093	61,093	0.0	100.0	13.3	0.0	13.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	61,093	61,093	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros	14096330008	Hgo.	01-2014 12-2016	25,850,025	0	136,884	136,884	0.0	100.0	88.9	11.1	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	136,884	136,884	0.0	100.0			
Orizabita - Los Arcos.	14096330010	Hgo.	02-2014 12-2016	12,097,812	4,300,000	2,071,360	2,071,360	48.1	100.0	26.7	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,300,000	2,071,360	2,071,360	48.1	100.0			
Paredes Remedios - Durazno - San Juanico.	14096330011	Hgo.	02-2014 12-2016	17,867,537	4,400,000	4,377,062	4,377,062	99.4	100.0	58.3	58.3	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,400,000	4,377,062	4,377,062	99.4	100.0			
Modernización del camino rural Metztitlán - Zoquizoquipan.	14096330012	Hgo.	03-2014 12-2016	64,170,102	10,000,000	10,395,267	10,395,267	103.9	100.0	36.1	9.4	30.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,395,267	10,395,267	103.9	100.0			
Cocinillas - Tecocomulco de Juárez.	14096330013	Hgo.	03-2014 12-2016	68,761,067	10,000,000	10,526,923	10,526,923	105.2	100.0	36.4	7.5	32.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,526,923	10,526,923	105.2	100.0			
San Clemente - Palacios.	14096330015	Hgo.	07-2014 12-2016	13,793,573	5,000,000	4,959,155	4,959,155	99.1	100.0	43.5	24.8	24.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					5,000,000	4,959,155	4,959,155	99.1	100.0			
La Misión - Puerto de los Naranjos	14096330016	Hgo.	01-2015 12-2018	37,700,000	10,000,000	8,244,226	8,244,226	82.4	100.0	23.1	15.4	15.4
					10,000,000	8,244,226	8,244,226	82.4	100.0			
San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa.	14096330017	Hgo.	08-2014 12-2017	128,216,124	10,000,000	9,924,876	9,924,876	99.2	100.0	6.0	4.0	4.0
					10,000,000	9,924,876	9,924,876	99.2	100.0			
Distribuidor Vial La Huasteca	14096330020	Hgo.	07-2015 12-2016	144,760,140	20,000,000	223,369	223,369	1.1	100.0	0.0	0.0	0.0
					20,000,000	223,369	223,369	1.1	100.0			
Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000.	14096340001	Jal.	01-2014 12-2017	310,445,358	124,420,421	66,532,979	66,532,979	53.4	100.0	44.0	10.0	20.0
					0	968,108	968,108	0.0	100.0			
					124,420,421	65,564,871	65,564,871	52.6	100.0			
PASO INFERIOR VEHICULAR PIV- TECHNOLOGY PARK	14096340002	Jal.	05-2014 12-2015	71,966,470	0	85,193,604	85,193,603	0.0	99.9	0.0	86.0	86.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	85,193,604	85,193,603	0.0	99.9				
Paso de los Arrieros - Epeche Grande.	14096340003	Jal.	06-2014 12-2016	28,715,000	15,000,000	102,386	102,386	0.6	100.0	54.7	75.5	75.5
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	102,386	102,386	0.6	100.0				
Capilla de Milpillias - E. C. Fed. 80.	14096340005	Jal.	07-2014 12-2016	31,020,030	10,000,000	11,628	11,628	0.1	100.0	58.8	63.5	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	11,628	11,628	0.1	100.0				
Ciudad Guzmán - El Grullo.	14096340006	Jal.	06-2014 12-2018	449,790,435	30,000,000	9,246,792	9,246,792	30.8	100.0	16.2	8.6	13.2
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	9,246,792	9,246,792	30.8	100.0				
Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja.	14096340007	Jal.	07-2014 12-2016	30,325,181	10,000,000	80,763	80,763	0.8	100.0	31.1	57.3	57.3
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	80,763	80,763	0.8	100.0				
Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - cruce El Ranchito	14096340008	Jal.	07-2015 12-2016	31,357,404	15,000,000	102,836	102,836	0.6	100.0	29.0	40.0	40.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	102,836	102,836	0.6	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de Camino Ameca - La Calera.	14096340009	Jal.	01-2015 12-2016	13,100,000	13,000,000	30,998	30,998	0.2	100.0	78.1	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	30,998	30,998	0.2	100.0			
Libramiento Carretera Nextipac.	14096340010	Jal.	09-2014 12-2016	100,000,000	48,000,000	552,136	552,136	1.1	100.0	94.8	82.5	82.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				48,000,000	552,136	552,136	1.1	100.0			
Cieneguillas de Guadalupe - El Estanco.	14096350004	Mex.	02-2014 12-2015	32,271,171	5,000,000	96,462	96,462	1.9	100.0	14.0	14.0	14.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	96,462	96,462	1.9	100.0			
E.C.F. México Núm. 15 (El Yukón)- San Agustín Poteje Sur.	14096350005	Mex.	02-2014 12-2015	5,480,205	5,300,000	103,373	103,373	1.9	100.0	100.0	88.0	88.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,300,000	103,373	103,373	1.9	100.0			
San Lorenzo Toxico - San Francisco Ixtlahuaca.	14096350007	Mex.	02-2014 12-2015	13,447,183	4,000,000	78,214	78,214	1.9	100.0	20.8	20.8	20.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	78,214	78,214	1.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Paso Superior Vehicular en la Avenida Camino Real, de San Mateo al cruce con el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan.	14096350008	Mex.	03-2014 12-2015	132,422,069	0	16,377,265	16,377,265	0.0	100.0	98.0	2.0	100.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					0	16,377,265	16,377,265	0.0	100.0			
Construcción de Puente vehicular sobre Río Lerma en la comunidad de Jalpa de Dolores en el municipio de Ixtlahuaca.	14096350010	Mex.	04-2014 12-2015	13,422,157	5,000,000	96,907	96,907	1.9	100.0	0.1	89.7	89.7
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					5,000,000	96,907	96,907	1.9	100.0			
Calle De La Rosa.	14096350012	Mex.	04-2014 12-2015	7,925,272	4,500,000	86,286	86,286	1.9	100.0	62.5	44.7	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					4,500,000	86,286	86,286	1.9	100.0			
Libramiento Poniente (San Juan De Las Huertas-Santa María Del Monte-Papelera.	14096350013	Mex.	03-2014 12-2016	18,612,018	4,000,000	173,133	173,133	4.3	100.0	75.7	18.0	75.7
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					4,000,000	173,133	173,133	4.3	100.0			
E.C. (San Andrés Nicolás Bravo - Malinalco) - Noxtepec de Zaragoza.	14096350014	Mex.	04-2014 12-2015	20,390,500	6,000,000	590,794	590,794	9.8	100.0	58.8	29.4	58.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	590,794	590,794	9.8	100.0				
Vialidades del Municipio de Toluca Norte-P.	14096350015	Mex.	05-2014 12-2015	41,367,647	45,700,000	12,080,236	12,080,236	26.4	100.0	72.6	27.4	70.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				45,700,000	12,080,236	12,080,236	26.4	100.0			
San Lucas - Ocopulco.	14096350016	Mex.	04-2014 12-2015	18,818,596	5,000,000	91,531	91,531	1.8	100.0	81.2	71.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	91,531	91,531	1.8	100.0			
Camino Real, Tepetitlan.	14096350018	Mex.	04-2014 12-2015	7,941,128	3,000,000	608,339	608,339	20.2	100.0	93.8	37.5	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	608,339	608,339	20.2	100.0			
Pavimentación De La Calle Buenavista.	14096350021	Mex.	05-2014 12-2015	5,480,205	4,500,000	0	0	0.0	0.0	65.4	-16.5	32.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,500,000	0	0	0.0	0.0			
Atacomulco-El Oro-Tamascalcingo, Tr: E.C (Atacomulco-El Oro)-Tamascalcingo.	14096350022	Mex.	05-2014 12-2015	8,272,008	25,000,000	1,642,397	1,642,397	6.5	100.0	99.4	0.6	8.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	1,642,397	1,642,397	6.5	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Camino Yucatán en la Colonia San Juan Tlalpizahuac, en Valle de Chalco (Lateral de la autopista a Av. Agricultura).	14096350023	Mex.	05-2014 12-2015	3,105,105	0	75,012	75,012	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
					0	75,012	75,012	0.0	100.0				
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
Tepetlixpa - San Isidro - P.S.V. Libramiento (Amecameca - Cuautla)	14096350025	Mex.	06-2014 12-2015	5,806,950	3,000,000	55,504	55,504	1.8	100.0	46.3	100.0	100.0	
					3,000,000	55,504	55,504	1.8	100.0				
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
Xala- Santa Ana	14096350027	Mex.	01-2015 12-2015	9,312,000	7,000,000	131,433	131,433	1.8	100.0	56.7	100.0	100.0	
					7,000,000	131,433	131,433	1.8	100.0				
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
Pavimentación de los caminos San Martín-San Miguel y Bejucos a Palmar Chico (primera etapa) Municipio de Amatepec, Edo. De México	14096350029	Mex.	01-2015 12-2015	35,601,989	35,600,000	693,730	693,730	1.9	100.0	56.2	56.2	56.2	
					35,600,000	693,730	693,730	1.9	100.0				
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales												
Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.	14096350032	Mex.	08-2014 12-2017	723,800,700	202,075,472	84,778,890	84,778,890	41.9	100.0	0.0	12.0	12.0	

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	G-008-Derecho de Vía			0	861,623	861,623	0.0	100.0				
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			202,075,472	83,917,267	83,917,267	41.5	100.0				
CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	14096350033	Mex.	01-2015 12-2015	20,000,000	20,000,000	371,908	371,908	1.8	100.0	89.2	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	371,908	371,908	1.8	100.0				
Construir en coordinación con el Municipio en una primera Etapa El Camino Real de Tierra de Adentro	14096350034	Mex.	01-2015 12-2015	23,460,000	23,460,000	459,630	459,630	1.9	100.0	76.5	76.5	76.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			23,460,000	459,630	459,630	1.9	100.0				
Caxboncuac Paraje-El Salto (Chapa De Mota).	14096350036	Mex.	09-2014 12-2016	10,700,000	5,000,000	91,100	91,100	1.8	100.0	42.1	42.1	42.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	91,100	91,100	1.8	100.0				
Circuito - El Rosal.	14096350039	Mex.	01-2015 12-2015	5,200,000	5,000,000	91,531	91,531	1.8	100.0	80.0	80.0	80.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	91,531	91,531	1.8	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Santa Rita - Rosa de Castilla.	14096360002	Mich.	02-2014 12-2015	27,401,027	8,000,000	4,825,042	4,825,042	60.3	100.0	50.0	26.8	26.8
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		8,000,000	4,825,042	4,825,042	60.3	100.0			
E.C. (Zitácuaro - Toluca) Km 89+000 - Boca de la Cañada - El Tigrito	14096360005	Mich.	03-2014 12-2015	15,297,011	0	1,590,216	1,590,216	0.0	100.0	21.0	0.0	21.1
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	1,590,216	1,590,216	0.0	100.0			
San Isidro - La Mojonera.	14096360006	Mich.	03-2014 12-2015	33,501,632	10,000,000	6,625,510	6,625,510	66.2	100.0	44.4	40.0	40.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	6,625,510	6,625,510	66.2	100.0			
El Pitayo-San Jose De Chila	14096360007	Mich.	03-2014 12-2016	21,507,221	8,479,000	10,027,732	10,027,732	118.2	100.0	100.0	42.5	96.4
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		8,479,000	10,027,732	10,027,732	118.2	100.0			
El Alcalde-Acatlán.	14096360008	Mich.	03-2014 12-2016	112,147,748	8,500,000	6,004,740	6,004,740	70.6	100.0	31.0	13.9	31.0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		8,500,000	6,004,740	6,004,740	70.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huerfano (Municipio De Senguio).	14096360009	Mich.	03-2014 12-2016	12,366,652	0	2,695,259	2,695,259	0.0	100.0	60.9	0.0	60.9
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	2,695,259	2,695,259	0.0	100.0			
Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo: Salida a Salamanca Salida a Quiroga.	14096360010	Mich.	04-2014 12-2015	537,680,520	20,000,000	89,997,239	89,997,239	449.9	100.0	100.0	3.0	95.0
K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras					20,000,000	89,997,239	89,997,239	449.9	100.0			
E.C.F Huetamo Zitacuaro Tramo Puerta De Chiripio-Ocuaro.	14096360011	Mich.	03-2014 12-2015	16,440,616	0	243,157	243,157	0.0	100.0	83.3	0.0	83.3
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	243,157	243,157	0.0	100.0			
E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaro.	14096360012	Mich.	03-2014 12-2016	27,501,027	10,000,000	6,210,915	6,210,915	62.1	100.0	100.0	41.8	100.0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					10,000,000	6,210,915	6,210,915	62.1	100.0			
La Guadalupe - Hoyo Del Aire.	14096360013	Mich.	05-2014 12-2016	27,421,707	0	4,195,112	4,195,112	0.0	100.0	54.9	0.0	54.9
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	4,195,112	4,195,112	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Guacamayas - Juntas De Chapacaricuaro.	14096360016	Mich.	04-2014 12-2015	19,894,179	0	5,362,116	5,362,116	0.0	100.0	60.5	0.0	60.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	5,362,116	5,362,116	0.0	100.0			
Pueblo Nuevo - La Arpita.	14096360017	Mich.	04-2014 12-2015	19,180,719	9,000,000	5,652,328	5,652,328	62.8	100.0	57.2	61.1	61.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	5,652,328	5,652,328	62.8	100.0			
San Juanico - Chucandirán.	14096360029	Mich.	05-2014 12-2016	16,378,576	1,500,000	987,973	987,973	65.8	100.0	10.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,500,000	987,973	987,973	65.8	100.0			
Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio).	14096360031	Mich.	06-2014 12-2016	15,000,000	7,000,000	2,123,213	2,123,213	30.3	100.0	66.7	37.7	37.7
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	2,123,213	2,123,213	30.3	100.0			
Libramiento Zinapecuaro.	14096360032	Mich.	05-2014 12-2015	39,581,558	10,000,000	4,240,134	4,240,134	42.4	100.0	45.4	15.3	15.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	4,240,134	4,240,134	42.4	100.0			
Construcción De Camino De Acceso Francisco Sarabia Del Km. 0.+0.0 Al Km. 1.374.	14096360038	Mich.	07-2014 12-2015	7,572,132	2,500,000	2,603,240	2,603,240	104.1	100.0	99.9	35.8	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					2,500,000	2,603,240	2,603,240	104.1	100.0			
Construcción De La Carretera De Cerritos De Pescadores.	14096360039	Mich.	07-2014 12-2016	8,983,401	3,300,000	5,238,626	5,238,626	158.7	100.0	92.5	52.8	100.0
La Capilla - La Lobera.	14096360040	Mich.	07-2014 12-2016	61,771,220	0	4,859,905	4,859,905	0.0	100.0	22.3	0.0	22.3
Comburindio Zirandaro y Puente Zirandaro.	14096360043	Mich.	07-2014 12-2015	36,190,035	0	2,422,422	2,422,422	0.0	100.0	11.7	0.0	11.7
(E.C. Ario - Santa Clara) - La Palma	14096360044	Mich.	08-2014 12-2016	51,079,649	6,000,000	4,746,927	4,746,927	79.1	100.0	21.0	16.0	16.0
Entronque San Sebastian Salida Periban(Libramiento).	14096360045	Mich.	09-2014 12-2015	15,510,015	0	637,508	637,508	0.0	100.0	56.0	0.0	56.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán.	14096370001	Mor.	01-2014 12-2016	26,156,825	5,000,000	4,496,215	4,495,352	89.9	99.9	37.6	16.7	40.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,496,215	4,495,352	89.9	99.9			
Marcelino Rodríguez - Cayehuacán.	14096370002	Mor.	01-2014 12-2016	19,728,739	7,000,000	6,475,102	6,475,102	92.5	100.0	24.0	51.9	63.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,475,102	6,475,102	92.5	100.0			
E.C.F. ((Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano	14096370003	Mor.	01-2014 12-2017	45,000,000	10,000,000	93,352	93,352	0.9	100.0	59.4	0.0	55.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	93,352	93,352	0.9	100.0			
E.C.F. (Cuernavaca - México - Segunda Privada Nacional) Carretera Nacional, Delegación Emiliano Zapata	14096370004	Mor.	01-2014 12-2015	7,617,676	0	307,701	307,701	0.0	100.0	90.0	10.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	307,701	307,701	0.0	100.0			
Moyotepec - Nopalera.	14096370005	Mor.	01-2015 12-2015	45,888,000	5,000,000	4,439,278	4,439,278	88.7	100.0	10.5	10.5	10.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,439,278	4,439,278	88.7	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Limón - Boca del Asadero.	14096380008	Nay.	01-2015 12-2015	22,000,000	15,000,000	163,860	163,860	1.0	100.0	55.6	55.6	55.6
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	163,860	163,860	1.0	100.0		
Modernización del Camino Tequilita - Cuastecomate.	14096380010	Nay.	01-2015 12-2016	34,560,000	6,500,000	72,496	72,496	1.1	100.0	25.0	25.0	25.0
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		6,500,000	72,496	72,496	1.1	100.0		
Apodaca - Cd. Juárez	14096390001	NL	02-2014 12-2016	346,264,894	20,000,000	2,209,880	2,209,880	11.0	100.0	21.7	8.2	13.5
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		20,000,000	2,209,880	2,209,880	11.0	100.0		
PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova.	14096390002	NL	01-2015 12-2015	336,358,596	325,298,134	81,661,323	81,661,323	25.1	100.0	0.0	70.4	70.4
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		325,298,134	81,661,323	81,661,323	25.1	100.0		
Tecomaxtlahuaca - Coicoyan De Las Flores,(Puente) Tram: del Km 0+000 al Km 43+000 Subtramo a modernizar del Km 30+500 al Km 40+300	14096400002	Oax.	04-2014 12-2016	65,324,438	41,600,000	49,215,164	49,215,163	118.3	99.9	100.0	37.3	78.1
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		41,600,000	49,215,164	49,215,163	118.3	99.9		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y-Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San José Llano Cieneguilla	14096400003	Oax.	05-2014 12-2016	48,840,010	14,000,000	11,901,046	11,901,045	85.0	99.9	41.7	26.0	46.9
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,000,000	11,901,046	11,901,045	85.0	99.9		
Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec-Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300	14096400004	Oax.	05-2014 12-2016	89,958,087	13,965,116	10,007,023	10,007,023	71.6	100.0	16.9	13.1	13.1
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,965,116	10,007,023	10,007,023	71.6	100.0		
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000	14096400008	Oax.	07-2014 12-2016	17,991,617	14,000,000	145,311	145,311	1.0	100.0	63.4	53.3	100.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,000,000	145,311	145,311	1.0	100.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000.	14096400012	Oax.	10-2014 12-2019	191,910,586	7,000,000	3,768,187	3,768,186	53.8	99.9	8.8	1.4	7.3	
					7,000,000	3,768,187	3,768,186	53.8	99.9				
Reyes de Vallarta - Ricardo Flores Magón	14096410002	Pue.	01-2014 12-2015	44,379,322	0	12,393,896	12,393,896	0.0	100.0	0.0	31.1	31.1	
					0	12,393,896	12,393,896	0.0	100.0				
Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera.	14096410010	Pue.	04-2014 12-2015	406,983,334	0	2,473,503	2,473,503	0.0	100.0	71.7	0.0	71.7	
					0	2,473,503	2,473,503	0.0	100.0				
Tepeojuma - El Astillero.	14096410015	Pue.	01-2015 12-2015	28,652,000	0	19,400,883	19,400,883	0.0	100.0	0.0	66.2	66.2	
					0	19,400,883	19,400,883	0.0	100.0				
Tilaco - Santa Inés.	14096420001	Qro.	02-2014 12-2015	55,836,054	15,000,000	156,030	156,030	1.0	100.0	50.0	24.4	24.4	
					15,000,000	156,030	156,030	1.0	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño.	14096420002	Qro.	03-2014 12-2016	38,981,838	20,000,000	9,141,359	9,141,359	45.7	100.0	100.0	50.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	9,141,359	9,141,359	45.7	100.0			
Libramiento Sur-Oriente Ruta Ezequiel Montes.	14096420004	Qro.	05-2014 12-2015	41,980,441	30,000,000	380,867	380,867	1.2	100.0	100.0	55.0	55.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	380,867	380,867	1.2	100.0			
Agua Zarca - La Peña.	14096420005	Qro.	06-2014 12-2016	48,600,000	27,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	13.9	13.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				27,000,000	0	0	0.0	0.0			
Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya.	14096420006	Qro.	07-2014 12-2017	87,000,000	40,000,000	3,095,896	3,095,896	7.7	100.0	100.0	61.7	95.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	3,095,896	3,095,896	7.7	100.0			
Modernización y Ampliación de camino Boxasní - La Nueva Unidad.	14096420007	Qro.	09-2014 12-2015	15,510,015	15,000,000	39,311	39,311	0.2	100.0	100.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	39,311	39,311	0.2	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Lázaro Cárdenas - Chacchoben.	14096430001	Q. Roo	05-2014 12-2016	40,499,751	20,000,000	330,687	330,687	1.6	100.0	67.4	42.9	67.4
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	330,687	330,687	1.6	100.0	
El Retiro-Salsipuedes	14096440001	SLP	01-2014 12-2016	12,656,172	1,000,000	1,057,959	1,057,959	105.7	100.0	15.7	18.3	18.3
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,000,000	1,057,959	1,057,959	105.7	100.0	
Est Moctezuma-Matanzas	14096440002	SLP	01-2014 12-2016	22,334,422	1,000,000	1,041,459	1,041,459	104.1	100.0	8.9	8.2	8.2
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,000,000	1,041,459	1,041,459	104.1	100.0	
E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna).	14096440004	SLP	02-2014 12-2016	59,382,678	20,000,000	18,850,267	18,850,267	94.2	100.0	69.4	43.4	61.9
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	18,850,267	18,850,267	94.2	100.0	
San Juan Capistrán-Enramadas 1 km.	14096440006	SLP	05-2014 12-2015	2,754,966	4,300,000	24,966	24,966	0.5	100.0	100.0	0.0	100.0
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,300,000	24,966	24,966	0.5	100.0	
Los Carrizos - Coaxtlán - Axtla	14096440010	SLP	01-2015 12-2017	99,320,000	2,000,000	1,829,764	1,829,764	91.4	100.0	2.6	1.7	1.7
						K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,000,000	1,829,764	1,829,764	91.4	100.0	

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tancanhuitz - Huehuetlan	14096440012	SLP	01-2015 12-2016	39,326,000	2,200,000	2,114,729	2,114,729	96.1	100.0	8.1	7.4	7.4
					2,200,000	2,114,729	2,114,729	96.1	100.0			
Chilares - La Maroma	14096440013	SLP	01-2015 12-2018	200,000,000	7,000,000	7,213,150	7,213,150	103.0	100.0	8.6	17.2	17.2
					7,000,000	7,213,150	7,213,150	103.0	100.0			
Agua hedionda - Tanlajás.	14096440014	SLP	01-2015 12-2017	68,640,000	1,500,000	1,396,739	1,396,739	93.1	100.0	3.0	1.5	1.5
					1,500,000	1,396,739	1,396,739	93.1	100.0			
Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama	14096450004	Sin.	03-2014 12-2016	6,237,094	1,600,000	0	0	0.0	0.0	25.9	94.1	100.0
					1,600,000	0	0	0.0	0.0			
Puente Vehicular Las Habitas.	14096450005	Sin.	03-2014 12-2016	20,680,020	0	3,589,372	3,589,372	0.0	100.0	34.8	26.8	61.5
					0	3,589,372	3,589,372	0.0	100.0			
Ernesto Coppel Campaña - Entronque Cerritos.	14096450007	Sin.	04-2014 12-2015	19,356,499	30,000,000	0	0	0.0	0.0	2.4	71.4	71.4
					30,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Chorohui - La 300.	14096450008	Sin.	05-2014 12-2015	36,834,838	5,200,000	130,077	130,077	2.5	100.0	15.7	97.6	97.6	
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,200,000	130,077	130,077	2.5	100.0				
Isla de la Piedra-Entronque Aeropuerto.	14096450011	Sin.	05-2014 12-2017	60,946,400	40,000,000	308,070	308,070	0.7	100.0	66.9	91.6	91.6	
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,000,000	308,070	308,070	0.7	100.0				
Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte.	14096450012	Sin.	05-2014 12-2017	90,677,751	0	3,845,019	3,845,019	0.0	100.0	9.3	0.0	9.3	
				K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,845,019	3,845,019	0.0	100.0				
PSV Entronque Entrada Sur Mazatlán.	14096450013	Sin.	01-2015 12-2017	120,000,000	0	94,354,645	94,354,645	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		94,354,645	94,354,645	0.0	100.0				
PSV Gabriel Leyva Solano, México - Nogales.	14096450014	Sin.	08-2014 12-2017	128,340,204	0	100,293,512	100,293,512	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	
				K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		100,293,512	100,293,512	0.0	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Pavimentación de vialidades del sector rural.	14096460002	Son.	05-2014 12-2015	15,923,615	50,000,000	0	0	0.0	0.0	3.1	96.9	96.9	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la carretera Paso por Bacum	14096460005	Son.	07-2014 12-2015	63,074,061	80,000,000	0	0	0.0	0.0	1.5	98.5	98.5	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				80,000,000	0	0	0.0	0.0				
Agua Prieta Bavispe.	14096460006	Son.	07-2014 12-2017	430,144,417	0	25,756,584	25,756,584	0.0	100.0	0.0	24.5	24.5	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	25,756,584	25,756,584	0.0	100.0				
Santana 2da. Sección A (El Belén).	14096470001	Tab.	02-2014 12-2015	15,716,815	4,500,000	66,275	66,275	1.4	100.0	93.2	6.8	99.0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,500,000	66,275	66,275	1.4	100.0				
Puente Santa Irene I: ubicada en el km 5+100 del Camino Rural Ej Santa Irene-E.C.F. (Matamoros-Reynosa).	14096480002	Tamps.	07-2014 12-2015	6,232,764	0	2,135,454	2,135,454	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,135,454	2,135,454	0.0	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Reconstrucción Del Ramal Santa Cruz Tetela.	14096490001	Tlax.	05-2014 12-2015	10,340,010	5,000,000	164,167	164,167	3.2	100.0	100.0	0.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	164,167	164,167	3.2	100.0			
Reconstrucción Del Ramal Zacamolpa.	14096490002	Tlax.	05-2014 12-2015	5,999,945	1,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	10.8	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,000,000	0	0	0.0	0.0			
Reconstrucción de la carretera vieja Ixtenco - Huamantla.	14096490003	Tlax.	05-2014 12-2015	25,689,860	10,000,000	194,194	194,194	1.9	100.0	51.3	41.4	59.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	194,194	194,194	1.9	100.0			
Yauhquemehcan - E.C. (Muños-Apizaco)	14096490006	Tlax.	07-2015 12-2015	32,636,131	12,000,000	233,975	233,975	1.9	100.0	55.6	55.6	55.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	233,975	233,975	1.9	100.0			
Construcción De Puente Vehicular.	14096490007	Tlax.	08-2014 12-2015	31,419,935	16,000,000	1,913,055	1,913,055	11.9	100.0	61.9	39.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,000,000	1,913,055	1,913,055	11.9	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Pavimentación del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan - Carretera Perimetral.	14096490008	Tlax.	10-2014 12-2015	32,881,232	5,000,000	97,963	97,963	1.9	100.0	25.0	25.0	25.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	97,963	97,963	1.9	100.0			
El Pedregal - Rincón de Capulapa.	14096500001	Ver.	01-2014 12-2016	46,778,205	0	25,673,149	25,673,149	0.0	100.0	66.3	-0.0	66.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	25,673,149	25,673,149	0.0	100.0			
Ciénega - Chilapa, incluye ramal a Rancho Nuevo.	14096500003	Ver.	01-2014 12-2016	71,966,469	0	1,615,359	1,615,359	0.0	100.0	20.8	0.0	20.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,615,359	1,615,359	0.0	100.0			
Frijolillo-El Telar-Agua Escondida-Cieneguilla-Pilancón	14096500004	Ver.	01-2014 12-2016	60,220,219	0	5,241,555	5,241,555	0.0	100.0	23.3	0.0	23.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	5,241,555	5,241,555	0.0	100.0			
Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla	14096500005	Ver.	01-2014 12-2016	29,986,029	0	6,722,256	6,722,256	0.0	100.0	44.8	0.0	44.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	6,722,256	6,722,256	0.0	100.0			
Ejido la Cuesta - Las Porfiadas.	14096500006	Ver.	01-2014 12-2016	14,839,982	0	1,238,849	1,238,849	0.0	100.0	80.1	19.9	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	1,238,849	1,238,849	0.0	100.0				
Tenampa - Colonia Ejidal.	14096500007	Ver.	01-2014 12-2015	27,227,315	0	3,471,084	3,471,084	0.0	100.0	43.0	0.0	43.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,471,084	3,471,084	0.0	100.0			
Tomatlán - Cruz Verde - Tecama.	14096500008	Ver.	01-2014 12-2016	39,943,459	0	1,459,065	1,459,065	0.0	100.0	45.0	0.0	45.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,459,065	1,459,065	0.0	100.0			
San Cristobal - Donato Guerra	14096500010	Ver.	02-2014 12-2016	14,993,015	0	2,190,667	2,190,667	0.0	100.0	19.6	80.4	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,190,667	2,190,667	0.0	100.0			
Tenixtepec - Cuiyachapa.	14096500011	Ver.	02-2014 12-2016	47,977,646	12,000,000	1,274,540	1,274,540	10.6	100.0	43.8	25.0	43.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	1,274,540	1,274,540	10.6	100.0			
Coyolito - Loma del Muerto	14096500012	Ver.	02-2014 12-2016	13,028,413	0	4,879,333	4,879,333	0.0	100.0	89.3	-17.9	71.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	4,879,333	4,879,333	0.0	100.0			
Boulevard a la Congregación de Barrillas, Primera Etapa.	14096500013	Ver.	03-2014 12-2015	43,651,699	20,000,000	7,169,411	7,169,411	35.8	100.0	77.5	3.8	45.7

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	7,169,411	7,169,411	35.8	100.0				
Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Comalteco - Poza Larga Miradores.	14096500015	Ver.	03-2014 12-2016	80,652,078	15,000,000	13,459,742	13,459,742	89.7	100.0	58.0	0.0	58.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,459,742	13,459,742	89.7	100.0			
Rancho Nuevo - El Conejo.	14096500019	Ver.	05-2014 12-2015	36,190,035	16,200,000	6,036,709	6,036,709	37.2	100.0	94.8	56.3	94.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,200,000	6,036,709	6,036,709	37.2	100.0			
Juan Rodríguez Clara - Libertad y Progreso.	14096500020	Ver.	05-2014 12-2016	21,507,221	10,000,000	2,102,964	2,102,964	21.0	100.0	30.7	50.0	65.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	2,102,964	2,102,964	21.0	100.0			
Nuevo Morelos Vasconcelos.	14096500023	Ver.	06-2014 12-2017	147,862,143	15,000,000	3,186,872	3,186,872	21.2	100.0	13.6	13.8	20.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	3,186,872	3,186,872	21.2	100.0			
Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.	14096500024	Ver.	06-2014 12-2017	87,352,404	10,000,000	3,631,762	3,631,762	36.3	100.0	24.3	10.4	24.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	3,631,762	3,631,762	36.3	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Candelaria - Tlaltengo.	14096500025	Ver.	07-2014 12-2016	19,041,128	12,000,000	4,313,891	4,313,891	35.9	100.0	54.4	45.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	4,313,891	4,313,891	35.9	100.0			
Xico - Tonalaco.	14096500026	Ver.	06-2014 12-2017	125,941,322	10,000,000	9,674,686	9,674,686	96.7	100.0	30.1	8.7	30.1
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,674,686	9,674,686	96.7	100.0			
Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec	14096500027	Ver.	07-2014 12-2019	329,846,319	15,000,000	8,685,218	8,685,218	57.9	100.0	12.2	5.0	12.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	8,685,218	8,685,218	57.9	100.0			
Xico - Tlalchy	14096500028	Ver.	07-2014 12-2016	65,969,264	18,000,000	2,020,070	2,020,070	11.2	100.0	38.8	29.7	38.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				18,000,000	2,020,070	2,020,070	11.2	100.0			
Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre	14096500029	Ver.	07-2014 12-2016	49,900,000	25,000,000	16,504,342	16,504,342	66.0	100.0	100.0	22.4	42.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	16,504,342	16,504,342	66.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tenextepec - El Escobillo	14096500033	Ver.	07-2014 12-2015	47,315,886	9,000,000	8,660,627	8,660,627	96.2	100.0	79.6	22.7	79.6
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	8,660,627	8,660,627	96.2	100.0			
Mata Clara - San José De Abajo	14096500034	Ver.	07-2014 12-2015	25,808,665	0	2,796,922	2,796,922	0.0	100.0	38.5	0.0	38.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,796,922	2,796,922	0.0	100.0			
Córdoba - Santa Teresita.	14096500035	Ver.	07-2014 12-2016	6,204,006	3,000,000	2,767,271	2,767,271	92.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,767,271	2,767,271	92.2	100.0			
Ciprés-Xololoyan	14096500036	Ver.	07-2014 12-2015	8,602,888	0	2,001,334	2,001,334	0.0	100.0	56.2	0.0	56.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,001,334	2,001,334	0.0	100.0			
Altotonga-La Ventilla	14096500037	Ver.	07-2014 12-2016	47,198,010	5,000,000	2,032,037	2,032,037	40.6	100.0	16.4	10.2	16.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	2,032,037	2,032,037	40.6	100.0			
Azotal-Tesoro-Chaparro Grande	14096500038	Ver.	07-2014 12-2016	8,995,809	5,000,000	980,346	980,346	19.6	100.0	44.9	-3.0	27.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	980,346	980,346	19.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tramo Dos Caminos Aticpac Tepenacaxtla.	14096500039	Ver.	07-2014 12-2016	39,581,558	8,000,000	5,252,819	5,252,819	65.6	100.0	52.4	25.8	56.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	5,252,819	5,252,819	65.6	100.0			
Juan Rodríguez Clara - Santa Rosa.	14096500040	Ver.	07-2014 12-2016	39,805,638	11,700,002	2,132,258	2,132,258	18.2	100.0	17.3	27.0	34.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,700,002	2,132,258	2,132,258	18.2	100.0			
Camino A Santa Elena - La Palma.	14096500041	Ver.	07-2014 12-2016	13,974,524	7,000,000	3,093,147	3,093,147	44.1	100.0	98.0	2.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	3,093,147	3,093,147	44.1	100.0			
Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000	14096500042	Ver.	01-2015 12-2016	517,000,506	230,000,000	186,958,013	186,958,013	81.2	100.0	0.0	65.8	65.8
	G-008-Derecho de Vía				0	33,718,210	33,718,210	0.0	100.0			
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				230,000,000	153,239,803	153,239,803	66.6	100.0			
CG-060 Construir la primera etapa del Periférico de Orizaba.	14096500044	Ver.	05-2015 12-2015	4,408,000,000	130,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				130,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de pavimento Asfáltico del Camino E.C. Entabladero - Melchor Ocampo Tr. 0+000 del Municipio de Espinal, Veracruz	14096500046	Ver.	09-2014 12-2016	71,139,270	10,000,000	130,213	130,213	1.3	100.0	14.0	14.0	14.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	130,213	130,213	1.3	100.0			
Distribuidor Vial Calle 39	14096510001	Yuc.	01-2014 12-2016	215,724,645	33,408,990	31,987,269	31,987,268	95.7	99.9	53.3	-10.5	37.5
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				33,408,990	31,987,269	31,987,268	95.7	99.9			
Distribuidor Vial Tixkokob	14096510002	Yuc.	02-2015 12-2016	53,282,290	15,088,234	11,840,485	11,840,485	78.4	100.0	0.0	22.1	22.1
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				15,088,234	11,840,485	11,840,485	78.4	100.0			
Chichimequillas - Charco Blanco	14096520003	Zac.	01-2014 12-2016	47,150,446	10,000,000	6,251,362	6,251,362	62.5	100.0	55.9	29.2	69.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	6,251,362	6,251,362	62.5	100.0			
Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza.	14096520004	Zac.	01-2014 12-2015	6,749,959	0	1,740	1,740	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,740	1,740	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Lobatos - Adjuntas Del Refugio	14096520005	Zac.	01-2014 12-2016	104,951,101	7,000,000	6,949,056	6,949,056	99.2	100.0	35.8	6.3	34.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,949,056	6,949,056	99.2	100.0			
Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosio.	14096520006	Zac.	01-2014 12-2016	86,028,883	7,000,000	6,953,173	6,953,173	99.3	100.0	42.3	14.4	48.8
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,953,173	6,953,173	99.3	100.0			
Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo	14096520007	Zac.	01-2014 12-2016	105,385,382	0	40,746	40,746	0.0	100.0	36.5	0.0	36.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	40,746	40,746	0.0	100.0			
E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma.	14096520008	Zac.	01-2014 12-2016	49,632,048	4,000,000	3,952,927	3,952,927	98.8	100.0	45.6	14.0	55.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	3,952,927	3,952,927	98.8	100.0			
Colonia Hidalgo - Plan de Guadalupe	14096520012	Zac.	01-2014 12-2016	19,129,019	4,000,000	3,976,535	3,976,535	99.4	100.0	95.2	0.0	85.4
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	3,976,535	3,976,535	99.4	100.0			
Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil).	14096520013	Zac.	01-2014 12-2016	43,221,241	7,000,000	4,944,076	4,944,076	70.6	100.0	54.3	57.3	100.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					7,000,000	4,944,076	4,944,076	70.6	100.0			
Capulin De Los Ruíz - Ciénega De Room	14096520014	Zac.	01-2014 12-2016	26,884,026	6,000,000	11,106,257	11,106,257	185.1	100.0	69.1	50.4	100.0
					6,000,000	11,106,257	11,106,257	185.1	100.0			
Francisco I. Madero - E.C. Vicente Guerrero.	14096520016	Zac.	02-2014 12-2016	45,702,845	0	145,861	145,861	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
					0	145,861	145,861	0.0	100.0			
Perales - San Fernando - San Isidro.	14096520017	Zac.	02-2014 12-2016	68,502,567	7,000,000	6,916,883	6,916,883	98.8	100.0	58.2	16.0	64.0
					7,000,000	6,916,883	6,916,883	98.8	100.0			
El Vinatero - Nuevo Mercurio.	14096520020	Zac.	06-2014 12-2018	342,461,133	25,000,000	24,720,992	24,720,992	98.8	100.0	13.5	14.5	21.4
					25,000,000	24,720,992	24,720,992	98.8	100.0			
El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo	14096520021	Zac.	06-2014 12-2019	206,171,529	10,000,000	4,212,019	4,212,019	42.1	100.0	17.9	7.7	21.2
					10,000,000	4,212,019	4,212,019	42.1	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino Calera-Nueva Alianza-E.C. Fresnillo/Jerez.	14096520022	Zac.	06-2014 12-2016	58,069,496	10,000,000	6,912,463	6,912,463	69.1	100.0	52.0	63.6	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	6,912,463	6,912,463	69.1	100.0			
Santa Rita - E.C. Rio Frio / Nueva Australia - El Maguey.	14096520023	Zac.	07-2014 12-2017	112,344,208	8,000,000	2,634,837	2,634,837	32.9	100.0	46.1	3.9	42.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	2,634,837	2,634,837	32.9	100.0			
Acceso Norte de Fresnillo.	14096520024	Zac.	07-2014 12-2016	170,750,272	109,100,000	73,954,149	73,954,149	67.7	100.0	96.9	59.2	85.2
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				109,100,000	73,954,149	73,954,149	67.7	100.0			
San Isidro - El Novillo.	15096210001	Ags.	01-2015 12-2017	180,000,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	14.6	11.0	11.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.	15096240001	Camp.	01-2015 12-2018	109,440,000	20,000,000	390,117	390,117	1.9	100.0	17.6	17.5	17.5
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	390,117	390,117	1.9	100.0			
E.C. (San Cristóbal-Comitán)-Agua Escondida-Flores Magon-San Antonio Sibacaj.	15096270001	Chis.	01-2015 12-2016	13,195,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Cabecera Municipal de Mapastepec - Roberto Barrios.	15096270002	Chis.	01-2015 12-2016	22,800,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	50.5	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Bochil - Larrainzar) - Paraje Chuchilton.	15096270005	Chis.	08-2015 12-2015	16,303,800	12,000,000	0	0	0.0	0.0	79.7	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. Internacional-Camino Miguel Alemán Valdez-La Estación Jericó	15096270006	Chis.	08-2015 12-2015	8,640,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
San Juan de Guadalupe-El Floreño.	15096300001	Dgo.	10-2015 12-2019	187,008,000	15,000,000	1,920	1,920	0.0	100.0	7.4	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	1,920	1,920	0.0	100.0				
Continuación de la pavimentación Zirandano - Comunidad de la Alita (Crucero de Alita).	15096320001	Gro.	07-2015 12-2016	7,200,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito.	15096320002	Gro.	07-2015 12-2018	73,660,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Universidad Intercultural de la Cienega -Laguna Seca - Malinaltepec	15096320003	Gro.	07-2015 12-2018	69,600,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec.	15096320004	Gro.	07-2015 12-2018	64,380,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Construccion de Carretera Las Joyas al Km 30, Municipio de Acapulco de Juarez, Gro.	15096320005	Gro.	07-2015 12-2017	34,800,000	14,100,000	9,995,072	9,995,072	70.8	100.0	100.0	28.3	28.3
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			14,100,000	9,995,072	9,995,072	70.8	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción del Puente Jalapa en el camino Jalapa - Pueblo Viejo.	15096320006	Gro.	07-2015 12-2015	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación de la carretera a la comunidad del Rincon del Gallo entronque con la carretera- Comunidad de San Antonio de las Huertas	15096320007	Gro.	07-2015 12-2016	19,200,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación de continuación del camino Coyuca de Catalán - Rincón Chamacua.	15096320009	Gro.	09-2015 12-2016	21,600,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo.	15096320010	Gro.	09-2015 12-2018	80,040,000	16,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,000,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación del Camino Aratichanguío Cupuán (Crucero del llamo Cupuán) entre Laguna San Marcos Terreno.	15096320011	Gro.	09-2015 12-2018	63,800,000	18,000,000	2,088	2,088	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,000,000	2,088	2,088	0.0	100.0		
Seutla-Santa Barbara.	15096320012	Gro.	09-2015 12-2018	53,360,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
Puente Teomatatlan segunda etapa en el E.C Chilapa - Atzacaloya.	15096320013	Gro.	09-2015 12-2015	8,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	0	0	0.0	0.0		
Pavimentación del E. C. mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita.	15096320014	Gro.	09-2015 12-2018	37,500,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto.	15096320015	Gro.	09-2015 12-2018	45,590,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción del Camino Bajos del Ejido - Tixtlancingo en el Mpio. Coyuca de Benitez.	15096320016	Gro.	09-2015 12-2015	10,324,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca.	15096320018	Gro.	10-2015 12-2018	46,400,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Pavimentación del Camino Rural Almolonga - Hueyitlalpan del km 0+000 al km 4+940 mpio. de Tixtla	15096320019	Gro.	10-2015 12-2017	28,193,568	10,000,000	0	0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Continuación de la pavimentación Zirandano-Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad	15096320020	Gro.	11-2015 12-2018	51,620,000	18,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			18,000,000	0	0	0.0	0.0				
Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría	15096340001	Jal.	07-2015 12-2016	31,720,000	10,000,000	27,269	27,269	0.2	100.0	31.2	32.8	32.8

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	27,269	27,269	0.2	100.0				
Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.	15096340002	Jal.	04-2015 12-2017	41,600,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Ceibas De Trujillo.	15096360001	Mich.	01-2015 12-2017	95,400,000	20,000,000	9,659,201	9,659,201	48.2	100.0	30.0	30.0	30.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	9,659,201	9,659,201	48.2	100.0				
Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán	15096360002	Mich.	06-2015 12-2019	157,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
Arroyo seco - Montecillos.	15096360003	Mich.	08-2015 12-2015	62,400,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
El Limón de Papatzindan - Purungueo, tramo la Virgencita - Purungueo	15096360004	Mich.	08-2015 12-2015	56,840,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Acuitzio del Canjé-Villa Madero) - Ziparapio El Alto.	15096360005	Mich.	10-2015 12-2015	19,760,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León.	15096390001	NL	03-2015 12-2015	98,230,095	0	23,849,438	23,849,438	0.0	100.0	0.0	40.3	40.3
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				0	23,849,438	23,849,438	0.0	100.0			
Puente Guadalupe la Huertilla-San Pedro Atoyac	15096400001	Oax.	06-2015 12-2015	4,600,000	4,600,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,600,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec.	15096400004	Oax.	07-2015 12-2019	117,500,000	16,000,000	0	0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,000,000	0	0	0.0	0.0			
Puente Vehicular Santa María Tinú, Km 0+125.50, de la carretera km 191+000 E.C. (Tehuacán-Oaxaca)-Santa María Tinú	15096400005	Oax.	07-2015 12-2016	8,000,000	3,852,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,852,000	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000	15096400006	Oax.	09-2015 12-2017	35,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
Carretera Tlacotepec - Xochitlán - Zona Arqueológica de Teteles del Santo Nombre (Camino de Acceso a la Zona Arqueológica de Teteles del Santo Nombre)	15096410001	Pue.	11-2015 12-2015	47,000,000	47,000,000	0	0	0.0	0.0	75.0	100.0	100.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	47,000,000	0	0	0.0	0.0		
Construcción de puente en el Camino Arroyo Grande-Camino Blanco los Nazarios	15096440001	SLP	06-2015 12-2015	3,691,384	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
Zaragoza - La Hincada - Espíritu Santo.	15096440002	SLP	07-2015 12-2016	11,250,354	10,000,000	0	0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Cuesta - Tancanhuitz.	15096440003	SLP	08-2015 12-2016	11,134,400	2,200,000	0	0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,200,000	0	0	0.0	0.0			
Camino Tlaletla-Pilateno, en el municipio de Xilitla.	15096440004	SLP	09-2015 12-2016	21,348,108	7,000,000	0	0	0.0	0.0	54.8	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Fortaleza - Santa Elena.	15096440005	SLP	09-2015 12-2016	41,381,127	12,000,000	0	0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ramal San Sebastián.	15096440006	SLP	09-2015 12-2016	46,280,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ejido El Sacrificio - Entronque Carretera Campo Pesquero El Tortugo.	15096450002	Sin.	04-2015 12-2015	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	0	0	0.0	0.0			
Carretera Alimentadora de Carretera Alcoyonqui - La Flechas	15096450003	Sin.	04-2015 12-2016	22,272,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Ejido la Bebelama, entronque canal diagonal	15096450004	Sin.	07-2015 12-2015	4,133,660	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
Bacubirito - San Joaquin	15096450005	Sin.	09-2015 12-2019	109,968,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Zapoqui El Salitre.	15096520001	Zac.	06-2015 12-2017	17,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Las Chilitas El Tepetate La Purisima.	15096520002	Zac.	06-2015 12-2017	30,000,000	6,500,000	0	0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,500,000	0	0	0.0	0.0				
El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego.	15096520003	Zac.	06-2015 12-2016	18,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra.	15096520004	Zac.	06-2015 12-2017	46,000,000	7,600,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,600,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. Huejucar / Monte Escobedo - Colonia Anacleto López.	15096520005	Zac.	06-2015 12-2016	8,500,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.	15096520006	Zac.	07-2015 12-2017	41,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0			
Joaquin Amaro - La Labor.	15096520007	Zac.	07-2015 12-2016	10,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. Sombrerete/Colonia González Ortega - Col. Morelos.	15096520008	Zac.	07-2015 12-2016	15,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.	15096520009	Zac.	10-2015 12-2017	41,000,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Boquilla de Abajo - La Encantada.	15096520010	Zac.	10-2015 12-2017	24,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0
					5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Colonia Progreso-Nicolas Bravo	15096520012	Zac.	10-2015 12-2017	30,000,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
					6,000,000	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>338,718,047</b>	<b>24,092,200</b>	<b>21,741,206</b>	<b>21,741,206</b>	<b>90.2</b>	<b>100.0</b>			
Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT	1009A000001	Qro.	10-2010 12-2016	90,040,807	24,092,200	0	0	0.0	0.0	65.2	0.0	60.2
					24,092,200	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	1109A000003	Qro.	04-2012 12-2017	248,677,240	0	21,741,206	21,741,206	0.0	100.0	100.0	14.7	16.8
					0	21,741,206	21,741,206	0.0	100.0			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL</b>				<b>24,095,351,172</b>	<b>3,125,610,500</b>	<b>2,777,738,204</b>	<b>2,777,738,204</b>	<b>88.8</b>	<b>100.0</b>			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	2015			2015		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA			
SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	09094000001	Varios	01-2010 12-2016	24,095,351,172	3,125,610,500	2,777,738,204	2,777,738,204	88.8	100.0	81.6	7.9	81.6
	K-045-Sistema Satelital				3,125,610,500	2,777,738,204	2,777,738,204	88.8	100.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.