

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				460,099,729,679	43,141,599,996	34,778,693,225	34,778,693,225	80.6	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				84,191,094,002	14,658,116,350	12,585,011,780	12,585,011,780	85.8	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				28,122,670,828	4,067,948,531	2,695,855,022	2,695,855,022	66.2	100.0			
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISIÓN 2008-2010	0818TOQ0031	Varios	05-2008 12-2017	55,661,879	0	1,080,030	1,080,030	0.0	100.0	43.9	2.0	45.9
					0	1,080,030	1,080,030	0.0	100.0			
					0	1,080,030	1,080,030	0.0	100.0			
Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	0818TOQ0062	Varios	06-2008 12-2015	494,853,520	0	18,608,899	18,608,899	0.0	100.0	97.2	2.8	100.0
					0	18,608,899	18,608,899	0.0	100.0			
					0	18,608,899	18,608,899	0.0	100.0			
Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	0818TOQ0063	Varios	06-2008 12-2015	2,807,001,057	360,000,000	355,191,369	355,191,369	98.6	100.0	56.7	12.7	66.6
					360,000,000	355,191,369	355,191,369	98.6	100.0			
					360,000,000	355,191,369	355,191,369	98.6	100.0			
Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para la Infraestructura del Centro de Computo ASARE Guadalajara.	0918TOQ0010	Jal.	06-2009 12-2016	22,336,734	9,000,000	3,150,480	3,150,480	35.0	100.0	72.9	17.1	39.5
					9,000,000	3,150,480	3,150,480	35.0	100.0			
					9,000,000	3,150,480	3,150,480	35.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	1018TOQ0018	Ver.	05-2010 12-2015	24,665,206	4,400,000	0	0	0.0	0.0	44.6	0.0	44.0
	K-029-Programas de adquisiciones				4,400,000	0	0	0.0	0.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBAREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL	1018TOQ0026	Varios	08-2010 12-2017	61,642,819	4,600,000	0	0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				4,600,000	0	0	0.0	0.0			
Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México	1018TOQ0060	Varios	08-2010 12-2015	1,757,786,153	0	28,482,160	28,482,160	0.0	100.0	87.2	1.6	88.8
	K-029-Programas de adquisiciones				0	28,482,160	28,482,160	0.0	100.0			
MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	1118TOQ0009	Varios	05-2011 12-2015	26,199,229	10,806,174	0	0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
	K-029-Programas de adquisiciones				10,806,174	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA	1218TOQ0001	Varios	01-2012 12-2015	5,139,395	2,470,396	0	0	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				2,470,396	0	0	0.0	0.0			
ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	1218TOQ0002	Varios	01-2012 12-2017	11,857,504,487	1,544,381,744	1,536,846,168	1,536,846,168	99.5	100.0	36.4	13.0	42.1
	K-029-Programas de adquisiciones				1,544,381,744	1,536,846,168	1,536,846,168	99.5	100.0			
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	1218TOQ0003	Varios	02-2012 12-2017	2,495,005,069	0	69,259,336	69,259,336	0.0	100.0	15.4	2.8	18.2
	K-029-Programas de adquisiciones				0	69,259,336	69,259,336	0.0	100.0			
EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013	1218TOQ0006	Ver.	03-2012 12-2016	19,539,401	1,610,000	1,261,227	1,261,227	78.3	100.0	70.9	6.4	51.7
	K-029-Programas de adquisiciones				1,610,000	1,261,227	1,261,227	78.3	100.0			
REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013	1218TOQ0016	Ver.	07-2012 12-2016	42,394,334	6,610,000	6,812,513	6,812,513	103.0	100.0	13.9	16.1	26.3

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-029-Programas de adquisiciones				6,610,000	6,812,513	6,812,513	103.0	100.0				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2015	1218TOQ0039	DF	01-2013 12-2015	879,989	851,052	0	0	0.0	0.0	96.7	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones				851,052	0	0	0.0	0.0				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	1218TOQ0041	Varios	07-2012 12-2017	661,562,388	160,700,000	31,610,006	31,610,006	19.6	100.0	27.9	4.8	26.0
K-029-Programas de adquisiciones				160,700,000	31,610,006	31,610,006	19.6	100.0				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014	1218TOQ0043	Varios	08-2012 12-2017	94,464,889	22,700,000	8,210,657	8,210,657	36.1	100.0	24.1	8.7	24.3
K-029-Programas de adquisiciones				22,700,000	8,210,657	8,210,657	36.1	100.0				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	1218TOQ0045	Varios	08-2012 12-2017	191,691,135	44,300,000	5,322,376	5,322,376	12.0	100.0	20.5	2.8	18.8
K-029-Programas de adquisiciones				44,300,000	5,322,376	5,322,376	12.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2015.	1218TOQ0067	DF	01-2013 12-2015	5,855,374	5,289,595	0	0	0.0	0.0	93.2	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				5,289,595	0	0	0.0	0.0			
Programa de Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio de Av. Cuauhtemoc No. 536	1318TOQ0008	DF	05-2013 12-2015	30,097,720	4,000,000	1,253,051	1,253,051	31.3	100.0	14.1	4.2	4.6
	K-029-Programas de adquisiciones				4,000,000	1,253,051	1,253,051	31.3	100.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	1318TOQ0015	Varios	07-2013 12-2017	191,123,401	35,600,000	9,060,910	9,060,910	25.4	100.0	3.9	4.8	5.8
	K-029-Programas de adquisiciones				35,600,000	9,060,910	9,060,910	25.4	100.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016	1318TOQ0016	Varios	01-2014 12-2017	277,461,132	81,300,000	14,095,776	14,095,776	17.3	100.0	9.9	5.1	5.1
	K-029-Programas de adquisiciones				81,300,000	14,095,776	14,095,776	17.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV 2013-2014	1318TOQ0032	Ver.	09-2013 12-2016	33,112,394	8,700,000	1,864,348	1,864,348	21.4	100.0	10.2	5.6	9.6
	K-029-Programas de adquisiciones				8,700,000	1,864,348	1,864,348	21.4	100.0			
Programa de Adquisiciones de equipo de cómputo para la Dirección de Finanzas 2014	1318TOQ0035	Mex.	10-2013 12-2015	3,584,342	3,466,478	0	0	0.0	0.0	96.7	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				3,466,478	0	0	0.0	0.0			
EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015	1318TOQ0045	Ver.	01-2014 12-2016	30,845,045	5,800,000	3,787,594	3,787,594	65.3	100.0	28.2	12.3	12.4
	K-029-Programas de adquisiciones				5,800,000	3,787,594	3,787,594	65.3	100.0			
Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso de la Gerencia ASARE 2014	1318TOQ0053	Mex.	01-2014 12-2015	1,918,015	1,854,945	0	0	0.0	0.0	96.7	4.0	4.0
	K-029-Programas de adquisiciones				1,854,945	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo, Software y Comunicaciones de la Dirección de Administración	1318TOQ0055	DF	01-2013 12-2015	18,511,945	17,900,000	0	0	0.0	0.0	96.7	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				17,900,000	0	0	0.0	0.0			
ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016	1418TOQ0020	Varios	04-2014 12-2017	6,669,567,531	1,547,000,000	563,960,356	563,960,356	36.4	100.0	0.4	8.5	8.6
	K-029-Programas de adquisiciones				1,547,000,000	563,960,356	563,960,356	36.4	100.0			
Programa de adquisición de sistema de detección de humo y voceo para la Subdirección de Transmisión	1418TOQ0030	DF	07-2014 12-2015	851,017	797,900	0	0	0.0	0.0	96.7	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				797,900	0	0	0.0	0.0			
MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM	1418TOQ0033	Gto.	07-2014 12-2016	237,179,859	183,810,247	34,689,839	34,689,839	18.8	100.0	79.9	14.6	14.6
	K-029-Programas de adquisiciones				183,810,247	34,689,839	34,689,839	18.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de equipo de cómputo, audio, video y fotografía para las actividades de Comunicación Social	1418TOQ0058	DF	01-2014 12-2015	4,235,369	0	1,307,927	1,307,927	0.0	100.0	0.1	30.9	31.0
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,307,927	1,307,927	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				53,221,192,103	10,226,422,269	9,862,223,263	9,862,223,263	96.4	100.0			
REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	1018TOQ0012	Ver.	03-2010 12-2015	166,493,602	4,270,000	0	0	0.0	0.0	78.1	0.0	78.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					4,270,000	0	0	0.0	0.0			
Central Eoloeléctrica La Venta II SDG 2012-2014	1118TOQ0042	Oax.	01-2012 12-2017	152,280,564	0	26,444,263	26,444,263	0.0	100.0	64.1	17.4	18.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	26,444,263	26,444,263	0.0	100.0			
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014	1218TOQ0007	Varios	04-2012 12-2017	1,190,377,521	200,000,000	292,052,243	292,052,243	146.0	100.0	49.8	24.5	54.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					200,000,000	292,052,243	292,052,243	146.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015	1218TOQ0046	Varios	08-2013 12-2016	212,407,068	0	17,777,339	17,777,339	0.0	100.0	85.7	8.4	94.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	17,777,339	17,777,339	0.0	100.0			
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015	1218TOQ0047	Chis.	08-2013 12-2016	171,691,437	0	7,039,117	7,039,117	0.0	100.0	30.3	4.1	34.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	7,039,117	7,039,117	0.0	100.0			
MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015	1218TOQ0053	Varios	01-2013 12-2016	1,616,891,391	522,814,121	832,076,863	832,076,863	159.1	100.0	18.1	51.5	60.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				522,814,121	832,076,863	832,076,863	159.1	100.0			
MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015	1218TOQ0074	Varios	01-2013 12-2016	628,950,865	0	3,789,826	3,789,826	0.0	100.0	0.9	0.6	1.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,789,826	3,789,826	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA ZONA DE VERTEDOR, GALERÍAS Y ACCESO A LA CH EL CAJÓN 2013-2015	1318TOQ0010	Nay.	06-2013 12-2015	21,351,426	0	1,509,801	1,509,801	0.0	100.0	21.4	6.9	28.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,509,801	1,509,801	0.0	100.0			
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016	1418TOQ0003	Varios	01-2014 12-2017	9,603,685,821	1,383,154,525	1,212,701,152	1,212,701,152	87.6	100.0	14.8	12.6	12.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,383,154,525	1,212,701,152	1,212,701,152	87.6	100.0			
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DIESEL 2014-2016	1418TOQ0004	Varios	01-2014 12-2016	2,543,359,111	294,873,703	335,938,390	335,938,390	113.9	100.0	12.0	13.2	13.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				294,873,703	335,938,390	335,938,390	113.9	100.0			
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016	1418TOQ0008	Varios	02-2014 12-2017	17,152,192,262	3,443,121,891	3,203,172,965	3,203,172,965	93.0	100.0	20.9	18.7	18.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,443,121,891	3,203,172,965	3,203,172,965	93.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2014-2016	1418TOQ0009	Varios	02-2014 12-2016	1,549,685,857	188,645,741	200,238,196	200,238,196	106.1	100.0	12.6	12.9	12.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				188,645,741	200,238,196	200,238,196	106.1	100.0			
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	1418TOQ0010	Varios	02-2014 12-2017	530,086,301	140,000,000	90,292,385	90,292,385	64.4	100.0	23.6	17.0	17.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				140,000,000	90,292,385	90,292,385	64.4	100.0			
REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016	1418TOQ0011	Varios	03-2014 12-2016	154,724,999	147,184,028	5,873,374	5,873,374	3.9	100.0	96.8	3.8	3.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				147,184,028	5,873,374	5,873,374	3.9	100.0			
REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016	1418TOQ0012	Varios	03-2014 12-2016	149,641,328	120,000,000	2,969,630	2,969,630	2.4	100.0	82.8	2.0	2.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				120,000,000	2,969,630	2,969,630	2.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016	1418TOQ0015	Varios	03-2014 12-2017	14,522,594,127	3,288,281,246	2,875,797,323	2,875,797,323	87.4	100.0	23.4	19.8	19.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,288,281,246	2,875,797,323	2,875,797,323	87.4	100.0			
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016	1418TOQ0016	Varios	04-2014 12-2016	1,501,104,793	225,309,756	98,042,333	98,042,333	43.5	100.0	15.6	6.5	6.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				225,309,756	98,042,333	98,042,333	43.5	100.0			
Reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la CH Malpaso 2014	1418TOQ0021	Chis.	04-2014 12-2015	617,751,901	238,767,267	344,745,652	344,745,652	144.3	100.0	48.2	55.8	56.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				238,767,267	344,745,652	344,745,652	144.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS CABEZALES DE LAS COMPUERTAS DE OBRA DE EXCEDENCIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL VERTEDOR DE LA CH ÁNGEL ALBINO CORZO (PEÑITAS) 2014-2015	1418TOQ0026	Chis.	05-2014 12-2016	95,991,483	29,999,991	11,092,089	11,092,089	36.9	100.0	32.2	11.5	11.5
					29,999,991	11,092,089	11,092,089	36.9	100.0			
Reconstrucción de infraestructura de transmisión en Baja California Sur, por la afectación del Huracán ODILE	1418TOQ0068	BCS	12-2014 12-2015	639,930,246	0	300,670,322	300,670,322	0.0	100.0	0.2	45.6	45.7
					0	300,670,322	300,670,322	0.0	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				2,847,231,071	363,745,550	26,933,495	26,933,495	7.4	100.0			
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014	1218TOQ0011	BC	05-2012 12-2016	1,203,592,678	161,415,315	0	0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
					161,415,315	0	0	0.0	0.0			
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014	1218TOQ0012	Varios	05-2012 12-2016	564,188,376	10,615,000	5,656,737	5,656,737	53.2	100.0	2.4	1.0	3.4

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-028-Estudios de preinversión				10,615,000	5,656,737	5,656,737	53.2	100.0				
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014	1218TOQ0015	Varios	06-2012 12-2015	79,346,150	1,750,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-028-Estudios de preinversión				1,750,000	0	0	0.0	0.0				
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014	1218TOQ0017	Varios	07-2012 12-2015	17,845,723	3,357,113	4,823,965	4,823,965	143.6	100.0	5.5	27.0	32.5
K-028-Estudios de preinversión				3,357,113	4,823,965	4,823,965	143.6	100.0				
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016	1318TOQ0011	Jal.	01-2014 12-2016	863,429,325	136,000,000	0	0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0
K-028-Estudios de preinversión				136,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA AL PERE: CENTRO DE MONITOREO DE EVACUADOS, CENTRO DE DESCONTAMINACION VEHICULAR Y PUESTO DE CONTROL DE EXPOSICION DEL COPERE CNLV 2013-2014	1318TOQ0036	Ver.	10-2013 12-2015	996,265	60,000	396,365	396,365	660.6	100.0	1.5	39.8	39.9
	K-028-Estudios de preinversión				60,000	396,365	396,365	660.6	100.0			
Estudios de preinversión para el CC Guadalajara I	1318TOQ0044	Jal.	11-2013 12-2015	1,959,431	235,830	360,652	360,652	152.9	100.0	12.5	18.4	18.5
	K-028-Estudios de preinversión				235,830	360,652	360,652	152.9	100.0			
Estudios de preinversión para el CC Occidental II	1318TOQ0048	SLP	11-2013 12-2015	11,182,628	9,334,240	4,924,327	4,924,327	52.7	100.0	86.1	44.0	44.0
	K-028-Estudios de preinversión				9,334,240	4,924,327	4,924,327	52.7	100.0			
Estudios de preinversión para la CE Sureste III, IV, V y VI	1318TOQ0051	Oax.	11-2013 12-2015	61,620,250	11,478,005	6,340,398	6,340,398	55.2	100.0	19.4	10.3	10.5
	K-028-Estudios de preinversión				11,478,005	6,340,398	6,340,398	55.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III	1318TOQ0052	Tamps.	11-2013 12-2015	43,070,245	29,500,047	4,431,051	4,431,051	15.0	100.0	70.6	0.0	0.0
					K-028-Estudios de preinversión	29,500,047	4,431,051	4,431,051	15.0	100.0		
PROYECTOS DE INVERSION				375,908,635,677	28,483,483,646	22,193,681,445	22,193,681,445	77.9	100.0			
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIDIREGAS				292,631,048,437	17,251,090,636	14,692,498,892	14,692,498,892	85.1	100.0			
Samalayuca II	000 97 999	Chih.	06-1998 11-2019	9,115,858,115	243,600,721	296,306,166	296,306,166	121.6	100.0	100.0	0.0	100.0
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	243,600,721	296,306,166	296,306,166	121.6	100.0		
La Venta II	002 03 002	Oax.	01-2007 12-2022	1,438,821,527	94,612,271	78,546,942	78,546,942	83.0	100.0	100.0	0.0	100.0
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	94,612,271	78,546,942	78,546,942	83.0	100.0		
Adolfo López Mateos	003 02 003	Ver.	06-2005 10-2015	401,807,211	20,623,486	16,882,199	16,882,199	81.8	100.0	100.0	0.0	100.0
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	20,623,486	16,882,199	16,882,199	81.8	100.0		
Altamira	004 02 004	Tamps.	12-2009 07-2019	550,447,911	55,044,795	65,381,538	65,381,538	118.7	100.0	100.0	0.0	100.0
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	55,044,795	65,381,538	65,381,538	118.7	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Botello	005 02 005	Mich.	04-2005 04-2018	82,524,442	4,126,265	4,913,886	4,913,886	119.0	100.0	100.0	0.0	100.0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,126,265	4,913,886	4,913,886	119.0	100.0			
Carbón II	006 02 006	Coah.	10-2004 02-2018	150,215,962	5,058,950	6,024,665	6,024,665	119.0	100.0	100.0	0.0	100.0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,058,950	6,024,665	6,024,665	119.0	100.0			
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	006 03 006	Oax.	10-2006 09-2016	93,465,658	8,842,223	7,480,420	7,480,420	84.5	100.0	100.0	0.0	100.0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,842,223	7,480,420	7,480,420	84.5	100.0			
Chihuahua	006 96 006	Chih.	05-2001 11-2016	3,605,757,545	37,676,652	48,047,587	48,047,587	127.5	100.0	100.0	0.0	100.0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		37,676,652	48,047,587	48,047,587	127.5	100.0			
Carlos Rodríguez Rivero	007 02 007	Son.	09-2005 12-2016	243,958,013	25,101,544	21,091,022	21,091,022	84.0	100.0	100.0	0.0	100.0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		25,101,544	21,091,022	21,091,022	84.0	100.0			
Dos Bocas	008 02 008	Ver.	04-2005 04-2018	187,247,112	9,362,405	11,149,557	11,149,557	119.0	100.0	100.0	0.0	100.0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,362,405	11,149,557	11,149,557	119.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
911 Noreste	008 03 008	NDG	07-2007 02-2017	116,449,450	11,644,945	9,835,948	9,835,948	84.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				11,644,945	9,835,948	9,835,948	84.4	100.0			
912 División Oriente	009 03 009	Ver.	07-2009 04-2019	157,715,259	16,364,608	16,910,318	16,910,318	103.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				16,364,608	16,910,318	16,910,318	103.3	100.0			
Cerro Prieto IV	009 96 009	BC	07-2000 11-2015	1,343,368,000	67,418,000	78,943,885	78,943,885	117.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				67,418,000	78,943,885	78,943,885	117.0	100.0			
Francisco Pérez Ríos	010 02 010	Hgo.	05-2007 07-2018	1,656,038,800	165,603,880	138,532,100	138,532,100	83.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				165,603,880	138,532,100	138,532,100	83.6	100.0			
914 División Centro Sur	010 03 010	NDG	12-2007 12-2027	405,406,157	12,652,224	13,868,699	13,868,699	109.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				12,652,224	13,868,699	13,868,699	109.6	100.0			
Gomez Palacio	011 02 011	Dgo.	08-2005 11-2016	461,019,000	33,489,105	30,530,822	30,530,822	91.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				33,489,105	30,530,822	30,530,822	91.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
915 Occidental	011 03 011	NDG	03-2008 01-2018	151,119,527	15,111,954	12,199,868	12,199,868	80.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				15,111,954	12,199,868	12,199,868	80.7	100.0			
214 y 215 Sureste-Peninsular	011 96 011	NDG	11-1999 10-2015	1,724,682,336	130,606,268	129,242,713	129,242,713	98.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				130,606,268	129,242,713	129,242,713	98.9	100.0			
901 Pacífico	012 03 012	NDG	03-2008 01-2018	552,373,081	56,134,520	44,647,300	44,647,300	79.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				56,134,520	44,647,300	44,647,300	79.5	100.0			
Huinalá	013 02 013	NL	11-2005 03-2015	7,799,974	410,488	329,686	329,686	80.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				410,488	329,686	329,686	80.3	100.0			
902 Istmo	013 03 013	NDG	03-2007 08-2018	1,067,718,327	104,854,646	89,434,452	89,434,452	85.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				104,854,646	89,434,452	89,434,452	85.2	100.0			
218 Noroeste	013 96 013	NDG	06-1999 10-2015	658,539,817	33,279,532	39,153,882	39,153,882	117.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				33,279,532	39,153,882	39,153,882	117.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ixtaczoquitlán	014 02 014	Ver.	08-2005 06-2018	11,898,822	594,984	708,510	708,510	119.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				594,984	708,510	708,510	119.0	100.0			
903 Cabo - Norte	014 03 014	NDG	08-2006 09-2018	738,190,739	75,155,015	64,748,936	64,748,936	86.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				75,155,015	64,748,936	64,748,936	86.1	100.0			
José Aceves Pozos (Mazatlán II)	015 02 015	Sin.	02-2007 04-2016	175,617,000	18,486,000	15,802,544	15,802,544	85.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				18,486,000	15,802,544	15,802,544	85.4	100.0			
Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	018 02 018	Col.	05-2005 03-2015	639,600,390	32,771,804	26,925,278	26,925,278	82.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				32,771,804	26,925,278	26,925,278	82.1	100.0			
CT Puerto Libertad	021 02 021	Son.	07-2005 03-2015	174,720,000	8,736,000	7,120,378	7,120,378	81.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				8,736,000	7,120,378	7,120,378	81.5	100.0			
Punta Prieta	022 02 022	BCS	05-2006 04-2018	159,597,048	14,970,202	13,163,412	13,163,412	87.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				14,970,202	13,163,412	13,163,412	87.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Salamanca	023 02 023	Gto.	06-2005 01-2016	420,556,396	23,649,769	19,409,140	19,409,140	82.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				23,649,769	19,409,140	19,409,140	82.0	100.0			
Tuxpango	024 02 024	Ver.	10-2005 06-2018	225,795,401	11,817,793	10,251,159	10,251,159	86.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				11,817,793	10,251,159	10,251,159	86.7	100.0			
CT Valle de México	025 02 025	Mex.	02-2005 06-2015	75,270,000	3,763,500	4,481,923	4,481,923	119.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,763,500	4,481,923	4,481,923	119.0	100.0			
Lineas Centro	026 02 026	NDG	12-2005 12-2016	87,014,538	6,051,669	4,963,068	4,963,068	82.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				6,051,669	4,963,068	4,963,068	82.0	100.0			
Norte	027 02 027	NDG	10-2005 03-2015	100,150,570	5,271,058	4,387,122	4,387,122	83.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				5,271,058	4,387,122	4,387,122	83.2	100.0			
Hermosillo Conversión de TG a CC	028 02 028	Son.	09-2005 09-2018	1,045,857,878	52,675,779	42,839,997	42,839,997	81.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				52,675,779	42,839,997	42,839,997	81.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Pacífico	029 02 029	Gro.	03-2010 08-2027	11,464,521,224	953,751,903	1,019,842,059	1,019,842,059	106.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				953,751,903	1,019,842,059	1,019,842,059	106.9	100.0			
El Cajón	030 02 030	Nay.	02-2007 08-2037	12,819,806,753	363,435,371	415,107,153	415,107,153	114.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				363,435,371	415,107,153	415,107,153	114.2	100.0			
Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	031 02 031	Nay.	07-2006 12-2018	903,580,405	91,266,799	76,792,294	76,792,294	84.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				91,266,799	76,792,294	76,792,294	84.1	100.0			
Red de Fibra Optica Proyecto Norte	0318TOQ0203	NDG	06-2007 12-2020	616,295,394	61,629,542	51,287,098	51,287,098	83.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				61,629,542	51,287,098	51,287,098	83.2	100.0			
Red de Fibra Optica Proyecto Sur	0318TOQ0204	NDG	06-2007 07-2019	359,102,146	38,502,555	32,715,066	32,715,066	84.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				38,502,555	32,715,066	32,715,066	84.9	100.0			
Red de Fibra Optica Proyecto Centro	0318TOQ0205	NDG	01-2007 09-2018	582,039,484	61,267,310	51,775,594	51,775,594	84.5	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				61,267,310	51,775,594	51,775,594	84.5	100.0			
Red de Transmisión Asociada a Altamira V	032 02 032	NDG	07-2005 02-2018	1,055,322,697	87,865,921	77,134,599	77,134,599	87.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				87,865,921	77,134,599	77,134,599	87.7	100.0			
Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	034 02 034	NDG	06-2009 12-2023	1,642,081,831	122,555,186	124,523,924	124,523,924	101.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				122,555,186	124,523,924	124,523,924	101.6	100.0			
Presas Reguladora Amata	037 02 037	Sin.	08-2005 07-2015	219,035,401	8,823,984	7,220,907	7,220,907	81.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				8,823,984	7,220,907	7,220,907	81.8	100.0			
705 Capacitores	040 02 040	NDG	07-2005 03-2015	45,231,992	2,261,649	1,854,059	1,854,059	81.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				2,261,649	1,854,059	1,854,059	81.9	100.0			
708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	041 02 041	NDG	06-2005 03-2018	601,743,389	29,129,776	24,110,043	24,110,043	82.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				29,129,776	24,110,043	24,110,043	82.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
San Lorenzo Conversión de TG a CC	0418TOQ0060	Pue.	12-2009 09-2024	1,930,966,479	124,930,000	148,800,844	148,800,844	119.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				124,930,000	148,800,844	148,800,844	119.1	100.0			
1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	0418TOQ0062	NDG	07-2007 05-2017	432,253,224	42,590,925	35,097,824	35,097,824	82.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				42,590,925	35,097,824	35,097,824	82.4	100.0			
1005 Noroeste	0418TOQ0063	NDG	01-2009 09-2024	796,872,167	76,574,901	84,200,551	84,200,551	109.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				76,574,901	84,200,551	84,200,551	109.9	100.0			
Infiernillo	0418TOQ0083	Mich.	02-2009 07-2020	219,687,351	22,653,761	24,243,208	24,243,208	107.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				22,653,761	24,243,208	24,243,208	107.0	100.0			
CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	0418TOQ0084	Hgo.	12-2009 11-2019	1,978,136,277	197,813,629	207,524,830	207,524,830	104.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				197,813,629	207,524,830	207,524,830	104.9	100.0			
CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	0418TOQ0085	Mex.	08-2007 04-2016	58,451,263	6,494,579	5,532,386	5,532,386	85.1	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				6,494,579	5,532,386	5,532,386	85.1	100.0			
CCC Samalayuca II	0418TOQ0086	Chih.	04-2007 04-2016	14,105,000	1,567,228	1,302,000	1,302,000	83.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,567,228	1,302,000	1,302,000	83.0	100.0			
1006 Central----Sur	0418TOQ0087	NDG	01-2011 07-2022	204,470,695	20,156,890	20,131,970	20,131,970	99.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				20,156,890	20,131,970	20,131,970	99.8	100.0			
CCC Huinala II	0418TOQ0088	NL	05-2008 01-2018	24,634,779	2,463,474	1,965,504	1,965,504	79.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				2,463,474	1,965,504	1,965,504	79.7	100.0			
1004 Compensación Dinámica Área Central	0418TOQ0089	Mex.	03-2007 04-2016	205,119,421	21,406,320	18,079,618	18,079,618	84.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				21,406,320	18,079,618	18,079,618	84.4	100.0			
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	0418TOQ0090	Jal.	08-2011 07-2027	918,541,156	55,497,351	52,212,980	52,212,980	94.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				55,497,351	52,212,980	52,212,980	94.0	100.0			
CT Puerto Libertad Unidad 4	0418TOQ0091	Son.	12-2006 09-2016	171,405,000	17,140,500	14,272,762	14,272,762	83.2	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			17,140,500	14,272,762	14,272,762	83.2	100.0				
1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	0418TOQ0092	NDG	11-2007 11-2019	789,936,381	79,686,724	70,746,530	70,746,530	88.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			79,686,724	70,746,530	70,746,530	88.7	100.0				
Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	0418TOQ0096	Pue.	01-2008 01-2018	77,527,450	7,578,155	6,338,190	6,338,190	83.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			7,578,155	6,338,190	6,338,190	83.6	100.0				
CCC El Sauz	0418TOQ0097	Qro.	07-2007 08-2018	54,925,000	5,492,500	4,616,236	4,616,236	84.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			5,492,500	4,616,236	4,616,236	84.0	100.0				
Baja California	0418TOQ0138	BC	07-2009 04-2019	2,327,496,704	226,590,000	266,906,598	266,906,598	117.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			226,590,000	266,906,598	266,906,598	117.7	100.0				
La Yesca	0418TOQ0140	NDG	10-2012 12-2043	20,190,978,912	735,943,871	726,944,354	726,944,354	98.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			735,943,871	726,944,354	726,944,354	98.7	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	0418TOQ0141	Nay.	11-2011 04-2022	1,062,713,925	103,831,390	109,840,976	109,840,976	105.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				103,831,390	109,840,976	109,840,976	105.7	100.0			
701 Occidente-Centro	042 02 042	NDG	09-2006 01-2018	1,035,048,235	106,830,581	89,112,510	89,112,510	83.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				106,830,581	89,112,510	89,112,510	83.4	100.0			
702 Sureste-Peninsular	043 02 043	NDG	04-2006 11-2019	362,487,645	36,866,713	32,647,368	32,647,368	88.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				36,866,713	32,647,368	32,647,368	88.5	100.0			
703 Noreste-Norte	044 02 044	NDG	08-2006 09-2016	252,193,136	25,327,250	21,241,656	21,241,656	83.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				25,327,250	21,241,656	21,241,656	83.8	100.0			
704 Baja California -Noroeste	045 02 045	NDG	08-2005 03-2015	86,984,976	4,578,132	3,854,455	3,854,455	84.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				4,578,132	3,854,455	3,854,455	84.1	100.0			
706 Sistemas Norte	046 02 046	NDG	08-2005 04-2027	2,536,722,435	175,641,843	145,516,113	145,516,113	82.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				175,641,843	145,516,113	145,516,113	82.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
709 Sistemas Sur	047 02 047	NDG	11-2005 03-2018	1,476,812,805	69,419,727	56,575,390	56,575,390	81.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				69,419,727	56,575,390	56,575,390	81.4	100.0			
CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	049 02 049	Gro.	05-2007 05-2017	268,111,155	28,281,916	23,622,924	23,622,924	83.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				28,281,916	23,622,924	23,622,924	83.5	100.0			
Baja California Sur I	050 00 049	BCS	07-2005 08-2018	764,636,548	47,635,133	56,871,863	56,871,863	119.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				47,635,133	56,871,863	56,871,863	119.3	100.0			
CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	051 02 051	Ver.	01-2007 11-2017	574,600,000	58,216,054	48,798,434	48,798,434	83.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				58,216,054	48,798,434	48,798,434	83.8	100.0			
1125 Distribución	0518TOQ0028	NDG	09-2009 04-2022	1,276,840,201	127,652,590	129,756,682	129,756,682	101.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				127,652,590	129,756,682	129,756,682	101.6	100.0			
1124 Bajío Centro	0518TOQ0029	NDG	03-2011 04-2022	518,685,505	53,393,275	50,441,292	50,441,292	94.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				53,393,275	50,441,292	50,441,292	94.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
1128 Centro Sur	0518TOQ0030	NDG	10-2011 12-2025	701,989,041	44,902,169	28,124,604	28,124,604	62.6	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				44,902,169	28,124,604	28,124,604	62.6	100.0				
1123 Norte	0518TOQ0031	NDG	08-2010 07-2020	49,485,956	7,422,896	4,950,880	4,950,880	66.6	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				7,422,896	4,950,880	4,950,880	66.6	100.0				
1122 Golfo Norte	0518TOQ0032	NDG	09-2010 12-2028	832,349,986	50,249,732	50,226,712	50,226,712	99.9	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				50,249,732	50,226,712	50,226,712	99.9	100.0				
1127 Sureste	0518TOQ0033	NDG	11-2010 11-2020	209,002,313	20,699,198	19,469,946	19,469,946	94.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				20,699,198	19,469,946	19,469,946	94.0	100.0				
1121 Baja California	0518TOQ0034	BC	02-2010 09-2024	71,161,974	6,142,565	6,201,071	6,201,071	100.9	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				6,142,565	6,201,071	6,201,071	100.9	100.0				
1120 Noroeste	0518TOQ0035	NDG	09-2010 12-2027	920,761,374	96,406,180	53,032,666	53,032,666	55.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				96,406,180	53,032,666	53,032,666	55.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1129 Compensación redes	0518TOQ0037	NDG	12-2008 09-2024	203,490,066	18,349,968	19,568,828	19,568,828	106.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				18,349,968	19,568,828	19,568,828	106.6	100.0			
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	0518TOQ0038	Mich.	03-2009 07-2020	1,520,142,468	152,971,546	151,553,648	151,553,648	99.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				152,971,546	151,553,648	151,553,648	99.0	100.0			
CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	0518TOQ0039	Son.	03-2008 01-2018	415,350,000	42,628,027	34,115,580	34,115,580	80.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				42,628,027	34,115,580	34,115,580	80.0	100.0			
CT Punta Prieta Unidad 2	0518TOQ0041	BCS	03-2008 01-2018	74,815,000	7,481,500	6,155,664	6,155,664	82.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				7,481,500	6,155,664	6,155,664	82.2	100.0			
CN Laguna Verde	0518TOQ0043	Ver.	03-2011 08-2029	8,653,660,262	1,349,053,004	1,352,667,483	1,352,667,483	100.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,349,053,004	1,352,667,483	1,352,667,483	100.2	100.0			
Agua Prieta II (con campo solar)	0518TOQ0047	Son.	08-2015 07-2030	8,386,048,346	575,256,981	195,008,865	195,008,865	33.8	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				575,256,981	195,008,865	195,008,865	33.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	0518TOQ0048	Son.	10-2012 06-2022	473,135,507	48,887,605	47,888,094	47,888,094	97.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				48,887,605	47,888,094	47,888,094	97.9	100.0			
1110 Compensación Capacitiva del Norte	0518TOQ0054	NDG	06-2011 04-2022	346,170,058	34,153,964	33,153,814	33,153,814	97.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				34,153,964	33,153,814	33,153,814	97.0	100.0			
1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	0518TOQ0055	NDG	03-2012 12-2023	942,663,878	92,995,032	97,139,984	97,139,984	104.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				92,995,032	97,139,984	97,139,984	104.4	100.0			
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	0518TOQ0056	NDG	09-2009 04-2024	1,172,000,843	118,360,463	127,411,223	127,411,223	107.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				118,360,463	127,411,223	127,411,223	107.6	100.0			
1114 Transmisión y Transformación del Oriental	0518TOQ0058	NDG	01-2013 05-2028	2,114,806,135	209,693,379	209,216,864	209,216,864	99.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				209,693,379	209,216,864	209,216,864	99.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1116 Transformación del Noreste	0518TOQ0060	NDG	05-2009 03-2031	3,711,707,987	247,176,637	230,987,103	230,987,103	93.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				247,176,637	230,987,103	230,987,103	93.4	100.0			
1117 Transformación de Guaymas	0518TOQ0061	Son.	03-2011 02-2022	208,691,496	21,392,306	21,216,340	21,216,340	99.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				21,392,306	21,216,340	21,216,340	99.1	100.0			
1118 Transmisión y Transformación del Norte	0518TOQ0062	Chih.	07-2008 09-2024	480,010,934	43,633,174	39,178,359	39,178,359	89.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				43,633,174	39,178,359	39,178,359	89.7	100.0			
1119 Transmisión y Transformación del Sureste	0518TOQ0063	NDG	10-2010 10-2030	1,548,170,000	149,258,031	144,462,534	144,462,534	96.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				149,258,031	144,462,534	144,462,534	96.7	100.0			
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	0518TOQ0064	Oax.	04-2010 12-2019	16,195,829	1,605,903	1,535,736	1,535,736	95.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,605,903	1,535,736	1,535,736	95.6	100.0			
CCC Tula	052 02 052	Hgo.	05-2007 04-2016	68,264,586	7,384,338	6,212,148	6,212,148	84.1	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				7,384,338	6,212,148	6,212,148	84.1	100.0			
CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	053 02 053	Hgo.	05-2006 01-2018	397,150,000	39,715,000	34,518,244	34,518,244	86.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				39,715,000	34,518,244	34,518,244	86.9	100.0			
CT Carbón II Unidades 2 y 4	056 02 056	Coah.	09-2005 06-2018	177,966,945	9,213,022	8,536,853	8,536,853	92.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				9,213,022	8,536,853	8,536,853	92.6	100.0			
Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	057 00 056	BC	06-2004 09-2016	1,472,531,112	84,084,403	73,131,121	73,131,121	86.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				84,084,403	73,131,121	73,131,121	86.9	100.0			
CT Emilio Portes Gil Unidad 4	058 02 058	Tamps.	07-2007 05-2017	466,034,634	51,094,342	42,667,856	42,667,856	83.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				51,094,342	42,667,856	42,667,856	83.5	100.0			
CGT Cerro Prieto (U5)	059 02 059	BC	08-2009 07-2019	409,156,631	40,915,667	41,333,846	41,333,846	101.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				40,915,667	41,333,846	41,333,846	101.0	100.0			
1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	060 00 059	BC	08-2008 01-2018	187,482,451	18,827,562	14,649,296	14,649,296	77.8	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				18,827,562	14,649,296	14,649,296	77.8	100.0			
811 Noroeste	060 02 060	Sin.	05-2006 01-2016	140,460,723	14,046,071	12,047,978	12,047,978	85.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				14,046,071	12,047,978	12,047,978	85.7	100.0			
812 Golfo Norte	061 02 061	NDG	08-2006 04-2016	68,876,314	7,247,682	6,030,084	6,030,084	83.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				7,247,682	6,030,084	6,030,084	83.2	100.0			
1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	0618TOQ0028	Sin.	05-2009 06-2019	548,183,597	54,779,361	56,438,132	56,438,132	103.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				54,779,361	56,438,132	56,438,132	103.0	100.0			
1213 COMPENSACION DE REDES	0618TOQ0029	NDG	07-2009 09-2024	632,992,334	62,997,285	63,151,684	63,151,684	100.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				62,997,285	63,151,684	63,151,684	100.2	100.0			
1205 Compensación Oriental - Peninsular	0618TOQ0030	NDG	12-2009 09-2024	123,406,205	8,138,676	9,921,115	9,921,115	121.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				8,138,676	9,921,115	9,921,115	121.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1212 SUR - PENINSULAR	0618TOQ0031	NDG	11-2010 12-2025	1,746,176,731	50,250,798	47,822,010	47,822,010	95.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				50,250,798	47,822,010	47,822,010	95.1	100.0			
1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	0618TOQ0032	NDG	11-2010 11-2020	1,930,779,279	183,306,201	173,329,724	173,329,724	94.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				183,306,201	173,329,724	173,329,724	94.5	100.0			
1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	0618TOQ0033	NDG	06-2010 12-2026	2,789,146,841	271,059,737	230,770,090	230,770,090	85.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				271,059,737	230,770,090	230,770,090	85.1	100.0			
1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	0618TOQ0034	Col.	08-2010 07-2020	456,131,000	51,671,711	48,766,396	48,766,396	94.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				51,671,711	48,766,396	48,766,396	94.3	100.0			
1211 NORESTE - CENTRAL	0618TOQ0035	NDG	10-2010 12-2025	1,534,684,242	38,419,251	30,955,484	30,955,484	80.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				38,419,251	30,955,484	30,955,484	80.5	100.0			
1210 NORTE - NOROESTE	0618TOQ0036	NDG	01-2011 12-2025	3,165,271,083	131,843,855	109,977,949	109,977,949	83.4	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			131,843,855	109,977,949	109,977,949	83.4	100.0				
1201 Transmisión y Transformación de Baja California	0618TOQ0037	NDG	05-2010 04-2027	832,647,426	61,637,134	51,598,928	51,598,928	83.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			61,637,134	51,598,928	51,598,928	83.7	100.0				
CCC Poza Rica	0618TOQ0038	Ver.	09-2012 01-2025	2,003,231,100	107,732,846	18,779,320	18,779,320	17.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			107,732,846	18,779,320	18,779,320	17.4	100.0				
CCC El Sauz Paquete 1	0618TOQ0039	Qro.	02-2014 04-2032	2,104,268,647	168,512,292	182,702,960	182,702,960	108.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			168,512,292	182,702,960	182,702,960	108.4	100.0				
Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	0618TOQ0042	NDG	10-2010 07-2020	535,821,702	55,006,666	52,814,692	52,814,692	96.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			55,006,666	52,814,692	52,814,692	96.0	100.0				
Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	0618TOQ0046	Pue.	11-2011 07-2020	58,891,690	6,563,804	6,890,860	6,890,860	104.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			6,563,804	6,890,860	6,890,860	104.9	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	0618TOQ0048	BCS	01-2011 01-2021	27,595,698	1,610,648	1,486,134	1,486,134	92.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,610,648	1,486,134	1,486,134	92.2	100.0			
CI Guerrero Negro III	0618TOQ0049	BCS	03-2015 09-2026	350,843,571	32,975,072	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				32,975,072	0	0	0.0	0.0			
CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	0618TOQ0050	Col.	10-2011 11-2033	13,895,050,000	1,239,296,552	1,412,665,858	1,412,665,858	113.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,239,296,552	1,412,665,858	1,412,665,858	113.9	100.0			
Los Humeros II	0618TOQ0051	Pue.	12-2012 04-2022	1,409,150,184	145,135,549	139,930,596	139,930,596	96.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				145,135,549	139,930,596	139,930,596	96.4	100.0			
Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	0618TOQ0052	Chih.	11-2012 04-2023	284,733,995	26,675,532	27,223,092	27,223,092	102.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				26,675,532	27,223,092	27,223,092	102.0	100.0			
TG Baja California II	0618TOQ0053	BC	11-2013 05-2027	2,455,947,377	146,500,601	151,040,119	151,040,119	103.0	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				146,500,601	151,040,119	151,040,119	103.0	100.0			
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	0618TOQ0054	NDG	10-2011 10-2021	565,328,647	55,304,405	54,008,316	54,008,316	97.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				55,304,405	54,008,316	54,008,316	97.6	100.0			
813 División Bajío	062 02 062	NDG	07-2006 01-2018	699,434,203	70,803,239	58,974,856	58,974,856	83.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				70,803,239	58,974,856	58,974,856	83.2	100.0			
Conversión El Encino de TG aCC	065 02 065	Chih.	12-2006 12-2018	1,026,456,002	96,845,138	80,984,884	80,984,884	83.6	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				96,845,138	80,984,884	80,984,884	83.6	100.0			
Baja California Sur II	066 02 066	BCS	06-2007 04-2018	868,839,088	87,375,496	73,196,868	73,196,868	83.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				87,375,496	73,196,868	73,196,868	83.7	100.0			
801 Altiplano	067 02 067	NDG	09-2006 05-2018	1,124,635,980	112,822,060	94,956,816	94,956,816	84.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				112,822,060	94,956,816	94,956,816	84.1	100.0			
802 Tamaulipas	068 02 068	Tamps.	05-2007 05-2018	927,612,647	92,632,891	77,633,118	77,633,118	83.8	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				92,632,891	77,633,118	77,633,118	83.8	100.0			
803 NOINE	069 02 069	NDG	10-2006 12-2031	1,546,836,993	89,319,412	74,596,678	74,596,678	83.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				89,319,412	74,596,678	74,596,678	83.5	100.0			
Baja California Sur IV	0718TOQ0022	BCS	07-2014 12-2024	1,340,469,104	131,033,552	128,539,776	128,539,776	98.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				131,033,552	128,539,776	128,539,776	98.0	100.0			
Baja California Sur III	0718TOQ0023	BCS	11-2012 06-2022	1,278,849,260	119,469,311	121,567,846	121,567,846	101.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				119,469,311	121,567,846	121,567,846	101.7	100.0			
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	0718TOQ0027	BC	09-2015 04-2026	143,932,061	1,306,981	1,306,758	1,306,758	99.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,306,981	1,306,758	1,306,758	99.9	100.0			
1321 DISTRIBUCION NORESTE	0718TOQ0032	NDG	12-2010 06-2028	1,232,047,908	71,934,668	76,982,004	76,982,004	107.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				71,934,668	76,982,004	76,982,004	107.0	100.0			
1320 DISTRIBUCION NOROESTE	0718TOQ0033	NDG	09-2011 12-2025	1,226,084,054	43,072,575	44,458,570	44,458,570	103.2	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			43,072,575	44,458,570	44,458,570	103.2	100.0				
1302 Transformación del Noreste	0718TOQ0034	Coah.	05-2017 05-2027	570,570,000	9,568,000	12,633,621	12,633,621	132.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				9,568,000	12,633,621	12,633,621	132.0	100.0			
1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	0718TOQ0035	NDG	07-2010 06-2020	137,819,136	11,149,411	10,806,354	10,806,354	96.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				11,149,411	10,806,354	10,806,354	96.9	100.0			
1304 Transmisión y Transformación del Oriental	0718TOQ0036	Tab.	07-2010 07-2027	586,054,807	8,344,674	8,087,916	8,087,916	96.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				8,344,674	8,087,916	8,087,916	96.9	100.0			
1323 DISTRIBUCION SUR	0718TOQ0037	NDG	06-2011 12-2025	701,727,819	30,971,278	18,743,204	18,743,204	60.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				30,971,278	18,743,204	18,743,204	60.5	100.0			
1322 DISTRIBUCION CENTRO	0718TOQ0038	NDG	12-2011 12-2026	1,725,862,502	25,047,191	28,394,568	28,394,568	113.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				25,047,191	28,394,568	28,394,568	113.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
806 Bajío	072 02 072	NDG	03-2006 06-2020	1,374,673,560	119,267,356	104,456,446	104,456,446	87.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				119,267,356	104,456,446	104,456,446	87.5	100.0			
807 Durango I	073 02 073	NDG	02-2006 01-2016	501,782,554	42,210,194	35,172,863	35,172,863	83.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				42,210,194	35,172,863	35,172,863	83.3	100.0			
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	0818TOQ0069	Sin.	11-2011 10-2021	647,548,837	65,376,753	66,333,810	66,333,810	101.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				65,376,753	66,333,810	66,333,810	101.4	100.0			
1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	0818TOQ0070	NDG	05-2011 07-2020	125,028,995	10,834,629	9,729,414	9,729,414	89.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				10,834,629	9,729,414	9,729,414	89.7	100.0			
SLT 1404 Subestaciones del Oriente	0818TOQ0071	NDG	04-2013 04-2024	299,068,718	26,473,824	26,254,066	26,254,066	99.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				26,473,824	26,254,066	26,254,066	99.1	100.0			
1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	0818TOQ0072	Tab.	01-2014 02-2024	762,567,000	75,857,249	32,511,334	32,511,334	42.8	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				75,857,249	32,511,334	32,511,334	42.8	100.0			
1421 DISTRIBUCIÓN SUR	0818TOQ0073	NDG	08-2013 12-2026	602,664,153	34,107,827	21,536,364	21,536,364	63.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				34,107,827	21,536,364	21,536,364	63.1	100.0			
1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	0818TOQ0074	NDG	02-2013 12-2025	1,074,193,887	6,995,612	6,857,898	6,857,898	98.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				6,995,612	6,857,898	6,857,898	98.0	100.0			
1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	0818TOQ0093	NDG	07-2012 06-2022	834,411,552	82,216,238	85,105,604	85,105,604	103.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				82,216,238	85,105,604	85,105,604	103.5	100.0			
SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	0918TOQ0018	NDG	03-2014 12-2026	1,227,392,400	13,589,420	6,964,044	6,964,044	51.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				13,589,420	6,964,044	6,964,044	51.2	100.0			
SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	0918TOQ0019	NDG	08-2013 06-2025	492,965,850	815,100	818,894	818,894	100.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				815,100	818,894	818,894	100.4	100.0			
Cogeneración Salamanca Fase I	0918TOQ0020	Gto.	09-2014 09-2035	6,761,952,860	774,078,150	305,918,137	305,918,137	39.5	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
					774,078,150	305,918,137	305,918,137	39.5	100.0			
Los Azufres III (Fase I)	1018TOQ0037	Mich.	12-2014 06-2024	1,518,287,303	154,448,343	71,703,411	71,703,411	46.4	100.0	100.0	0.0	100.0
					154,448,343	71,703,411	71,703,411	46.4	100.0			
1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	1018TOQ0038	NDG	01-2013 12-2023	492,719,669	51,804,207	51,522,114	51,522,114	99.4	100.0	100.0	0.0	100.0
					51,804,207	51,522,114	51,522,114	99.4	100.0			
1620 Distribución Valle de México	1018TOQ0039	NDG	11-2013 12-2026	4,362,104,357	69,806,945	45,384,929	45,384,929	65.0	100.0	100.0	0.0	100.0
					69,806,945	45,384,929	45,384,929	65.0	100.0			
1604 Transmisión Ayotla-Chalco	1018TOQ0043	Mex.	10-2014 10-2024	452,260,900	45,045,000	19,807,446	19,807,446	43.9	100.0	0.3	99.7	100.0
					45,045,000	19,807,446	19,807,446	43.9	100.0			
Guerrero Negro IV	1018TOQ0046	BCS	12-2015 12-2035	300,584,544	13,412,256	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
					13,412,256	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1621 Distribución Norte-Sur	1018TOQ0048	NDG	12-2013 12-2025	1,354,832,180	12,397,827	7,671,599	7,671,599	61.8	100.0	0.0	100.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				12,397,827	7,671,599	7,671,599	61.8	100.0			
Centro	1018TOQ0050	Mor.	06-2015 07-2041	9,821,253,000	1,059,958,627	46,538,528	46,538,528	4.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,059,958,627	46,538,528	46,538,528	4.3	100.0			
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	1018TOQ0056	BCS	03-2015 07-2024	39,125,749	4,100,954	2,332,690	2,332,690	56.8	100.0	0.0	100.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				4,100,954	2,332,690	2,332,690	56.8	100.0			
Baja California Sur V	1118TOQ0013	BCS	06-2016 07-2041	1,502,882,121	22,650,000	18,750,353	18,750,353	82.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				22,650,000	18,750,353	18,750,353	82.7	100.0			
Los Humeros III	1118TOQ0014	Pue.	04-2016 05-2028	1,799,042,817	11,152,812	12,854,909	12,854,909	115.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				11,152,812	12,854,909	12,854,909	115.2	100.0			
1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	1118TOQ0018	NDG	08-2014 10-2024	1,165,840,000	116,256,361	51,995,712	51,995,712	44.7	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				116,256,361	51,995,712	51,995,712	44.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	1118TOQ0020	NDG	03-2015 03-2025	1,476,917,000	73,710,000	56,869,680	56,869,680	77.1	100.0	0.0	100.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				73,710,000	56,869,680	56,869,680	77.1	100.0				
Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	1118TOQ0021	Chih.	10-2016 07-2027	325,956,527	481,442	480,883	480,883	99.8	100.0	100.0	0.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				481,442	480,883	480,883	99.8	100.0				
Chicoasén II	1118TOQ0023	Chis.	04-2017 07-2047	5,845,744,944	122,277,012	172,266,382	172,266,382	140.8	100.0	2.5	0.0	0.4	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				122,277,012	172,266,382	172,266,382	140.8	100.0				
1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	1118TOQ0026	NDG	03-2013 12-2033	1,519,607,869	150,610,200	495,875	495,875	0.3	100.0	0.0	100.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				150,610,200	495,875	495,875	0.3	100.0				
1722 Distribución Sur	1118TOQ0027	NDG	03-2013 12-2033	669,004,154	66,284,400	0	0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				66,284,400	0	0	0.0	0.0				
1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	1118TOQ0028	BCS	08-2014 04-2024	320,502,000	31,592,600	19,897,668	19,897,668	62.9	100.0	0.0	100.0	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				31,592,600	19,897,668	19,897,668	62.9	100.0			
1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	1218TOQ0021	NDG	04-2015 04-2026	1,428,895,000	33,575,400	8,849,300	8,849,300	26.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				33,575,400	8,849,300	8,849,300	26.3	100.0			
1803 Subestaciones del Occidental	1218TOQ0022	NDG	10-2015 10-2026	1,026,467,000	12,974,000	3,408,153	3,408,153	26.2	100.0	0.0	100.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				12,974,000	3,408,153	3,408,153	26.2	100.0			
1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	1218TOQ0023	NDG	09-2015 11-2026	851,019,000	2,574,000	3,914,187	3,914,187	152.0	100.0	0.3	100.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				2,574,000	3,914,187	3,914,187	152.0	100.0			
1801 Subestaciones Baja - Noroeste	1218TOQ0024	NDG	08-2014 04-2025	140,231,598	9,399,000	8,863,138	8,863,138	94.2	100.0	100.0	0.0	0.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				9,399,000	8,863,138	8,863,138	94.2	100.0			
Empalme I	1218TOQ0026	Son.	03-2017 07-2027	9,657,483,758	15,426,792	4,781,917	4,781,917	30.9	100.0	0.4	99.7	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				15,426,792	4,781,917	4,781,917	30.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Valle de México II	1218TOQ0032	Mex.	05-2017 11-2027	9,248,757,323	18,423,366	4,196,682	4,196,682	22.7	100.0	0.6	99.6	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				18,423,366	4,196,682	4,196,682	22.7	100.0			
Baja California Sur VI	1318TOQ0022	BCS	10-2017 11-2027	1,416,788,737	22,110,270	1,952,813	1,952,813	8.8	100.0	1.6	100.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				22,110,270	1,952,813	1,952,813	8.8	100.0			
Empalme II	1318TOQ0026	Son.	05-2017 07-2027	9,488,513,229	19,899,243	380,344	380,344	1.9	100.0	0.2	0.1	0.1
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				19,899,243	380,344	380,344	1.9	100.0			
Las Cruces	1418TOQ0047	Nay.	11-2018 06-2049	12,122,610,565	136,070,000	285,488,848	285,488,848	209.8	100.0	1.1	0.1	0.1
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				136,070,000	285,488,848	285,488,848	209.8	100.0			
Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	156 99 156	Chis.	09-2004 11-2018	1,568,231,041	66,331,486	80,572,706	80,572,706	121.4	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				66,331,486	80,572,706	80,572,706	121.4	100.0			
402 Oriental - Peninsular	186 00 185	NDG	12-2002 03-2015	1,008,713,641	2,903,329	2,366,440	2,366,440	81.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				2,903,329	2,366,440	2,366,440	81.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Red Asociada de la Central Tamazunchale	217 99 217	NDG	08-2006 08-2018	1,500,226,338	144,320,124	120,551,252	120,551,252	83.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				144,320,124	120,551,252	120,551,252	83.5	100.0			
502 Oriental - Norte	285 00 284	NDG	08-2004 07-2015	248,918,930	2,469,207	2,940,552	2,940,552	119.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				2,469,207	2,940,552	2,940,552	119.0	100.0			
El Sauz conversión de TG a CC	303 00 301	Qro.	11-2003 10-2018	1,500,673,980	61,595,300	77,124,900	77,124,900	125.2	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				61,595,300	77,124,900	77,124,900	125.2	100.0			
609 Transmisión Noroeste - Occidental	305 00 303	NDG	04-2005 01-2018	1,821,563,107	82,456,387	68,932,550	68,932,550	83.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				82,456,387	68,932,550	68,932,550	83.5	100.0			
610 Transmisión Noroeste - Norte	306 00 304	NDG	10-2004 12-2018	2,222,925,471	48,812,543	45,557,417	45,557,417	93.3	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				48,812,543	45,557,417	45,557,417	93.3	100.0			
611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	307 00 305	NDG	10-2005 09-2016	395,763,329	36,850,827	31,018,205	31,018,205	84.1	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				36,850,827	31,018,205	31,018,205	84.1	100.0			
612 Subtransmisión Norte - Noreste	308 00 306	NDG	07-2004 12-2016	372,116,186	26,612,261	23,558,966	23,558,966	88.5	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				26,612,261	23,558,966	23,558,966	88.5	100.0			
613 Subtransmisión Occidental	309 00 307	NDG	08-2004 12-2018	406,264,599	5,194,761	6,032,965	6,032,965	116.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				5,194,761	6,032,965	6,032,965	116.1	100.0			
614 Subtransmisión Oriental	310 00 308	NDG	01-2005 10-2016	216,701,589	10,143,952	11,257,639	11,257,639	110.9	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				10,143,952	11,257,639	11,257,639	110.9	100.0			
615 Subtransmisión Peninsular	311 00 309	NDG	10-2004 10-2016	343,316,207	14,466,387	12,174,179	12,174,179	84.1	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				14,466,387	12,174,179	12,174,179	84.1	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				72,577,425,551	10,195,928,416	6,495,441,257	6,495,441,257	63.7	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	0818TOQ0052	NDG	01-2009 12-2017	619,220,477	20,000,000	0	0	0.0	0.0	42.3	0.0	39.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de Subestaciones del Occidente	0918TOQ0024	Varios	01-2010 12-2015	92,237,429	0	9,499,992	9,499,992	0.0	100.0	92.6	6.4	99.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	9,499,992	9,499,992	0.0	100.0			
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	0918TOQ0034	Varios	01-2010 12-2015	623,811,602	0	74,516,514	74,516,514	0.0	100.0	87.8	12.0	99.8
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	74,516,514	74,516,514	0.0	100.0			
Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	1018TOQ0004	Ver.	02-2010 12-2015	234,330,913	87,360,935	88,196,738	88,196,738	100.9	100.0	44.4	37.6	43.6
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				87,360,935	88,196,738	88,196,738	100.9	100.0			
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	1018TOQ0013	Pue.	03-2010 12-2016	823,130,503	0	1,388,179	1,388,179	0.0	100.0	38.4	0.2	38.5
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	1,388,179	1,388,179	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	1018TOQ0020	Varios	06-2010 12-2016	5,211,068,137	186,800,000	415,207,945	415,207,945	222.2	100.0	80.2	8.0	87.8
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					186,800,000	415,207,945	415,207,945	222.2	100.0			
Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	1018TOQ0021	Varios	06-2010 12-2016	3,371,605,925	600,000,000	39,326,621	39,326,621	6.5	100.0	55.1	1.2	55.0
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					600,000,000	39,326,621	39,326,621	6.5	100.0			
Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	1018TOQ0058	Varios	01-2011 12-2016	539,520,427	0	28,032,885	28,032,885	0.0	100.0	89.9	5.0	95.0
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	28,032,885	28,032,885	0.0	100.0			
Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec	1018TOQ0062	Pue.	01-2011 12-2015	557,365,774	170,000,000	477,683,814	477,683,814	280.9	100.0	0.1	85.7	85.8
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					170,000,000	477,683,814	477,683,814	280.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	1018TOQ0064	Varios	12-2011 12-2016	624,659,252	0	13,802,095	13,802,095	0.0	100.0	69.7	2.2	72.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	13,802,095	13,802,095	0.0	100.0			
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	1018TOQ0065	Varios	08-2010 12-2016	407,472,236	0	48,818,714	48,818,714	0.0	100.0	56.8	11.6	68.4
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	48,818,714	48,818,714	0.0	100.0			
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	1018TOQ0066	Varios	08-2010 12-2016	807,269,169	0	32,756,340	32,756,340	0.0	100.0	86.3	3.9	90.2
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	32,756,340	32,756,340	0.0	100.0			
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	1018TOQ0072	Varios	01-2011 12-2016	844,331,283	194,000,000	61,332,733	61,332,733	31.6	100.0	52.6	7.3	57.4
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				194,000,000	61,332,733	61,332,733	31.6	100.0			
MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL	1018TOQ0075	Varios	11-2010 12-2017	1,062,851,029	90,000,000	70,339,759	70,339,759	78.1	100.0	17.6	6.6	22.5

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			90,000,000	70,339,759	70,339,759	78.1	100.0				
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular	1118TOQ0036	Varios	09-2011 12-2016	275,258,727	0	2,027,680	2,027,680	0.0	100.0	11.2	0.8	11.9
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	2,027,680	2,027,680	0.0	100.0			
Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte	1118TOQ0038	Varios	09-2011 12-2016	235,240,656	0	67,912	67,912	0.0	100.0	54.0	0.0	54.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	67,912	67,912	0.0	100.0			
Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II	1118TOQ0041	Varios	11-2011 12-2016	388,553,614	0	2,506	2,506	0.0	100.0	23.6	0.0	17.1
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	2,506	2,506	0.0	100.0			
Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013	1118TOQ0043	Varios	11-2011 12-2017	6,533,038,860	1,004,100,000	722,029,768	722,029,768	71.9	100.0	44.4	11.0	49.8

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			1,004,100,000	722,029,768	722,029,768	71.9	100.0				
INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014	1218TOQ0014	Varios	06-2012 12-2017	3,476,392,632	649,900,000	320,929,661	320,929,661	49.3	100.0	22.8	9.2	29.3
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			649,900,000	320,929,661	320,929,661	49.3	100.0				
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014	1218TOQ0018	Ver.	07-2012 12-2016	100,566,234	27,800,000	29,705,076	29,705,076	106.8	100.0	42.0	29.5	57.4
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			27,800,000	29,705,076	29,705,076	106.8	100.0				
Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental	1218TOQ0040	Varios	01-2013 12-2016	177,586,277	15,294,547	72,108,417	72,108,417	471.4	100.0	12.5	40.6	44.2
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			15,294,547	72,108,417	72,108,417	471.4	100.0				
PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM	1218TOQ0042	DF	01-2013 12-2015	7,312,411	6,855,993	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			6,855,993	0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013	1218TOQ0044	Ver.	08-2012 12-2015	52,440,686	6,000,000	0	0	0.0	0.0	25.8	0.0	23.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015	1218TOQ0048	Varios	09-2012 12-2016	1,891,932,482	218,321,045	380,387,311	380,387,311	174.2	100.0	6.4	20.1	20.1
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				218,321,045	380,387,311	380,387,311	174.2	100.0			
DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014	1218TOQ0049	Ver.	01-2013 12-2016	74,279,456	17,480,000	18,905,417	18,905,417	108.1	100.0	16.0	25.4	36.6
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				17,480,000	18,905,417	18,905,417	108.1	100.0			
REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	1218TOQ0051	Ver.	01-2013 12-2016	65,539,348	7,080,000	0	0	0.0	0.0	25.8	0.0	25.8

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			7,080,000	0	0	0.0	0.0				
Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015	1218TOQ0072	Varios	01-2013 12-2017	13,944,971,609	3,746,714,619	1,298,332,101	1,298,332,101	34.6	100.0	15.1	9.3	24.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			3,746,714,619	1,298,332,101	1,298,332,101	34.6	100.0				
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015	1218TOQ0073	Varios	01-2013 12-2017	6,790,232,978	300,000,000	119,448,093	119,448,093	39.8	100.0	3.2	1.8	4.9
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			300,000,000	119,448,093	119,448,093	39.8	100.0				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	1218TOQ0076	Varios	01-2013 12-2017	333,123,216	60,000,000	18,993,667	18,993,667	31.6	100.0	6.3	5.7	6.2
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			60,000,000	18,993,667	18,993,667	31.6	100.0				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	1318TOQ0001	Varios	01-2013 12-2017	16,825,800	4,600,000	1,061,058	1,061,058	23.0	100.0	6.7	6.3	7.4
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			4,600,000	1,061,058	1,061,058	23.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015	1318TOQ0003	Varios	02-2013 12-2017	11,937,009,450	519,700,000	574,286,553	574,286,553	110.5	100.0	10.4	4.8	15.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				519,700,000	574,286,553	574,286,553	110.5	100.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	1318TOQ0006	Varios	05-2013 12-2017	75,633,090	7,000,000	8,012,065	8,012,065	114.4	100.0	2.1	10.6	10.8
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				7,000,000	8,012,065	8,012,065	114.4	100.0			
Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015	1318TOQ0014	Varios	06-2013 12-2017	265,548,793	42,800,000	1,355,943	1,355,943	3.1	100.0	6.4	0.5	0.8
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				42,800,000	1,355,943	1,355,943	3.1	100.0			
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Oriental - Occidental	1318TOQ0029	Varios	01-2014 12-2016	302,174,921	141,673,764	144,831,684	144,831,684	102.2	100.0	48.4	47.9	48.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				141,673,764	144,831,684	144,831,684	102.2	100.0			
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte	1318TOQ0030	Varios	09-2013 12-2016	232,248,578	79,031,353	35,146,619	35,146,619	44.4	100.0	45.6	18.2	21.6

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			79,031,353	35,146,619	35,146,619	44.4	100.0				
DIVERSIFICACIÓN EN LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS ALBERCAS DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	1318TOQ0037	Ver.	10-2013 12-2016	49,813,230	7,720,000	10,463,163	10,463,163	135.5	100.0	16.0	21.0	21.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			7,720,000	10,463,163	10,463,163	135.5	100.0				
REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017	1318TOQ0038	Ver.	01-2014 12-2017	420,645,055	30,300,000	35,074,350	35,074,350	115.7	100.0	7.5	8.3	8.4
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			30,300,000	35,074,350	35,074,350	115.7	100.0				
DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRAL 2014-2015	1318TOQ0039	Varios	01-2014 12-2016	476,492,496	138,000,000	0	0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			138,000,000	0	0	0.0	0.0				
COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD 2013-2015	1318TOQ0040	Son.	10-2013 12-2016	807,434,823	117,510,302	140,815,088	140,815,088	119.8	100.0	15.0	17.4	17.5

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			117,510,302	140,815,088	140,815,088	119.8	100.0				
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016	1318TOQ0041	Ver.	01-2014 12-2016	663,019,317	172,170,000	441,955,969	441,955,969	256.6	100.0	29.3	66.7	66.7
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			172,170,000	441,955,969	441,955,969	256.6	100.0				
MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016	1318TOQ0046	DF	01-2014 12-2017	1,527,605,724	501,300,000	305,870,456	305,870,456	61.0	100.0	34.0	20.0	20.2
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			501,300,000	305,870,456	305,870,456	61.0	100.0				
SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	1318TOQ0054	Varios	01-2014 12-2017	1,107,824,098	100,000,000	0	0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			100,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	1418TOQ0002	Varios	01-2014 12-2017	2,221,358,751	200,000,000	0	0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			200,000,000	0	0	0.0	0.0				
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA MANEJO DE CARBON SDE 2014	1418TOQ0025	Coah.	05-2014 12-2016	123,722,356	76,000,000	2,098,726	2,098,726	2.7	100.0	0.0	1.7	1.7
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			76,000,000	2,098,726	2,098,726	2.7	100.0				
COMBUSTIÓN DUAL DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA JOSÉ ACEVES POZOS 2015-2016	1418TOQ0027	Sin.	01-2015 12-2016	559,529,020	349,816,900	146,936,109	146,936,109	42.0	100.0	64.5	26.3	26.3
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			349,816,900	146,936,109	146,936,109	42.0	100.0				
COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016	1418TOQ0028	Sin.	01-2015 12-2016	739,309,647	300,598,958	195,568,656	195,568,656	65.0	100.0	42.0	26.5	26.5
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			300,598,958	195,568,656	195,568,656	65.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA VENTA 2014-2016	1418TOQ0032	Gro.	07-2014 12-2016	607,946,059	0	238,100	238,100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	238,100	238,100	0.0	100.0			
Recalibración de la Línea de Transmisión Texcoco - La Paz	1418TOQ0063	Mex.	01-2015 12-2016	178,944,213	0	78,591,899	78,591,899	0.0	100.0	0.0	42.6	42.6
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	78,591,899	78,591,899	0.0	100.0			
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA 2015	1518TOQ0007	DF	04-2015 12-2015	98,996,788	0	29,294,881	29,294,881	0.0	100.0	0.0	29.6	29.6
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	29,294,881	29,294,881	0.0	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				6,808,162,368	314,000,000	185,334,579	185,334,579	59.0	100.0			
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016	1418TOQ0005	Varios	01-2014 12-2016	4,219,453,919	126,000,000	182,154,896	182,154,896	144.5	100.0	10.1	12.9	13.8
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				126,000,000	182,154,896	182,154,896	144.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016	1418TOQ0006	Varios	01-2014 12-2017	2,588,708,449	188,000,000	3,179,683	3,179,683	1.6	100.0	22.5	0.4	0.4
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					188,000,000	3,179,683	3,179,683	1.6	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				1,168,762,803	337,500,000	479,587,913	479,587,913	142.1	100.0			
ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015	1218TOQ0071	Varios	01-2013 12-2016	837,285,401	233,900,000	292,849,580	292,849,580	125.2	100.0	15.7	35.0	36.2
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					233,900,000	292,849,580	292,849,580	125.2	100.0			
ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DEL VALLE DE MEXICO EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015	1318TOQ0013	Varios	07-2013 12-2016	331,477,402	103,600,000	186,738,333	186,738,333	180.2	100.0	16.2	56.3	56.5
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					103,600,000	186,738,333	186,738,333	180.2	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				2,691,041,829	369,600,000	340,818,804	340,818,804	92.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	0818TOQ0106	Varios	07-2008 12-2017	702,461,270	49,600,000	46,811,334	46,811,334	94.3	100.0	15.6	6.7	14.9
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					49,600,000	46,811,334	46,811,334	94.3	100.0			
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	1218TOQ0009	Varios	04-2012 12-2016	1,988,580,559	320,000,000	294,007,470	294,007,470	91.8	100.0	33.9	14.8	44.9
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					320,000,000	294,007,470	294,007,470	91.8	100.0			
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				32,194,689	15,364,594	0	0	0.0	0.0			
Centro de ensayos de Eficiencia Energética	1318TOQ0005	Gto.	04-2013 12-2015	32,194,689	15,364,594	0	0	0.0	0.0	47.8	0.0	0.1
K-026-Otros proyectos					15,364,594	0	0	0.0	0.0			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
 La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.