

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				146,736,552,949	7,507,000,000	7,755,240,815	7,755,240,815	103.3	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				123,487,563,326	7,506,999,000	7,595,564,859	7,595,564,859	101.1	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				1,815,647,158	68,955,124	105,472,101	105,472,101	152.9	100.0			
Sustitución de vehículos contra incendio	00000069176	Ver.	06-2021 12-2024	144,514,397	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisiciones de maquinaria y equipo pesado para la Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicios de Ductos	00000078398	NAC.	10-2023 12-2027	838,183,516	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	1318T4N0041	NAC.	01-2014 12-2024	832,949,245	68,955,124	105,472,101	105,472,101	152.9	100.0	11	74	84.5
	K-029-Programas de adquisiciones				68,955,124	105,472,101	105,472,101	152.9	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				121,066,791,495	7,438,043,876	7,490,092,758	7,490,092,758	100.6	100.0			
Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral	00000051692	NAC.	08-2016 12-2023	910,050,676	0	46,983,111	46,983,111	0.0	100.0	0	6.1	100

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	46,983,111	46,983,111	0.0	100.0						
Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión	00000051693	NAC.	08-2016 12-2023	378,467,986	0	0	0	0.0	0.0	0	14.3	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas	00000053131	Tab.	10-2017 12-2024	7,289,485,776	5,000,000	154,767,472	154,767,472	3,095.3	100.0	1.2	0.3	56.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			5,000,000	154,767,472	154,767,472	3,095.3	100.0						
Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas	00000053543	NAC.	07-2017 12-2024	5,897,950,608	1,040,599,821	904,325,140	904,325,140	86.9	100.0	12.5	4.3	68.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			1,040,599,821	904,325,140	904,325,140	86.9	100.0						
Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur	00000053549	NAC.	01-2018 12-2024	1,668,524,622	6,307,734	55,511,709	55,511,709	880.0	100.0	0.1	2.2	6.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			6,307,734	55,511,709	55,511,709	880.0	100.0						
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo	00000053560	NAC.	10-2017 12-2023	57,681,611	0	0	0	0.0	0.0	0	99.9	100		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico	00000053885	NAC.	11-2017 12-2024	12,608,521,112	530,642,261	1,044,497,494	1,044,497,494	196.8	100.0	5.3	3.6	21.6		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					530,642,261	1,044,497,494	1,044,497,494	196.8	100.0					
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos	00000054665	NAC.	04-2018 12-2023	8,343,007,260	0	364,057,883	364,057,883	0.0	100.0	0.7	8	98.6		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	364,057,883	364,057,883	0.0	100.0					
Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte	00000057570	NAC.	01-2019 12-2024	457,845,200	0	14,952,082	14,952,082	0.0	100.0	57	3.8	24.7		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	14,952,082	14,952,082	0.0	100.0					
Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística	00000058146	NAC.	01-2019 12-2024	1,865,375,185	412,102,425	145,961,350	145,961,350	35.4	100.0	27.2	20	92.7		
K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria					412,102,425	145,961,350	145,961,350	35.4	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Rehabilitaciones para el Sostentamiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística	00000058195	NAC.	01-2019 12-2024	352,864,463	64,008,496	20,089,214	20,089,214	31.3	100.0	24.4	13	88.6		
				K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria			64,008,496	20,089,214	20,089,214	31.3	100.0			
Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gcia. Log. Regional Norte: TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac.	00000058471	NAC.	03-2019 12-2023	284,715,347	0	1,645,035	1,645,035	0.0	100.0	63	0.6	3.6		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	1,645,035	1,645,035	0.0	100.0			
Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo.	00000059111	NAC.	03-2019 12-2023	804,458,953	0	0	0	0.0	0.0	12	0	38		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcía Logística Reg. Nte: TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo.	00000061751	NAC.	06-2019 12-2023	1,097,364,087	22,500,000	1,645,035	1,645,035	7.3	100.0	19.4	0.3	24.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				22,500,000	1,645,035	1,645,035	7.3	100.0					
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso	00000062620	Yuc.	01-2020 12-2024	99,398,830	10,670,841	0	0	0.0	0.0	14.5	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,670,841	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos	00000064392	Ver.	03-2020 12-2024	3,408,914,033	976,658,384	614,041,624	614,041,624	62.8	100.0	34.9	26.5	65.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				976,658,384	614,041,624	614,041,624	62.8	100.0					
Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz	00000065417	Ver.	01-2021 12-2025	1,566,857,701	90,000,000	83,750,312	83,750,312	93.0	100.0	27.8	5.6	9.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				90,000,000	83,750,312	83,750,312	93.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almacento. y Serv. Portuarios	00000065457	Oax.	01-2021 12-2025	1,998,725,266	0	0	0	0.0	0.0	45	0	1.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Añil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca	00000065488	NAC.	01-2021 12-2025	1,017,033,198	89,805,163	79,330,187	79,330,187	88.3	100.0	26.6	8.7	47.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			89,805,163	79,330,187	79,330,187	88.3	100.0				
Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero	00000065648	Tamps.	01-2021 12-2025	957,258,482	0	13,632,497	13,632,497	0.0	100.0	0	1.4	4.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	13,632,497	13,632,497	0.0	100.0				
Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula	00000065660	NAC.	01-2021 12-2025	930,909,586	0	6,875,653	6,875,653	0.0	100.0	12	0.8	1.9

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,875,653	6,875,653	0.0	100.0						
Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora	00000065683	NAC.	01-2021 12-2025	825,136,296	0	0	0	0.0	0.0	12	0	18		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	00000065753	NAC.	01-2021 12-2025	1,205,392,381	261,254,931	202,711,208	202,711,208	77.5	100.0	25.2	16.1	23.8		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					261,254,931	202,711,208	202,711,208	77.5	100.0					
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	00000065883	NAC.	01-2021 12-2025	1,249,148,157	0	1,109,162	1,109,162	0.0	100.0	36	0.3	10.3		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	1,109,162	1,109,162	0.0	100.0					
Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo	00000065884	NAC.	01-2021 12-2025	1,083,599,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.4		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz	00000065887	Ver.	01-2021 12-2025	848,268,910	0	5,590,593	5,590,593	0.0	100.0	9	0.5	34.5		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	5,590,593	5,590,593	0.0	100.0						
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacífico	00000065889	NAC.	01-2021 12-2025	1,168,784,211	132,085,288	7,868,537	7,868,537	5.9	100.0	20	0.6	32.2		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				132,085,288	7,868,537	7,868,537	5.9	100.0						
Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso	00000065902	Yuc.	01-2021 12-2025	422,343,830	0	7,965,729	7,965,729	0.0	100.0	0	2.2	2.2		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	7,965,729	7,965,729	0.0	100.0						
Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz	00000065920	NAC.	01-2021 12-2025	718,359,690	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte"	0000066420	NAC.	01-2021 12-2025	1,321,855,672	132,835,730	310,930,625	310,930,625	234.0	100.0	54	50	66.3		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					132,835,730	310,930,625	310,930,625	234.0	100.0					
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas	0000066899	Tab.	01-2022 12-2026	71,010,785	511,482	6,825,242	6,825,242	1,334.4	100.0	26.7	16.3	30.1		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					511,482	6,825,242	6,825,242	1,334.4	100.0					
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG	0000069060	NAC.	05-2021 12-2025	1,328,894,909	234,751,384	81,602,858	81,602,858	34.7	100.0	85	34	43.5		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					234,751,384	81,602,858	81,602,858	34.7	100.0					
Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica	0000069084	Ver.	01-2022 12-2026	1,204,022,916	117,322,430	241,131,822	241,131,822	205.5	100.0	61.2	-1.3	34.9		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					117,322,430	241,131,822	241,131,822	205.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados	00000069091	NAC.	01-2022 12-2026	1,064,030,069	278,646,024	153,694,691	153,694,691	55.1	100.0	27.9	12.4	27.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			278,646,024	153,694,691	153,694,691	55.1	100.0						
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados	00000069099	NAC.	01-2022 12-2026	910,979,219	60,684,183	349,313,836	349,313,836	575.6	100.0	11.3	-14.9	73.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			60,684,183	349,313,836	349,313,836	575.6	100.0						
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente	00000069984	NAC.	01-2022 12-2026	4,060,017,395	830,173,897	1,041,092,974	1,041,092,974	125.4	100.0	53	37.9	84.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			830,173,897	1,041,092,974	1,041,092,974	125.4	100.0						
Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo	00000070014	NAC.	01-2022 12-2026	689,209,233	120,851,748	27,476,854	27,476,854	22.7	100.0	59	25	45		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			120,851,748	27,476,854	27,476,854	22.7	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023			2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos	00000070026	NAC.	01-2022 12-2026	370,046,048	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez	00000070097	NAC.	01-2022 12-2026	225,733,619	0	0	0	0.0	0.0	0.7	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento al Sistema de Transporte Condensados Terrestre Sur	00000073546	NAC.	01-2023 12-2027	183,081,297	28,103,724	8,984,766	8,984,766	31.9	100.0	25.8	18.2	18.2	
					28,103,724	8,984,766	8,984,766	31.9	100.0				
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,103,724	8,984,766	8,984,766	31.9	100.0				
Mantenimiento al Sistema de Transporte Aceite Terrestre Sur	00000073572	NAC.	01-2023 12-2027	3,585,938,209	561,554,960	60,367,170	60,367,170	10.7	100.0	25.9	8	8	
					561,554,960	60,367,170	60,367,170	10.7	100.0				
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				561,554,960	60,367,170	60,367,170	10.7	100.0				
Mantenimiento al Sistema de Transporte Gas Marino Mesozoico 2023-2027	00000073603	NAC.	01-2023 12-2027	3,654,630,614	497,628,323	15,793,618	15,793,618	3.1	100.0	17.3	5.9	5.9	

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				497,628,323	15,793,618	15,793,618	3.1	100.0						
Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Oleoductos 2023-2027	00000074524	NAC.	01-2023 12-2027	10,706,846,567	0	75,560,139	75,560,139	0.0	100.0	0	23	23		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	75,560,139	75,560,139	0.0	100.0					
Sostenimiento de Unidades de Puesto de Mandos Móviles	00000074739	NAC.	01-2023 12-2027	46,560,980	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento al Centro de Reparaciones Navales CERENAV	00000074859	Tamps.	01-2023 12-2028	1,100,002,091	0	109,350,000	109,350,000	0.0	100.0	0	19.9	19.9		
K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria					0	109,350,000	109,350,000	0.0	100.0					
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	0618T4N0021	NAC.	01-2007 12-2023	2,833,920,339	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	0818T4M0031	NAC.	01-2010 12-2024	2,915,250,212	623,684,647	764,186,189	764,186,189	122.5	100.0	40.8	36	95.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				623,684,647	764,186,189	764,186,189	122.5	100.0					
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	0818T4M0039	NAC.	01-2009 12-2023	4,041,817,264	0	0	0	0.0	0.0	0	0	93		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	0818T4M0040	NAC.	01-2009 12-2023	881,808,237	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca	0818T4M0041	NAC.	01-2009 12-2024	2,519,382,062	0	79,644,760	79,644,760	0.0	100.0	0	0.2	98.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	79,644,760	79,644,760	0.0	100.0					
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	0818T4M0043	NAC.	01-2009 12-2023	2,118,716,338	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur.	0818T4M0044	NAC.	01-2009 12-2023	1,963,282,588	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Eval. y Rehab. de Integridad Mecánica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro	0818T4M0045	NAC.	01-2009 12-2023	2,250,186,084	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	0918T4N0005	NAC.	01-2010 12-2023	937,327,992	0	74,417,174	74,417,174	0.0	100.0	0.9	2.3	98.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	74,417,174	74,417,174	0.0	100.0					
Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	1018T4M0021	NAC.	01-2012 12-2023	642,366,067	0	1,143,516	1,143,516	0.0	100.0	0	0.1	48.5		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	1,143,516	1,143,516	0.0	100.0					
Mantenimiento Estratégico GAR Centro	1118T4M0041	NAC.	01-2012 12-2023	552,538,328	0	0	0	0.0	0.0	0	0	90.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	1118T4N0006	NAC.	01-2012 12-2023	1,309,287,653	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Rehabilitación de tanques de la GTD	1218T4M0023	NAC.	01-2013 12-2023	476,704,177	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Rehabilitaciones Mayores para el Sosteenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	1318T4M0032	Ver.	08-2013 12-2023	1,065,692,086	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.6		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria			0	0	0	0.0	0.0						
Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	1318T4M0044	NAC.	01-2014 12-2024	1,636,048,703	179,660,000	141,175,738	141,175,738	78.5	100.0	17.9	16.9	71.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			179,660,000	141,175,738	141,175,738	78.5	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	1318T4M0060	NAC.	01-2014 12-2024	2,627,686,097	130,000,000	89,079,672	89,079,672	68.5	100.0	30	3.3	35.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				130,000,000	89,079,672	89,079,672	68.5	100.0					
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	1318T4N0022	NAC.	01-2014 12-2024	1,406,019,483	0	0	0	0.0	0.0	9	0	67.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas	1418T4M0050	Son.	08-2014 12-2023	15,469,771	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0					
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz	1418T4M0057	NAC.	08-2014 12-2024	487,497,845	0	50,450,629	50,450,629	0.0	100.0	0	5.6	88.4		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	50,450,629	50,450,629	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROG.	REAL			
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	1418T4M0058	NAC.	08-2014 12-2024	346,487,097	0	30,559,458	30,559,458	0.0	100.0	0	0	37.1		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	30,559,458	30,559,458	0.0	100.0					
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				581,832,327	0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro.	1018T4M0028	Hgo.	01-2011 12-2023	581,832,327	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				23,292,346	0	0	0	0.0	0.0					
Sistemas de medición en terminales	00000075789	NAC.	02-2023 12-2024	23,292,346	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				23,248,989,623	1,000	159,675,956	159,675,956	15,967,595.6	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				21,548,594,111	1,000	139,346,131	139,346,131	13,934,613.1	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023			2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación de la capacidad de descarga de COPE en TAD Pajaritos	00000074286	Ver.	07-2022 12-2024	132,777,819	0	69,487,415	69,487,415	0.0	100.0	0	52.3	52.3	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	69,487,415	69,487,415	0.0	100.0				
Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	0318T4M0119	Ver.	01-2003 12-2023	1,767,171,259	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.3	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	0718T4M0005	BCS.	01-2008 12-2023	539,699,833	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.5	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	0818T4M0030	NAC.	01-2009 12-2023	3,284,633,474	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.7	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	0918T4M0013	Ver.	01-2010 12-2023	5,699,021,042	0	0	0	0.0	0.0	0	0	87.6			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	0918T4M0032	NAC.	01-2010 12-2023	449,187,463	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.3			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	1018T4M0026	NAC.	01-2011 12-2023	987,187,191	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.2			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL				
Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	1118T4M0003	NAC.	01-2012 12-2023	835,178,289	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	1218T4M0009	NAC.	05-2012 12-2023	3,846,450,382	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.6			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	1218T4M0030	NAC.	09-2012 12-2023	4,007,287,359	1,000	69,858,716	69,858,716	6,985,871.6	100.0	2.9	2.9	100			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,000	69,858,716	69,858,716	6,985,871.6	100.0						
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,700,395,512	0	20,329,825	20,329,825	0.0	100.0						
Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	0318T4M0060	NAC.	01-2003 12-2023	720,950,415	0	0	0	0.0	0.0	0	0	86.2			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	0918T4N0006	NAC.	01-2010 12-2024	979,445,097	0	20,329,825	20,329,825	0.0	100.0	0	2	88.7		
K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	20,329,825	20,329,825	0.0	100.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.