

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO	REAL			
TOTAL				835,300,874,709	50,557,531,348	42,029,287,122	42,029,287,122	83.1	100.0					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				264,123,549,785	29,237,317,427	21,430,183,545	21,430,183,545	73.2	100.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				64,999,543,375	8,707,689,124	6,656,920,456	6,656,920,456	76.4	100.0					
Equipo de cómputo y Periféricos	00000050589	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	08-2016 12-2024	1,522,304,876	115,794,647	4,864,709	4,864,709	4.2	100.0	3.9	0	54		
	K-029-Programas de adquisiciones				115,794,647	4,864,709	4,864,709	4.2	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado	00000050977	CDMX., Gto., Jal., Mex.	07-2016 12-2024	270,979,862	40,000,000	0	0	0.0	0.0	0.7	0	94.2		
K-029-Programas de adquisiciones				40,000,000	0	0	0.0	0.0						
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	00000051147	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2024	397,862,145	217,203,962	54,340,166	54,340,166	25.0	100.0	4.9	7	40		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				217,203,962	54,340,166	54,340,166	25.0	100.0						
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019	00000051148	BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Sin., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2024	122,780,647	30,057,000	0	0	0.0	0.0	0.4	0	39.2		
K-029-Programas de adquisiciones				30,057,000	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	00000051151	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	10-2017 12-2024	630,700,086	231,162,806	134,734,189	134,734,189	58.2	100.0	5.3	6	92.3		
K-029-Programas de adquisiciones					231,162,806	134,734,189	134,734,189	58.2	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020	00000051152	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver.	01-2017 12-2024	157,409,053	62,500,000	8,999,200	8,999,200	14.3	100.0	1.7	6	54
K-029-Programas de adquisiciones					62,500,000	8,999,200	8,999,200	14.3	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020	00000051153	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2017 12-2025	46,542,907	300,000	194,753	194,753	64.9	100.0	0.6	0	47.6		
K-029-Programas de adquisiciones					300,000	194,753	194,753	64.9	100.0					
ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022	00000051155	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2023	225,517,796	0	116,788	116,788	0.0	100.0	0	0	5.3		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	116,788	116,788	0.0	100.0						
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	00000051156	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2025	282,200,040	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC	00000052120	CDMX., Jal., Ver.	12-2016 12-2024	1,910,056,358	15,081,000	2,640,155	2,640,155	17.5	100.0	0.7	0	11.5		
K-029-Programas de adquisiciones					15,081,000	2,640,155	2,640,155	17.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022	00000052667	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2024	388,473,412	172,993,312	7,614,489	7,614,489	4.4	100.0	2.6	2	27.6
K-029-Programas de adquisiciones					172,993,312	7,614,489	7,614,489	4.4	100.0			
Adquisición Generador Eléctrico para Máquina Diesel de Emergencia CNLV	00000057746	Ver.	01-2019 12-2023	40,489,243	37,611,763	0	0	0.0	0.0	0.8	0	0
K-029-Programas de adquisiciones					37,611,763	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución	00000057958	BC., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc.	01-2019 12-2025	20,298,554,068	2,706,254,232	3,180,396,424	3,180,396,424	117.5	100.0	1.3	18.9	83.2		
K-029-Programas de adquisiciones					2,706,254,232	3,180,396,424	3,180,396,424	117.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO				
Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución	00000061129	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2025	1,959,130,787	406,444,793	361,800,339	361,800,339	89.0	100.0	4.9	3.9	71.9		
				K-029-Programas de adquisiciones	406,444,793	361,800,339	361,800,339	89.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución	00000061130	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2026	9,622,853,927	2,200,700,973	1,090,145,331	1,090,145,331	49.5	100.0	3.7	11.9	44.8		
K-029-Programas de adquisiciones					2,200,700,973	1,090,145,331	1,090,145,331	49.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución	00000061131	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2027	2,051,507,147	0	79,390,392	79,390,392	0.0	100.0	0	0.8	39.6		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	79,390,392	79,390,392	0.0	100.0					
Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	00000062503	CDMX., Sin., Ver.	01-2020 12-2024	342,320,320	59,028,576	0	0	0.0	0.0	1.2	0	32.7		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				59,028,576	0	0	0.0	0.0						
Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi)	0000065387	Ags., BC., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2024	103,696,863	0	2,993,222	2,993,222	0.0	100.0	0	29.9	29.9		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,993,222	2,993,222	0.0	100.0					
Adquisición plataforma 071	0000065388	CDMX.	01-2020 12-2024	461,394,267	58,700,000	59,320,274	59,320,274	101.0	100.0	3.2	66.6	83.1		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			58,700,000	59,320,274	59,320,274	101.0	100.0				
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente	00000065389	CDMX.	01-2020 12-2024	1,059,563,713	953,700,000	0	0	0.0	0.0	2	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				953,700,000	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO	REAL			
Programa de Adquisiciones para la Remodelación y Cambio de Imagen de los Centros de Atención a Clientes	00000065390	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2024	529,848,977	5,234,156	11,592,828	11,592,828	221.4	100.0	0.9	0	40		
K-029-Programas de adquisiciones					5,234,156	11,592,828	11,592,828	221.4	100.0					
Programa de adquisición de equipo de laboratorio GIEsp	00000065410	CDMX.	07-2020 12-2025	12,794,335	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Actualización tecnológica del SII	00000065731	CDMX., Jal.	01-2021 12-2024	478,000,000	265,000,000	0	0	0.0	0.0	0.4	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				265,000,000	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4	00000065888	Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL., SLP., Son., Ver.	01-2020 12-2023	12,246,062	11,600,000	0	0	0.0	0.0	3.1	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				11,600,000	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet	00000065912	Chis., CDMX., Gro., Oax., Tab., Ver.	11-2020 12-2023	4,402,257,580	0	1,235,087,488	1,235,087,488	0.0	100.0	0	33	97.5		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,235,087,488	1,235,087,488	0.0	100.0					
Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur	00000066039	BCS.	01-2021 12-2030	1,632,884,851	22,774,222	22,917,509	22,917,509	100.6	100.0	1.4	5	11.8		
	K-029-Programas de adquisiciones				22,774,222	22,917,509	22,917,509	100.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución	00000069169	NAC.	01-2022 12-2026	988,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de Transformadores de MT/BT de las RGD	00000069170	NAC.	01-2022 12-2026	990,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución	00000069171	NAC.	01-2022 12-2026	971,540,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución	00000069172	NAC.	01-2022 12-2026	871,800,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución	00000069173	NAC.	01-2022 12-2026	555,700,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución	00000069174	NAC.	01-2022 12-2026	924,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución	00000069175	NAC.	01-2022 12-2025	1,432,100,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones	00000069177	NAC.	01-2022 12-2026	523,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas	00000069929	Ags., Coah., Col., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Tamps., Ver., Yuc.	10-2021 12-2024	246,210,000	0	104,848,146	104,848,146	0.0	100.0	19.5	56.6	78.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
	K-029-Programas de adquisiciones				0	104,848,146	104,848,146	0.0	100.0					
Programa de ¿Remodelación de Centros de Atención Regional¿	00000069930	BC., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., NL., Son., Ver.	10-2021 12-2024	237,301,784	0	132,686,835	132,686,835	0.0	100.0	13.1	24.6	87.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
	K-029-Programas de adquisiciones				0	132,686,835	132,686,835	0.0	100.0					
Adquisición Consolidada de Equipo de Comunicaciones para el Corporativo	00000070089	CDMX.	01-2022 12-2024	73,717,269	52,730,000	1,634,708	1,634,708	3.1	100.0	11.3	0	0.9		
	K-029-Programas de adquisiciones				52,730,000	1,634,708	1,634,708	3.1	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Renovación de Centro de Datos (CDMX y Monterrey)	00000070090	CDMX.	01-2022 12-2025	921,689,638	541,713,020	390,206	390,206	0.0	100.0	6	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				541,713,020	390,206	390,206	0.0	100.0					
Adquisición de Equipo Next Generation Firewall para Conectividad Remota Segura	00000070091	CDMX.	01-2022 12-2023	23,008,437	11,300,000	0	0	0.0	0.0	4.2	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				11,300,000	0	0	0.0	0.0					
Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	00000071236	Gto.	02-2022 12-2023	100,976,809	10,371,930	53,391,419	53,391,419	514.7	100.0	4.9	11.8	11.8		
	K-029-Programas de adquisiciones				10,371,930	53,391,419	53,391,419	514.7	100.0					
Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	00000071237	Gto.	02-2022 12-2024	189,490,000	92,579,392	0	0	0.0	0.0	11.2	4.9	4.9		
	K-029-Programas de adquisiciones				92,579,392	0	0	0.0	0.0					
Transferencia CA 5790	00000071238	Gto.	02-2022 01-2023	1,210,000	1,210,000	0	0	0.0	0.0	16.1	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				1,210,000	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA										
Dona Alta Corriente	00000071239	Gto.	02-2022 01-2023	104,000	104,000	0	0	0.0	0.0	17	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				104,000	0	0	0.0	0.0			
Calibrador Multifunción Alta Exactitud	00000071440	Gto.	03-2022 12-2023	1,860,000	1,860,000	0	0	0.0	0.0	12.2	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				1,860,000	0	0	0.0	0.0			
Pozo Metrológico de Temperatura	00000071444	Gto.	01-2023 12-2023	524,827	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Pozo Metrológico de Temperatura -45°C A -140°C	00000071445	Gto.	01-2023 12-2023	409,365	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA INGENIERÍA AMBIENTAL	00000072141	Ver.	03-2022 12-2025	64,075,600	26,232,389	0	0	0.0	0.0	16.9	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				26,232,389	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AREAS DE MANTENIMIENTO	00000072186	Ver.	03-2022 12-2024	37,872,272	15,650,517	3,708,553	3,708,553	23.6	100.0	9.9	18.8	18.8		
K-029-Programas de adquisiciones					15,650,517	3,708,553	3,708,553	23.6	100.0					
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE LABORATORIOS QUIMICOS	00000072609	Ver.	03-2022 12-2024	69,145,953	25,515,616	231,849	231,849	0.9	100.0	19	8.1	32.6		
K-029-Programas de adquisiciones					25,515,616	231,849	231,849	0.9	100.0					
EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA	00000072610	Ver.	03-2022 12-2023	31,443,864	21,384,156	4,278,295	4,278,295	20.0	100.0	8.1	85.5	85.5		
K-029-Programas de adquisiciones					21,384,156	4,278,295	4,278,295	20.0	100.0					
EQUIPOS PARA INSTALARSE EN SISTEMAS DE APOYO Y SOPORTE A LA CLV	00000072611	Ver.	03-2022 12-2025	73,051,100	38,345,424	17,712,873	17,712,873	46.1	100.0	20	17.4	22.9		
K-029-Programas de adquisiciones					38,345,424	17,712,873	17,712,873	46.1	100.0					
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	00000072681	Ver.	03-2022 12-2024	236,503,250	72,651,262	16,283,766	16,283,766	22.4	100.0	19.3	9	10		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				72,651,262	16,283,766	16,283,766	22.4	100.0						
Adquisición de parcela ubicada al interior del CG Cerro Prieto.	0000073582	BC.	04-2022 12-2026	1,049,655	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
K-029-Programas de adquisiciones				1,000,000	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros.	0000073583	Pue.	04-2022 12-2026	21,559,913	20,540,000	0	0	0.0	0.0	14	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				20,540,000	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de 15 ha del CG Los Azufres.	0000073584	Mich.	04-2022 12-2026	2,981,020	2,840,000	0	0	0.0	0.0	13.2	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				2,840,000	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de equipo operativo diverso.	0000073587	BC., BCS., CDMX., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	150,468,041	92,974,590	19,504,347	19,504,347	20.9	100.0	10.4	12.2	36.4		
K-029-Programas de adquisiciones				92,974,590	19,504,347	19,504,347	20.9	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, OPERACIÓN Y COMUNICACIONES	00000073717	Ver.	09-2022 12-2025	182,067,300	66,545,386	1,242,917	1,242,917	1.8	100.0	14.7	2.1	2.1		
	K-029-Programas de adquisiciones				66,545,386	1,242,917	1,242,917	1.8	100.0					
Puntos de intercambio para balance de energía	00000073761	NAC.	01-2023 12-2024	540,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Sistema de Monitoreo de Calidad de la Energía (SIMOCE)	00000073762	NAC.	01-2023 12-2027	852,679,540	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento de Sistemas de Medición Avanzada (AMI)	00000073764	NAC.	01-2023 12-2027	1,950,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Equipamiento de Personal de Campo de Medición y Servicios	00000073765	NAC.	01-2023 12-2025	600,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles	00000073766	NAC.	01-2023 12-2027	1,322,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES CFE GENERACIÓN VI	00000074086	Ver.	07-2022 12-2024	10,229,832	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición e instalación de 5 elevadores Rodano-Atoya	00000074570	CDMX.	10-2022 12-2024	6,138,697	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de Equipo de Comunicaciones	00000074627	CDMX., Yuc.	10-2022 12-2023	87,005,233	0	425,323	425,323	0.0	100.0	0	1	1		
K-029-Programas de adquisiciones				0	425,323	425,323	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA (DRON) GIC/SNNR.	00000074714	CDMX.	01-2023 12-2024	170,462	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BAROSCOPIO PARA TURBINAS DE GAS. SCCyTG/SNNR.	00000074731	Mex.	01-2023 12-2023	4,156,634	0	2,172,690	2,172,690	0.0	100.0	0	54.8	54.8		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,172,690	2,172,690	0.0	100.0					
Adquisición de equipo de videograbación	00000074744	CDMX.	01-2023 12-2023	3,341,052	0	359,130	359,130	0.0	100.0	0	10	10		
K-029-Programas de adquisiciones					0	359,130	359,130	0.0	100.0					
Adquisición de mobiliario de oficina	00000074847	CDMX.	01-2023 12-2023	3,480,787	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de grúa hidráulica autopropulsada para la C.C.C. Huinalá, EPS IV.	00000077117	NL.	03-2023 12-2023	14,916,000	0	12,586,800	12,586,800	0.0	100.0	0	100	100		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	12,586,800	12,586,800	0.0	100.0				
"ACTUALIZACIÓN Y MANTTO INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES DE COMUNICACIONES-TIC. CFE GEN III"	00000077612	Son.	04-2023 12-2024	12,110,201	0	1,226,744	1,226,744	0.0	100.0	0	14.7	14.7
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,226,744	1,226,744	0.0	100.0			
Adquisición de Grúa Hidráulica Autopropulsada para la Central Termoeléctrica José López Portillo CFE GEN IV	00000077676	Coah.	05-2023 12-2023	14,800,000	0	9,720,375	9,720,375	0.0	100.0	0	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	9,720,375	9,720,375	0.0	100.0			
Adquisición Consolidada de Switches Routers y Red Inalámbrica	00000077747	CDMX.	05-2023 12-2024	504,776,100	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Radios Portátiles para todas las Centrales de la EPS CFE Generación IV.	00000077839	NL.	06-2023 12-2023	7,780,378	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Adquisición de mobiliario	00000077919	CDMX.	06-2023 12-2024	3,739,271	0	2,462,577	2,462,577	0.0	100.0	0	35	35		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,462,577	2,462,577	0.0	100.0					
Equipamiento Operativo Diverso y Maquinaria Pesada para el área de Infraestructura de la Coordinación Corporativa Nuclear (CCN)	00000077926	Ver.	06-2023 12-2026	157,513,300	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de un sistema de vehículos aéreos no tripulados, tipo multirrotor, para la aplicación de pruebas de auditoría	00000078069	NAC.	07-2023 12-2023	2,797,300	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Operación y Mantenimiento de la Red de Estaciones Automáticas de la SNNR (Estaciones Hidrometeorológicas)	00000078175	CDMX.	07-2023 12-2023	5,787,101	0	5,522,538	5,522,538	0.0	100.0	0	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	5,522,538	5,522,538	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Adquisición de Pantallas de tv de 85" para salas de juntas de la EPS CFE Generación IV.	00000078191	NL.	07-2023 12-2023	150,780	0	99,844	99,844	0.0	100.0	0	66.2	66.2			
K-029-Programas de adquisiciones					0	99,844	99,844	0.0	100.0						
Adquisición e Instalación de Equipo Diverso EPS CFE Generación III.	00000078342	Son.	10-2023 12-2024	67,300	0	67,300	67,300	0.0	100.0	0	100	100			
K-029-Programas de adquisiciones					0	67,300	67,300	0.0	100.0						
Adquisición de equipos de refrigeración para el personal del Cuerpo de Seguridad Física y personal del Ejército y Marina a Nivel Nacional	00000078368	NAC.	08-2023 12-2023	2,553,927	0	2,553,927	2,553,927	0.0	100.0	0	100	100			
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,553,927	2,553,927	0.0	100.0						
Adquisición de 3 equipos de radiocomunicaciones de dos vías para establecer enlaces de comunicaciones para la coordinación de actividades seguridad.	00000078370	NAC.	08-2023 12-2023	57,203	0	57,202	57,202	0.0	100.0	0	100	100			
K-029-Programas de adquisiciones					0	57,202	57,202	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
ADQUISICIÓN 2023 DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SNNR. CRU 2353TVVCO21	00000078533	CDMX.	11-2023 12-2023	1,712,600	0	304,528	304,528	0.0	100.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	304,528	304,528	0.0	100.0					
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EPS VI CRU 2353TVVG617	00000078539	Ver.	11-2023 12-2023	6,350,258	0	6,299,308	6,299,308	0.0	100.0	0	99	99		
K-029-Programas de adquisiciones					0	6,299,308	6,299,308	0.0	100.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				196,640,577,375	20,267,128,046	14,754,842,896	14,754,842,896	72.8	100.0					
Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo)	00000051389	Gro., Mich.	05-2016 12-2024	1,294,741,932	21,880,000	23,472,446	23,472,446	107.2	100.0	0	0	5.4		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					21,880,000	23,472,446	23,472,446	107.2	100.0					
Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I	00000058016	CDMX.	01-2019 12-2024	5,282,860,620	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	MADO	REAL			
Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II	00000058020	CDMX.	01-2019 12-2024	18,850,643,685	1,332,220,709	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,332,220,709	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III	00000058028	CDMX.	01-2019 12-2024	4,768,427,575	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV	00000058031	CDMX.	01-2019 12-2024	1,519,989,586	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI	00000058032	CDMX.	01-2019 12-2024	6,329,773,723	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II	00000058034	Coah.	01-2019 12-2024	13,078,570,103	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV	00000058035	Gro.	01-2019 12-2024	2,602,527,396	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I	00000058042	CDMX.	01-2019 12-2024	5,240,611,702	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II	00000058043	CDMX.	01-2019 12-2024	4,898,685,021	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III	00000058044	CDMX.	01-2019 12-2024	4,348,490,505	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI	00000058050	CDMX.	01-2019 12-2024	2,810,315,819	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
					0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento unidades Geotermoeléctricas EPS VI	00000058052	CDMX.	01-2019 12-2024	3,149,977,334	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS	00000058064	NAC.	01-2019 12-2023	353,225,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalia	00000062355	BCS.	01-2020 12-2023	131,261,766	85,900,254	0	0	0.0	0.0	2.1	0	4.4			
					85,900,254	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III	00000062356	BC., BCS., CDMX., Mex., Sin., Son., Ver.	01-2020 12-2023	524,924,608	200,000,000	278,000	278,000	0.1	100.0	4.1	0	17.3			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			200,000,000	278,000	278,000	0.1	100.0						
Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I	0000062378	Oax., Pue., SLP., Ver.	01-2020 12-2023	352,208,555	0	4,577,464	4,577,464	0.0	100.0	0	0	89.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,577,464	4,577,464	0.0	100.0					
Mantenimiento 2019 Central Valle de México	0000062442	BC., CDMX., Gto., Mex., Ver.	01-2020 12-2023	1,210,326,517	100,000,000	237,197,864	237,197,864	237.1	100.0	2.5	24	92.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				100,000,000	237,197,864	237,197,864	237.1	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020	00000065212	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	05-2020 12-2023	779,054,773	0	6,358,313	6,358,313	0.0	100.0	0	1	90.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,358,313	6,358,313	0.0	100.0					
Mantenimiento a Unidades Móviles de Generación	00000065512	NAC.	08-2020 12-2023	848,597,523	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II	00000068726	Son.	04-2021 12-2025	1,531,545,257	553,796,168	288,081,846	288,081,846	52.0	100.0	7.9	27	70		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				553,796,168	288,081,846	288,081,846	52.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1	00000068727	Coah.	04-2021 12-2025	2,033,398,827	0	492,207,374	492,207,374	0.0	100.0	0	2.2	60.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	492,207,374	492,207,374	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2	00000068728	Coah.	04-2021 12-2025	1,957,668,085	0	581,145,424	581,145,424	0.0	100.0	0	4.4	35.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	581,145,424	581,145,424	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3	00000068729	Coah.	04-2021 12-2025	1,986,989,365	383,892,451	145,640,071	145,640,071	37.9	100.0	1.7	8.4	8.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				383,892,451	145,640,071	145,640,071	37.9	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4	00000068730	Coah.	04-2021 12-2025	1,600,371,305	826,817,541	62,237,077	62,237,077	7.5	100.0	0.6	4.4	55.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				826,817,541	62,237,077	62,237,077	7.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I	00000068737	Son., Ver.	04-2021 12-2025	1,219,025,629	135,691,952	154,752,617	154,752,617	114.0	100.0	4.8	25	62		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				135,691,952	154,752,617	154,752,617	114.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo	00000068738	Son.	04-2021 12-2025	339,598,805	40,000,000	37,247,080	37,247,080	93.1	100.0	5.3	19	80		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				40,000,000	37,247,080	37,247,080	93.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaino)	00000068739	BCS.	04-2021 12-2025	406,959,352	60,000,005	22,396,036	22,396,036	37.3	100.0	5.4	23	64		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				60,000,005	22,396,036	22,396,036	37.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaino)	00000068740	BCS.	04-2021 12-2025	34,399,441	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur	00000068753	BCS.	04-2021 12-2025	311,079,400	16,000,002	174,358,375	174,358,375	1,089.7	100.0	4.3	31	80		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			16,000,002	174,358,375	174,358,375	1,089.7	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz	0000068754	BCS.	04-2021 12-2025	117,563,173	66,500,000	33,420,704	33,420,704	50.2	100.0	2.3	27	72		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				66,500,000	33,420,704	33,420,704	50.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla	0000068755	Chih.	04-2021 12-2025	468,077,438	55,000,000	1,748,484	1,748,484	3.1	100.0	0.3	5	8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				55,000,000	1,748,484	1,748,484	3.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina	0000068756	Chih.	04-2021 12-2025	58,238,471	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0.6	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				7,000,000	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana	0000068758	BC., BCS.	04-2021 12-2025	785,420,014	11,999,995	28,154,315	28,154,315	234.6	100.0	2.2	29	63		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				11,999,995	28,154,315	28,154,315	234.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8	0000068759	BC.	04-2021 12-2025	1,226,808,244	27,999,999	39,423,566	39,423,566	140.7	100.0	1.4	24	73		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			27,999,999	39,423,566	39,423,566	140.7	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9	0000068760	BC.	04-2021 12-2025	883,772,227	28,000,002	12,244,387	12,244,387	43.7	100.0	0.3	23	76		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,000,002	12,244,387	12,244,387	43.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11	0000068761	BC.	04-2021 12-2025	622,155,880	220,000,003	3,260,919	3,260,919	1.4	100.0	1.1	29	64		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				220,000,003	3,260,919	3,260,919	1.4	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés	0000068762	BCS.	04-2021 12-2025	1,006,567,475	200,000,001	95,078,310	95,078,310	47.5	100.0	4.5	29	70		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				200,000,001	95,078,310	95,078,310	47.5	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur	0000068768	BCS.	04-2021 12-2027	1,627,693,679	219,999,989	143,864,431	143,864,431	65.3	100.0	3.9	38	77		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				219,999,989	143,864,431	143,864,431	65.3	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos	00000068769	Sin.	04-2021 12-2025	1,219,913,747	62,532,826	116,952,496	116,952,496	187.0	100.0	3.3	31	65		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				62,532,826	116,952,496	116,952,496	187.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II	00000068770	Son.	04-2021 12-2025	965,818,461	126,979,055	278,230,679	278,230,679	219.1	100.0	4	33	72		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				126,979,055	278,230,679	278,230,679	219.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto	00000068771	BC.	04-2021 12-2025	1,395,439,452	200,999,996	62,929,117	62,929,117	31.3	100.0	12.1	26	61		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				200,999,996	62,929,117	62,929,117	31.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía	00000068772	BCS.	05-2021 12-2025	166,445,552	50,800,005	5,797,944	5,797,944	11.4	100.0	11	25	70		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				50,800,005	5,797,944	5,797,944	11.4	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez	00000068773	BC., BCS.	05-2021 12-2025	270,736,952	12,000,000	24,678,612	24,678,612	205.6	100.0	0.6	25	60		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			12,000,000	24,678,612	24,678,612	205.6	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes	0000068774	BC., BCS.	05-2021 12-2025	105,799,891	18,000,000	11,919,221	11,919,221	66.2	100.0	1.9	22	61		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			18,000,000	11,919,221	11,919,221	66.2	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II	0000068775	BCS.	05-2021 12-2025	441,322,942	56,200,002	54,080,725	54,080,725	96.2	100.0	4.7	35	84		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			56,200,002	54,080,725	54,080,725	96.2	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes	0000068776	Sin.	04-2021 12-2025	340,044,930	20,000,000	36,141,477	36,141,477	180.7	100.0	3.2	27	67		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			20,000,000	36,141,477	36,141,477	180.7	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad	0000068777	Son.	04-2021 12-2025	418,650,780	60,000,000	47,567,430	47,567,430	79.2	100.0	2	32	68		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			60,000,000	47,567,430	47,567,430	79.2	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya	00000068778	Sin.	04-2021 12-2025	179,283,138	4,000,000	373,587	373,587	9.3	100.0	0.3	10	80.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,000,000	373,587	373,587	9.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic	00000068779	Son.	04-2021 12-2025	513,868,865	57,900,000	9,193,453	9,193,453	15.8	100.0	0.8	13	14		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				57,900,000	9,193,453	9,193,453	15.8	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato	00000068780	Sin.	04-2021 12-2025	100,489,912	6,000,000	0	0	0.0	0.0	0.2	0	32		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,000,000	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari	00000068781	Son.	04-2021 12-2025	282,056,911	30,000,000	1,265,412	1,265,412	4.2	100.0	0.1	16	17		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				30,000,000	1,265,412	1,265,412	4.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos	00000068782	BCS.	04-2021 12-2025	105,344,581	3,500,000	2,246,422	2,246,422	64.1	100.0	2	29	62		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,500,000	2,246,422	2,246,422	64.1	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución	00000068783	BCS.	04-2021 12-2025	26,721,180	3,000,000	1,553,011	1,553,011	51.7	100.0	1.5	25	62		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	1,553,011	1,553,011	51.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali	00000068784	BC.	04-2021 12-2025	82,789,983	3,500,000	1,354,655	1,354,655	38.7	100.0	2.5	25	61		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,500,000	1,354,655	1,354,655	38.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés	00000068785	BC.	04-2021 12-2025	12,332,852	1,500,000	2,955,576	2,955,576	197.0	100.0	0.7	23	60		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,500,000	2,955,576	2,955,576	197.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán	00000068786	Sin.	04-2021 12-2025	54,264,754	500,000	373,160	373,160	74.6	100.0	0.9	19	55		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				500,000	373,160	373,160	74.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca	00000068787	Son.	04-2021 12-2025	15,054,895	500,000	193,199	193,199	38.6	100.0	3.4	23	64		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				500,000	193,199	193,199	38.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo)	00000068788	Son.	04-2021 12-2025	196,518,072	20,000,000	1,868,500	1,868,500	9.3	100.0	1.6	10	86.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				20,000,000	1,868,500	1,868,500	9.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio (Huites)	00000068789	Sin.	04-2021 12-2025	118,760,803	4,500,000	3,592,888	3,592,888	79.8	100.0	0.9	37	47		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,500,000	3,592,888	3,592,888	79.8	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero)	00000068790	Sin.	04-2021 12-2025	93,067,360	30,000,000	7,739,842	7,739,842	25.7	100.0	0.8	38	46.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				30,000,000	7,739,842	7,739,842	25.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte)	00000068791	Sin.	04-2021 12-2025	290,050,428	10,000,000	588,317	588,317	5.8	100.0	0.6	29	84		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,000	588,317	588,317	5.8	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona)	00000068792	Sin.	04-2021 12-2025	103,915,705	30,000,000	7,920,283	7,920,283	26.4	100.0	4.2	34	66		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
				30,000,000	7,920,283	7,920,283	26.4	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1	00000068793	Chih.	01-2021 12-2025	1,688,140,008	140,000,000	68,243,787	68,243,787	48.7	100.0	3.8	15.1	30.5		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	140,000,000	68,243,787	68,243,787	48.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2	00000068794	Chih.	01-2021 12-2025	951,100,229	451,330,641	721,160,732	721,160,732	159.7	100.0	1.7	9	20.9		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	451,330,641	721,160,732	721,160,732	159.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1	00000068795	Coah.	01-2021 12-2025	1,585,231,970	0	95,132,317	95,132,317	0.0	100.0	0	2.2	30.3		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	95,132,317	95,132,317	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2	00000068796	Coah.	01-2021 12-2025	1,306,213,835	0	73,759,936	73,759,936	0.0	100.0	0	2.2	12.3		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	73,759,936	73,759,936	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3	00000068797	Coah.	01-2021 12-2025	1,733,692,479	0	152,388,769	152,388,769	0.0	100.0	0	4.4	36.4		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	152,388,769	152,388,769	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4	00000068798	Coah.	01-2021 12-2025	1,922,553,813	870,600,061	264,060,903	264,060,903	30.3	100.0	17.9	4.4	26.5	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	870,600,061	264,060,903	264,060,903	30.3	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1	00000068799	NL.	01-2021 12-2025	1,240,018,261	368,000,002	259,799,216	259,799,216	70.5	100.0	10.4	2.2	36	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	368,000,002	259,799,216	259,799,216	70.5	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2	00000068800	NL.	01-2021 12-2025	1,237,447,280	44,300,000	31,784,226	31,784,226	71.7	100.0	4.9	4.4	9.4	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	44,300,000	31,784,226	31,784,226	71.7	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1	00000068801	Chih.	01-2021 12-2025	1,026,260,126	136,357,124	87,178,997	87,178,997	63.9	100.0	4.7	6	17.8	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	136,357,124	87,178,997	87,178,997	63.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2	00000068802	Chih.	01-2021 12-2025	795,164,490	40,000,000	38,621,978	38,621,978	96.5	100.0	5.2	0	13.1	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	40,000,000	38,621,978	38,621,978	96.5	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón	00000068808	Coah., Tamps.	01-2021 12-2025	98,240,978	0	12,086,346	12,086,346	0.0	100.0	0	6.6	38.1		
						0	12,086,346	12,086,346	0.0	100.0				
						0	12,086,346	12,086,346	0.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá	00000068809	NL.	01-2021 12-2025	1,782,641,958	0	156,233,246	156,233,246	0.0	100.0	0	13.3	22.2		
						0	156,233,246	156,233,246	0.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio	00000068810	Dgo.	01-2021 12-2025	806,424,258	45,269,000	47,965,390	47,965,390	105.9	100.0	3.6	21.2	40.3		
					45,269,000	47,965,390	47,965,390	105.9	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa	00000068811	Chih., Dgo.	01-2021 12-2025	1,204,398,621	460,312,327	336,016,037	336,016,037	72.9	100.0	2.3	6	49.4		
					460,312,327	336,016,037	336,016,037	72.9	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	00000068812	Chih.	01-2021 12-2025	1,323,642,881	170,000,000	201,771,806	201,771,806	118.6	100.0	2.3	6	46.4		
					170,000,000	201,771,806	201,771,806	118.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira	00000068813	Tamps.	01-2021 12-2025	1,085,936,235	59,330,001	86,753,007	86,753,007	146.2	100.0	5.7	6.7	14.8
					59,330,001	86,753,007	86,753,007	146.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil	00000068814	Tamps.	01-2021 12-2025	581,710,475	32,280,001	48,222,042	48,222,042	149.3	100.0	6.1	2.2	17.3
					32,280,001	48,222,042	48,222,042	149.3	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá	00000068815	NL.	01-2021 12-2025	326,159,737	9,800,000	128,209,914	128,209,914	1,308.2	100.0	5.4	6.6	27.7
					9,800,000	128,209,914	128,209,914	1,308.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova	00000068816	Coah.	01-2021 12-2025	172,370,811	24,940,000	89,585,260	89,585,260	359.2	100.0	3.6	4.4	8.2
					24,940,000	89,585,260	89,585,260	359.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez	00000068817	Dgo.	01-2021 12-2025	187,995,035	30,000,000	6,872,073	6,872,073	22.9	100.0	5.6	6.1	86.4
					30,000,000	6,872,073	6,872,073	22.9	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey	00000068818	Coah., NL.	01-2021 12-2025	243,710,244	17,530,000	19,743,295	19,743,295	112.6	100.0	8.8	13.4	34.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				17,530,000	19,743,295	19,743,295	112.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial	00000068819	Chih.	01-2021 12-2025	100,426,858	8,000,000	814,935	814,935	10.1	100.0	4.5	6	52.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				8,000,000	814,935	814,935	10.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1	00000068820	Gro.	04-2021 12-2025	964,143,605	115,840,886	83,633,343	83,633,343	72.1	100.0	1.3	20	41.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				115,840,886	83,633,343	83,633,343	72.1	100.0					
Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2	00000068821	Gro.	04-2021 12-2025	884,676,639	142,647,171	53,053,252	53,053,252	37.1	100.0	5.9	20	42.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				142,647,171	53,053,252	53,053,252	37.1	100.0					
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3	00000068822	Gro.	04-2021 12-2025	1,084,605,884	13,512,220	31,139,029	31,139,029	230.4	100.0	1.3	21	21.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,512,220	31,139,029	31,139,029	230.4	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4	00000068823	Gro.	04-2021 12-2025	1,123,420,112	97,529,124	38,408,006	38,408,006	39.3	100.0	1.6	20	20.3		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	97,529,124	38,408,006	38,408,006	39.3	100.0					
Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5	00000068824	Gro.	04-2021 12-2025	1,128,490,285	137,311,108	36,012,272	36,012,272	26.2	100.0	0.2	17	54.4		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	137,311,108	36,012,272	36,012,272	26.2	100.0					
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6	00000068825	Gro.	04-2021 12-2025	896,130,204	6,756,110	24,642,820	24,642,820	364.7	100.0	0.7	20	43.3		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	6,756,110	24,642,820	24,642,820	364.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7	00000068826	Gro.	04-2021 12-2025	1,673,122,771	154,482,529	212,010,845	212,010,845	137.2	100.0	4.2	22	60.4		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	154,482,529	212,010,845	212,010,845	137.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1	00000068827	Col., Chis.	04-2021 12-2025	685,395,502	146,543,693	118,261,394	118,261,394	80.7	100.0	7.1	21	50.8		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				146,543,693	118,261,394	118,261,394	80.7	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Valle de México II	00000068828	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	733,252,226	116,569,262	107,165,663	107,165,663	91.9	100.0	9.7	16.1	31.1		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				116,569,262	107,165,663	107,165,663	91.9	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca	00000068829	Gto.	04-2021 12-2025	1,629,043,926	215,565,466	106,527,637	106,527,637	49.4	100.0	5.5	7.4	36.6		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				215,565,466	106,527,637	106,527,637	49.4	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro	00000068830	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	04-2021 12-2025	808,063,586	313,934,174	221,585,158	221,585,158	70.5	100.0	3.8	31.3	61.7
					313,934,174	221,585,158	221,585,158	70.5	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula	00000068831	Hgo.	04-2021 12-2025	1,372,815,823	231,800,000	238,411,850	238,411,850	102.8	100.0	2.3	19.8	55.6
					231,800,000	238,411,850	238,411,850	102.8	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz	00000068832	Qro.	04-2021 12-2025	2,236,748,330	440,401,661	709,441,673	709,441,673	161.0	100.0	10	36.2	62.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				440,401,661	709,441,673	709,441,673	161.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2	00000068833	Col.	04-2021 12-2025	843,510,032	109,372,466	24,668,554	24,668,554	22.5	100.0	1.5	20	30
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				109,372,466	24,668,554	24,668,554	22.5	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia	00000068834	Pue.	04-2021 12-2025	2,140,867,844	579,143,496	364,535,091	364,535,091	62.9	100.0	4.9	19.4	28.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				579,143,496	364,535,091	364,535,091	62.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres	00000068835	Mich.	04-2021 12-2025	787,765,744	175,657,924	145,653,258	145,653,258	82.9	100.0	6.3	21	53.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				175,657,924	145,653,258	145,653,258	82.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos	00000068836	Hgo.	04-2021 12-2025	1,769,892,617	324,314,877	289,463,523	289,463,523	89.2	100.0	10.4	17.7	55.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				324,314,877	289,463,523	289,463,523	89.2	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades	00000068837	Col.	04-2021 12-2025	1,849,219,917	663,121,894	259,100,229	259,100,229	39.0	100.0	7.4	21	39.1		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					663,121,894	259,100,229	259,100,229	39.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I	00000068838	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	04-2021 12-2025	389,020,936	0	61,179,714	61,179,714	0.0	100.0	0	0.1	84.6		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	61,179,714	61,179,714	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán	00000068839	Mex.	04-2021 12-2025	449,126,224	135,203,178	8,540,981	8,540,981	6.3	100.0	2	2.1	6.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				135,203,178	8,540,981	8,540,981	6.3	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II	00000068840	Mex.	04-2021 12-2025	616,190,356	17,217,812	12,416,747	12,416,747	72.1	100.0	5.8	2	73.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				17,217,812	12,416,747	12,416,747	72.1	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS	00000068841	Nay.	01-2021 12-2025	182,160,804	37,750,000	16,371,887	16,371,887	43.3	100.0	3.4	24	48.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				37,750,000	16,371,887	16,371,887	43.3	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca	00000068842	Gto.	04-2021 12-2025	784,715,461	148,970,196	54,333,713	54,333,713	36.4	100.0	1.7	7.9	24.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				148,970,196	54,333,713	54,333,713	36.4	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca) SPHBS	00000068843	Jal., Nay.	01-2021 12-2025	95,678,407	5,000,000	10,612,473	10,612,473	212.2	100.0	4.2	25	45.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,000,000	10,612,473	10,612,473	212.2	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA											
Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa	00000068844	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	561,252,493	218,266,266	14,513,291	14,513,291	6.6	100.0	1.8	2.9	8.4	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	218,266,266	14,513,291	14,513,291	6.6	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS	00000068845	Nay.	01-2021 12-2025	113,883,937	15,470,000	5,265,890	5,265,890	34.0	100.0	9.5	19	39	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	15,470,000	5,265,890	5,265,890	34.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS	00000068846	Jal.	01-2021 12-2025	58,183,997	9,700,000	10,062,722	10,062,722	103.7	100.0	6.9	24	56	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	9,700,000	10,062,722	10,062,722	103.7	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS	00000068847	Jal.	01-2021 12-2025	44,875,110	4,500,000	9,890,268	9,890,268	219.7	100.0	4.9	25	45	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	4,500,000	9,890,268	9,890,268	219.7	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS	00000068848	Jal.	01-2021 12-2025	78,508,123	5,000,000	7,218,827	7,218,827	144.3	100.0	0.3	1	97.9	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	5,000,000	7,218,827	7,218,827	144.3	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS	00000068849	Mich.	01-2021 12-2025	25,597,111	5,000,000	5,313,758	5,313,758	106.2	100.0	3.2	17	38		
					5,000,000	5,313,758	5,313,758	106.2	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													
Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS	00000068850	Nay.	01-2021 12-2025	39,054,034	10,700,000	1,062,629	1,062,629	9.9	100.0	6.5	17	37		
					10,700,000	1,062,629	1,062,629	9.9	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													
Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS	00000068851	Mich.	01-2021 12-2025	35,851,521	4,380,000	2,721,254	2,721,254	62.1	100.0	0.8	20	40		
					4,380,000	2,721,254	2,721,254	62.1	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													
Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS	00000068852	Jal.	01-2021 12-2025	28,169,238	4,000,000	7,653,527	7,653,527	191.3	100.0	3.2	20	40		
					4,000,000	7,653,527	7,653,527	191.3	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													
Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS	00000068853	Mich.	01-2021 12-2025	17,921,731	3,000,000	2,993,425	2,993,425	99.7	100.0	0.4	23	44.1		
					3,000,000	2,993,425	2,993,425	99.7	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 CH Platanal SPHBS	00000068854	Mich.	01-2021 12-2025	8,550,000	3,900,000	4,524,148	4,524,148	116.0	100.0	1.2	24	44		
					3,900,000	4,524,148	4,524,148	116.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Tirio SPHBS	00000068855	Mich.	01-2021 12-2025	4,463,218	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.9		
					0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS	00000068856	Jal.	01-2021 12-2025	14,107,221	3,000,000	2,505,405	2,505,405	83.5	100.0	3.1	25	45		
					3,000,000	2,505,405	2,505,405	83.5	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS	00000068857	Mich.	01-2021 12-2025	2,286,040	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20		
					0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Ecatepec	00000068858	Mex.	04-2021 12-2025	351,083,757	150,283,767	3,313,628	3,313,628	2.2	100.0	3.8	1	6.1		
					150,283,767	3,313,628	3,313,628	2.2	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 CH Zumpimito SPHBS	00000068859	Mich.	01-2021 12-2025	718,471	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Itzicuaro SPHBS	00000068860	Mich.	01-2021 12-2025	7,839,034	250,000	0	0	0.0	0.0	2.8	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				250,000	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Bartolinas SPHBS	00000068861	Mich.	01-2021 12-2025	11,775,000	2,000,000	1,564,612	1,564,612	78.2	100.0	8	20	40		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,000,000	1,564,612	1,564,612	78.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 1	00000068862	Ver.	04-2021 12-2025	782,473,830	85,552,189	47,477,412	47,477,412	55.4	100.0	4.7	11.1	53.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				85,552,189	47,477,412	47,477,412	55.4	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 2	00000068863	Ver.	04-2021 12-2025	753,480,205	172,267,548	4,890,000	4,890,000	2.8	100.0	5.5	12.5	27.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				172,267,548	4,890,000	4,890,000	2.8	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 5	00000068864	Ver.	04-2021 12-2025	709,584,387	247,113,354	339,075,914	339,075,914	137.2	100.0	10.9	12.5	45		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			247,113,354	339,075,914	339,075,914	137.2	100.0						
Mantenimiento CT Lerma 2021-2025	00000068865	Camp.	04-2021 12-2025	570,931,148	73,343,637	6,329,833	6,329,833	8.6	100.0	3	0	22.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			73,343,637	6,329,833	6,329,833	8.6	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 CCC Poza Rica	00000068866	Pue., Ver.	04-2021 12-2025	1,020,886,146	192,731,369	154,721,927	154,721,927	80.2	100.0	12.8	25	57.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			192,731,369	154,721,927	154,721,927	80.2	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 CTG Nonoalco I y II	00000068867	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	138,677,751	10,150,000	14,918,246	14,918,246	146.9	100.0	1.8	12.2	37.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			10,150,000	14,918,246	14,918,246	146.9	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 3	00000068869	Ver.	04-2021 12-2025	1,444,745,926	302,895,205	202,688,379	202,688,379	66.9	100.0	0.7	25	57.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			302,895,205	202,688,379	202,688,379	66.9	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa	00000068870	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	344,688,423	12,242,163	3,143,604	3,143,604	25.6	100.0	2.7	1	60.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,242,163	3,143,604	3,143,604	25.6	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 6	00000068871	Ver.	04-2021 12-2025	887,488,118	154,823,218	122,138,504	122,138,504	78.8	100.0	8.5	12.5	45
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				154,823,218	122,138,504	122,138,504	78.8	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria	00000068872	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	335,802,129	39,320,037	4,273,209	4,273,209	10.8	100.0	3.3	1.4	7.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				39,320,037	4,273,209	4,273,209	10.8	100.0			
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ÁNGEL ALBINO CORZO	00000068873	Chis.	04-2021 12-2025	191,593,869	59,085,326	5,203,745	5,203,745	8.8	100.0	5.8	7.1	21.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				59,085,326	5,203,745	5,203,745	8.8	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores	00000068874	Mex.	04-2021 12-2025	449,496,095	77,075,284	12,273,123	12,273,123	15.9	100.0	3.1	3.1	8.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				77,075,284	12,273,123	12,273,123	15.9	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco	00000068875	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	329,595,068	150,715,642	1,998,567	1,998,567	1.3	100.0	6.9	0.7	5.8	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	150,715,642	1,998,567	1,998,567	1.3	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón	00000068876	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	592,315,835	3,179,442	42,753,976	42,753,976	1,344.7	100.0	1.1	1.4	75.9	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	3,179,442	42,753,976	42,753,976	1,344.7	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios	00000068877	Mex.	04-2021 12-2025	223,144,176	11,860,000	4,105,719	4,105,719	34.6	100.0	1.5	2.1	8.3	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	11,860,000	4,105,719	4,105,719	34.6	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo	00000068878	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	433,636,255	132,738,874	11,012,315	11,012,315	8.2	100.0	2	2.9	10.8	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	132,738,874	11,012,315	11,012,315	8.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz	00000068879	CDMX., Dgo., Mex.	04-2021 12-2025	243,734,968	16,481,800	5,433,218	5,433,218	32.9	100.0	5.1	2.5	12.2	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	16,481,800	5,433,218	5,433,218	32.9	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento CT Mérida 2021-2025	00000068880	Yuc.	04-2021 12-2025	506,195,091	102,382,936	88,309,371	88,309,371	86.2	100.0	4.2	12.5	27		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	102,382,936	88,309,371	88,309,371	86.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena	00000068881	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	283,127,124	149,766,704	3,897,568	3,897,568	2.6	100.0	5.4	1.5	6.7		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	149,766,704	3,897,568	3,897,568	2.6	100.0				
Mantenimiento CT Valle de México	00000068882	Mex.	04-2021 12-2025	37,665,212	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0.0	0.0				
Refaccionamiento Mayor CH Temascal 2021-2025	00000068883	Oax., Ver.	04-2021 12-2025	355,309,488	29,150,000	46,971,344	46,971,344	161.1	100.0	1.6	20	39.9		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	29,150,000	46,971,344	46,971,344	161.1	100.0				
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE	00000068884	Chis.	04-2021 12-2025	138,637,830	28,109,000	7,527,748	7,527,748	26.7	100.0	5.9	23	46.1		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	28,109,000	7,527,748	7,527,748	26.7	100.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Refaccionamiento Mayor CH Minas 2021-2025	00000068885	Ver.	05-2021 12-2025	76,363,936	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025	00000068886	Yuc.	04-2021 12-2025	773,888,242	143,213,234	219,346,235	219,346,235	153.1	100.0	4.3	22.2	34.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				143,213,234	219,346,235	219,346,235	153.1	100.0					
Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025	00000068887	Q. Roo	04-2021 12-2025	381,655,248	22,092,737	42,957,522	42,957,522	194.4	100.0	2.3	7.8	24.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				22,092,737	42,957,522	42,957,522	194.4	100.0					
Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025	00000068888	Q. Roo	04-2021 12-2025	570,965,405	86,095,869	32,476,909	32,476,909	37.7	100.0	3.6	1.8	17.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				86,095,869	32,476,909	32,476,909	37.7	100.0					
Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025	00000068889	Q. Roo	04-2021 12-2025	464,123,396	42,974,186	39,772,484	39,772,484	92.5	100.0	2.6	23	47.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				42,974,186	39,772,484	39,772,484	92.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES	00000068890	Chis.	05-2021 12-2025	252,246,105	146,398,959	31,280,805	31,280,805	21.3	100.0	5.3	18.1	36.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				146,398,959	31,280,805	31,280,805	21.3	100.0					
Refaccionamiento Mayor CH Tuxpango 2021-2025	00000068891	Ver.	05-2021 12-2025	147,330,375	9,300,000	4,224,336	4,224,336	45.4	100.0	6.6	20	40		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				9,300,000	4,224,336	4,224,336	45.4	100.0					
Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025	00000068892	Q. Roo, Yuc.	04-2021 12-2025	271,607,028	72,344,666	69,490,338	69,490,338	96.0	100.0	6.1	10.8	23.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				72,344,666	69,490,338	69,490,338	96.0	100.0					
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO	00000068893	Chis.	04-2021 12-2025	570,257,408	34,101,724	36,097,396	36,097,396	105.8	100.0	0.8	16.6	33.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				34,101,724	36,097,396	36,097,396	105.8	100.0					
Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025	00000068894	Yuc.	04-2021 12-2025	68,333,140	50,167,701	613,950	613,950	1.2	100.0	4.7	6.6	27.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				50,167,701	613,950	613,950	1.2	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025	00000068895	Yuc.	05-2021 12-2025	1,036,729,743	102,209,413	105,466,975	105,466,975	103.1	100.0	5	19.9	36.3		
					102,209,413	105,466,975	105,466,975	103.1	100.0					
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANÁ	00000068896	Chis.	04-2021 12-2025	78,315,729	26,787,050	6,203,559	6,203,559	23.1	100.0	4.9	0	20		
					26,787,050	6,203,559	6,203,559	23.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas	00000068897	Ver.	04-2021 12-2025	1,137,177,189	51,045,947	183,637,680	183,637,680	359.7	100.0	3.7	21.4	35.7		
					51,045,947	183,637,680	183,637,680	359.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros	00000068898	Pue.	04-2021 12-2025	570,737,020	91,471,386	36,663,942	36,663,942	40.0	100.0	4.4	14.8	54.6		
					91,471,386	36,663,942	36,663,942	40.0	100.0					
Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025	00000068899	Q. Roo	04-2021 12-2025	691,974,284	95,527,577	31,296,989	31,296,989	32.7	100.0	5.7	18.9	33.4		
					95,527,577	31,296,989	31,296,989	32.7	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Refaccionamiento Mayor CH Mazatepec 2021-2025	00000068900	Pue.	05-2021 12-2025	140,567,553	5,599,888	33,882,164	33,882,164	605.0	100.0	4.1	11.7	35.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			5,599,888	33,882,164	33,882,164	605.0	100.0						
Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025	00000068901	Camp., Yuc.	04-2021 12-2025	570,965,406	157,765,599	37,462,087	37,462,087	23.7	100.0	5.6	21.8	35.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			157,765,599	37,462,087	37,462,087	23.7	100.0						
Refaccionamiento CH Belisario Dominguez (Angostura)	00000068902	Chis.	05-2021 12-2025	211,518,599	53,680,264	14,367,852	14,367,852	26.7	100.0	5.6	0	30		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			53,680,264	14,367,852	14,367,852	26.7	100.0						
Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan	00000068903	Chis., Oax.	04-2021 12-2025	26,492,795	10,740,969	0	0	0.0	0.0	5.9	0	22.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			10,740,969	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025	00000068909	Chis.	04-2021 12-2025	29,890,516	22,096,708	7,645,690	7,645,690	34.6	100.0	7.7	0	21.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			22,096,708	7,645,690	7,645,690	34.6	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025	00000068910	Ver.	05-2021 12-2025	39,257,145	3,100,000	8,333,153	8,333,153	268.8	100.0	4.9	20	40		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,100,000	8,333,153	8,333,153	268.8	100.0					
Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025	00000068911	SLP., Ver.	05-2021 12-2025	27,063,760	2,600,000	684,730	684,730	26.3	100.0	5.1	20	66		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,600,000	684,730	684,730	26.3	100.0					
Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025	00000068912	SLP., Ver.	05-2021 12-2025	15,187,679	1,850,000	1,112,693	1,112,693	60.1	100.0	5.1	20	71		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,850,000	1,112,693	1,112,693	60.1	100.0					
Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025	00000068913	Ver.	05-2021 12-2025	30,028,446	0	4,438,240	4,438,240	0.0	100.0	0	10	10		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,438,240	4,438,240	0.0	100.0					
Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025	00000068915	SLP., Ver.	05-2021 12-2025	41,194,013	4,101,000	4,763,338	4,763,338	116.1	100.0	3	20	52.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,101,000	4,763,338	4,763,338	116.1	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025	00000069139	Ver.	01-2022 12-2025	120,210,941	3,800,000	0	0	0.0	0.0	3.3	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,800,000	0	0	0.0	0.0					
Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025	00000069140	Pue., SLP., Ver.	01-2022 12-2025	6,851,586	500,000	0	0	0.0	0.0	2.6	0	25		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				500,000	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025	00000069142	Q. Roo, Yuc.	01-2022 12-2025	7,205,584	451,084	0	0	0.0	0.0	3.7	0	25		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				451,084	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025	00000069143	Oax., Q. Roo	01-2022 12-2025	919,249,197	6,431,374	1,772,792	1,772,792	27.5	100.0	2	20	40		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,431,374	1,772,792	1,772,792	27.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021	00000069551	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2024	1,060,271,225	722,838,704	194,182,227	194,182,227	26.8	100.0	21.4	0	28.5		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					722,838,704	194,182,227	194,182,227	26.8	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021	00000069553	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2024	1,066,818,108	831,062,401	75,018,052	75,018,052	9.0	100.0	10.2	0	25.8		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					831,062,401	75,018,052	75,018,052	9.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC	00000069554	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	07-2021 12-2024	250,375,679	147,635,803	2,647,137	2,647,137	1.7	100.0	14.2	0	20
K-027-Mantenimiento de infraestructura					147,635,803	2,647,137	2,647,137	1.7	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	00000069555	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2024	611,896,386	175,545,362	237,569,835	237,569,835	135.3	100.0	7.9	39	49		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					175,545,362	237,569,835	237,569,835	135.3	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	00000069557	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2024	1,069,430,724	326,476,402	221,549,183	221,549,183	67.8	100.0	16.7	21	31		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					326,476,402	221,549,183	221,549,183	67.8	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023	00000069558	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	06-2021 12-2024	671,768,832	141,236,451	130,424,071	130,424,071	92.3	100.0	5.6	19	19		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					141,236,451	130,424,071	130,424,071	92.3	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069559	BC., BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	06-2021 12-2024	167,958,537	154,290,000	0	0	0.0	0.0	19.6	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				154,290,000	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de Medidores de Energía en Servicios de Alta Tensión de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069560	BC., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Son., Tamps., Ver., Yuc.	06-2021 12-2023	290,403,131	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión.	0000069588	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	07-2021 12-2024	979,730,915	252,046,854	86,992,555	86,992,555	34.5	100.0	8.2	0	22		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					252,046,854	86,992,555	86,992,555	34.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024.	00000069589	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2021 12-2024	859,977,578	265,292,220	79,784,203	79,784,203	30.0	100.0	5.5	10	40.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				265,292,220	79,784,203	79,784,203	30.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO				
Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069590	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2025	506,194,307	183,568,600	11,416,980	11,416,980	6.2	100.0	10.4	2.1	2.1		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				183,568,600	11,416,980	11,416,980	6.2	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069591	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2025	362,087,267	279,707,943	0	0	0.0	0.0	11.7	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				279,707,943	0	0	0.0	0.0					
Refaccionamiento CH Carlos Ramírez Ulloa 2022 - 2026	00000073726	Gro.	12-2022 12-2026	153,795,908	0	19,057,890	19,057,890	0.0	100.0	0	5.6	41.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	19,057,890	19,057,890	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
C.H. INFIERNILLO 2022 - 2026	00000073746	Gro., Mich.	12-2022 12-2026	278,905,607	0	40,846,155	40,846,155	0.0	100.0	0	8.1	40.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	40,846,155	40,846,155	0.0	100.0					
C.H. LA VILLITA 2022-2026	00000073753	Mich.	12-2022 12-2026	96,983,835	0	24,783,320	24,783,320	0.0	100.0	0	23.1	62.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	24,783,320	24,783,320	0.0	100.0					
C.H. ING. FERNANDO HIRIART BALDERRAMA 2022-2026	00000073754	Hgo., Qro.	12-2022 12-2026	165,658,701	0	23,983,673	23,983,673	0.0	100.0	0	1.9	46.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	23,983,673	23,983,673	0.0	100.0					
C.H. Ambrosio Figueroa "La Venta" 2022-2026	00000073755	Gro.	12-2022 12-2026	78,529,601	0	14,577,522	14,577,522	0.0	100.0	0	15.4	46.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	14,577,522	14,577,522	0.0	100.0					
C.H. Colotlipa 2022-2026	00000073756	Gro.	12-2022 12-2026	40,740,259	0	3,541,486	3,541,486	0.0	100.0	0	1.5	32.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,541,486	3,541,486	0.0	100.0					
C.H. Portezuelos I 2022-2026	00000073757	Pue.	01-2023 12-2026	31,120,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
C.H. Portezuelo II 2022-2026	00000073758	Pue.	01-2023 12-2026	23,270,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
CH Santa Barbara 2022-2026	00000073759	Mex., Pue.	12-2022 12-2026	26,660,646	0	4,259,082	4,259,082	0.0	100.0	0	1.5	80		
					0	4,259,082	4,259,082	0.0	100.0					
CH Tingambato 2022-2026	00000073760	Mex., Mich.	12-2022 12-2026	35,293,176	0	4,625,353	4,625,353	0.0	100.0	0	1.4	47.9		
					0	4,625,353	4,625,353	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2022	00000074672	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	10-2022 12-2024	625,814,189	0	334,334,161	334,334,161	0.0	100.0	0	53	53		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	334,334,161	334,334,161	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2022	00000074673	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	10-2022 12-2024	979,662,223	0	301,787,787	301,787,787	0.0	100.0	0	31	31		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	301,787,787	301,787,787	0.0	100.0					
Restablecimiento Definitivo de Líneas de la EPS CFE Transmisión dañadas por Desastres Naturales 2022-2026	00000074675	BC., Jal., Nay., Qro.	10-2022 12-2026	539,369,734	0	256,275,910	256,275,910	0.0	100.0	0	48	58		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	256,275,910	256,275,910	0.0	100.0						
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2022	00000074678	Dgo.	10-2022 12-2024	1,039,158,424	0	1,424,138	1,424,138	0.0	100.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,424,138	1,424,138	0.0	100.0					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia 2022 para Subtransmisión	00000074679	Chih.	10-2022 12-2024	1,033,910,150	0	37,172,127	37,172,127	0.0	100.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	37,172,127	37,172,127	0.0	100.0					
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. ÁNGEL ALBINO CORZO 2023-2025	00000075952	Chis.	02-2023 12-2025	204,450,000	0	33,645,686	33,645,686	0.0	100.0	0	16.6	16.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	33,645,686	33,645,686	0.0	100.0					
Refaccionamiento C.H. Belisario Domínguez 2023 - 2025	00000075953	Chis., Ver.	02-2023 12-2025	398,730,000	0	17,138,127	17,138,127	0.0	100.0	0	1	1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	17,138,127	17,138,127	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. BOMBANÁ	00000075954	Chis.	02-2023 12-2025	113,830,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. MANUEL MORENO TORRES	00000075955	Chis.	02-2023 12-2025	635,490,000	0	55,385,631	55,385,631	0.0	100.0	0	27.2	27.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	55,385,631	55,385,631	0.0	100.0					
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. SCHPOINÁ	00000075956	Chis.	02-2023 12-2025	90,808,930	0	7,917,734	7,917,734	0.0	100.0	0	60	60		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	7,917,734	7,917,734	0.0	100.0					
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. TAMAZULAPAN	00000075957	Chis., Oax.	02-2023 12-2025	77,800,000	0	4,118,163	4,118,163	0.0	100.0	0	40	40		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,118,163	4,118,163	0.0	100.0					
Mantenimiento 2023-2025 CG Humeros	00000075958	Pue.	02-2023 12-2025	1,139,610,000	0	199,673,586	199,673,586	0.0	100.0	0	25	25		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	199,673,586	199,673,586	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento Paro Programado Unidad 1 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	00000075960	Ver.	02-2023 12-2025	908,820,000	0	33,272,782	33,272,782	0.0	100.0	0	3	3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	33,272,782	33,272,782	0.0	100.0					
Mantenimiento Paro Programado Unidad 2 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	00000075963	Ver.	04-2023 12-2025	374,940,000	0	139,784,140	139,784,140	0.0	100.0	0	12.5	12.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	139,784,140	139,784,140	0.0	100.0					
Mantenimiento CH Chilapan 2023 - 2025	00000075965	Ver.	02-2023 12-2025	334,631,000	0	1,864,873	1,864,873	0.0	100.0	0	57.1	57.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,864,873	1,864,873	0.0	100.0					
Mantenimiento CE Yuumil 'Iik 2023 - 2025	00000075966	Q. Roo, Yuc.	02-2023 12-2025	25,370,000	0	4,750,653	4,750,653	0.0	100.0	0	16.6	16.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,750,653	4,750,653	0.0	100.0					
Mantenimiento CT Lerma 2023 - 2025	00000075968	Camp.	02-2023 12-2025	746,950,000	0	108,569,600	108,569,600	0.0	100.0	0	25	25		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	108,569,600	108,569,600	0.0	100.0						
Mantenimiento CT Mérida II 2023 - 2025	00000075972	Yuc.	02-2023 12-2025	728,890,000	0	26,804,871	26,804,871	0.0	100.0	0	7.1	7.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	26,804,871	26,804,871	0.0	100.0					
Mantenimiento CTG Chankanaab 2023 - 2025	00000075976	Q. Roo	02-2023 12-2025	677,710,000	0	98,164,175	98,164,175	0.0	100.0	0	10.5	10.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	98,164,175	98,164,175	0.0	100.0					
Mantenimiento CTG Mérida II 2023 - 2025	00000075984	Yuc.	02-2023 12-2025	197,320,000	0	6,619,848	6,619,848	0.0	100.0	0	8.3	8.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,619,848	6,619,848	0.0	100.0					
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-07	00000076119	BC., BCS.	03-2023 12-2026	39,089,600	0	14,405,180	14,405,180	0.0	100.0	0	36.8	36.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	14,405,180	14,405,180	0.0	100.0					
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-08 SCCyTG	00000076120	BC., BCS.	03-2023 12-2026	37,700,800	0	14,405,180	14,405,180	0.0	100.0	0	38.2	38.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	14,405,180	14,405,180	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-01. SCCyTG.	00000076137	BC.	03-2023 12-2026	70,560,567	0	585,873	585,873	0.0	100.0	0	0.8	0.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	585,873	585,873	0.0	100.0					
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-02. SCCyTG.	00000076138	BCS., Chih.	03-2023 12-2026	71,915,000	0	585,873	585,873	0.0	100.0	0	0.8	0.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	585,873	585,873	0.0	100.0					
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-03. SCCyTG.	00000076139	BCS., Chih.	03-2023 12-2026	76,599,081	0	585,873	585,873	0.0	100.0	0	0.8	0.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	585,873	585,873	0.0	100.0					
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-04. SCCyTG.	00000076141	BCS., Chih.	03-2023 12-2026	81,412,752	0	585,873	585,873	0.0	100.0	0	0.7	0.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	585,873	585,873	0.0	100.0					
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-06. SCCyTG.	00000076143	BCS., Chih.	03-2023 12-2026	68,519,731	0	988,477	988,477	0.0	100.0	0	1.4	1.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	988,477	988,477	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023					PROGAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-09. SCCyTG.	00000076151	BCS., Q. Roo	03-2023 12-2026	12,374,578	0	2,081,649	2,081,649	0.0	100.0	0	16.8	16.8		
						0	2,081,649	2,081,649	0.0	100.0				
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-10. SCCyTG.	00000076153	BC., Chih.	03-2023 12-2026	13,730,000	0	1,241,276	1,241,276	0.0	100.0	0	9	9		
						0	1,241,276	1,241,276	0.0	100.0				
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-11. SCCyTG..	00000076154	BC.	03-2023 12-2026	13,950,000	0	1,241,276	1,241,276	0.0	100.0	0	8.8	8.8		
						0	1,241,276	1,241,276	0.0	100.0				
Remodelación de Edificios Administrativos en Divisiones.	00000077929	CDMX., Son.	06-2023 12-2024	499,557,155	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
						0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				2,483,429,035	262,500,257	18,420,193	18,420,193	7.0	100.0					
Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos	00000062381	BC., CDMX., Jal., Mich., Pue., Ver.	01-2020 12-2024	578,607,684	81,967,084	364,711	364,711	0.4	100.0	3.5	0	29.2		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-028-Estudios de preinversión				81,967,084	364,711	364,711	0.4	100.0				
Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG	0000062382	BC., Chis., CDMX., Hgo., Jal., Pue., Q. Roo, Yuc.	01-2020 12-2024	43,730,599	9,233,173	5,637,957	5,637,957	61.0	100.0	4	12.9	65.4
K-028-Estudios de preinversión				9,233,173	5,637,957	5,637,957	61.0	100.0				
Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados.	0000073581	BC., BCS., Jal., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	1,085,542,677	8,900,000	11,366,077	11,366,077	127.7	100.0	0.8	1	1
K-028-Estudios de preinversión				8,900,000	11,366,077	11,366,077	127.7	100.0				
Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas.	0000073585	BC., Jal., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	613,418,368	162,400,000	1,051,448	1,051,448	0.6	100.0	7.6	0.1	0.1
K-028-Estudios de preinversión				162,400,000	1,051,448	1,051,448	0.6	100.0				
Estudios de preinversión en la República Mexicana.	0000073586	Chis., CDMX., Gto., Jal., Pue.	01-2023 12-2027	162,129,707	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				571,177,324,924	21,320,213,921	20,599,103,577	20,599,103,577	96.6	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIDIREGAS				450,543,758,077	12,075,991,449	10,612,782,998	10,612,782,998	87.8	100.0			
914 División Centro Sur	010 03 010	NDG.	04-2010 09-2026	269,388,034	15,586,887	16,445,012	16,445,012	105.5	100.0	0	0	0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,586,887	16,445,012	16,445,012	105.5	100.0			
Pacífico	029 02 029	Gro.	03-2010 10-2026	13,516,148,901	7,026,289	7,081,812	7,081,812	100.7	100.0	0	0	0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,026,289	7,081,812	7,081,812	100.7	100.0			
El Cajón	030 02 030	Nay.	02-2007 12-2036	20,314,463,004	514,105,280	437,568,929	437,568,929	85.1	100.0	0	0	0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		514,105,280	437,568,929	437,568,929	85.1	100.0			
Red de Fibra Optica Proyecto Norte	0318TOQ0203	NDG.	07-2007 11-2026	976,591,158	173,328	349,312	349,312	201.5	100.0	0	0	100
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		173,328	349,312	349,312	201.5	100.0			
Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	034 02 034	NDG.	07-2009 04-2026	2,602,068,131	15,450,000	15,272,887	15,272,887	98.8	100.0	0	0	0
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,450,000	15,272,887	15,272,887	98.8	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
San Lorenzo Conversión de TGA a CC	0418TOQ0060	Pue.	01-2010 09-2024	3,059,839,190	218,566,000	218,976,255	218,976,255	100.1	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				218,566,000	218,976,255	218,976,255	100.1	100.0					
1005 Noroeste	0418TOQ0063	NDG.	12-2008 09-2026	1,262,735,894	25,222,146	26,799,350	26,799,350	106.2	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				25,222,146	26,799,350	26,799,350	106.2	100.0					
Infiernillo	0418TOQ0083	Mich.	02-2009 07-2026	348,119,956	300,842	287,850	287,850	95.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				300,842	287,850	287,850	95.6	100.0					
CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	0418TOQ0084	Hgo.	12-2009 11-2026	3,134,585,180	5,447,526	5,494,309	5,494,309	100.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				5,447,526	5,494,309	5,494,309	100.8	100.0					
1006 Central----Sur	0418TOQ0087	NDG.	01-2011 12-2026	324,007,409	3,100,939	3,127,090	3,127,090	100.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,100,939	3,127,090	3,127,090	100.8	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	0418TOQ0090	Jal.	07-2011 12-2026	887,149,382	1,582,739	1,589,378	1,589,378	100.4	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,582,739	1,589,378	1,589,378	100.4	100.0			
1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	0418TOQ0092	NDG.	11-2007 09-2026	1,251,745,343	1,640,687	1,640,920	1,640,920	100.0	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,640,687	1,640,920	1,640,920	100.0	100.0			
La Yesca	0418TOQ0140	NDG.	10-2012 08-2042	31,994,935,809	551,751,080	551,655,904	551,655,904	99.9	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				551,751,080	551,655,904	551,655,904	99.9	100.0			
Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	0418TOQ0141	Nay.	12-2011 04-2026	1,683,992,836	28,385,152	27,934,299	27,934,299	98.4	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				28,385,152	27,934,299	27,934,299	98.4	100.0			
706 Sistemas Norte	046 02 046	NDG.	07-2005 09-2036	3,994,160,552	11,514,844	9,905,906	9,905,906	86.0	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				11,514,844	9,905,906	9,905,906	86.0	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
1125 Distribución	0518TOQ0028	NDG.	05-2009 04-2026	2,023,300,625	13,077,807	12,306,046	12,306,046	94.0	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					13,077,807	12,306,046	12,306,046	94.0	100.0					
1124 Bajío Centro	0518TOQ0029	NDG.	03-2011 04-2026	821,917,030	3,041,302	3,002,362	3,002,362	98.7	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					3,041,302	3,002,362	3,002,362	98.7	100.0					
1128 Centro Sur	0518TOQ0030	NDG.	10-2011 04-2026	424,618,099	8,882,535	8,719,747	8,719,747	98.1	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					8,882,535	8,719,747	8,719,747	98.1	100.0					
1122 Golfo Norte	0518TOQ0032	NDG.	05-2010 09-2026	809,398,843	7,845,819	8,117,064	8,117,064	103.4	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					7,845,819	8,117,064	8,117,064	103.4	100.0					
1127 Sureste	0518TOQ0033	NDG.	11-2010 11-2026	331,188,283	2,621,721	2,531,144	2,531,144	96.5	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					2,621,721	2,531,144	2,531,144	96.5	100.0					
1121 Baja California	0518TOQ0034	BC.	03-2010 09-2024	112,764,358	4,161,200	4,396,774	4,396,774	105.6	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			4,161,200	4,396,774	4,396,774	105.6	100.0				
1120 Noroeste	0518TOQ0035	NDG.	12-2010 09-2036	1,029,649,902	13,296,620	12,350,218	12,350,218	92.8	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			13,296,620	12,350,218	12,350,218	92.8	100.0				
1129 Compensación redes	0518TOQ0037	NDG.	11-2008 09-2026	322,453,491	8,419,735	8,619,879	8,619,879	102.3	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			8,419,735	8,619,879	8,619,879	102.3	100.0				
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	0518TOQ0038	Mich.	04-2009 07-2026	2,408,841,141	5,637,355	5,414,112	5,414,112	96.0	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			5,637,355	5,414,112	5,414,112	96.0	100.0				
CN Laguna Verde	0518TOQ0043	Ver.	03-2011 08-2029	13,712,723,188	562,651,529	492,090,953	492,090,953	87.4	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			562,651,529	492,090,953	492,090,953	87.4	100.0				
Agua Prieta II (con campo solar)	0518TOQ0047	Son.	09-2016 12-2036	13,288,661,222	636,317,911	556,753,139	556,753,139	87.4	100.0	0	0	0

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			636,317,911	556,753,139	556,753,139	87.4	100.0						
Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	0518TOQ0048	Son.	10-2012 10-2026	749,737,803	4,764,512	9,577,618	9,577,618	201.0	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			4,764,512	9,577,618	9,577,618	201.0	100.0						
1110 Compensación Capacitiva del Norte	0518TOQ0054	NDG.	02-2011 12-2026	548,546,399	2,277,886	2,290,636	2,290,636	100.5	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			2,277,886	2,290,636	2,290,636	100.5	100.0						
1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	0518TOQ0055	NDG.	03-2012 12-2026	1,493,759,682	27,044,834	26,456,371	26,456,371	97.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			27,044,834	26,456,371	26,456,371	97.8	100.0						
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	0518TOQ0056	NDG.	10-2009 04-2026	1,857,170,568	43,640,297	40,450,176	40,450,176	92.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			43,640,297	40,450,176	40,450,176	92.6	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	
1114 Transmisión y Transformación del Oriental	0518TOQ0058	NDG.	12-2012 12-2026	2,830,251,739	49,077,440	49,371,496	49,371,496	100.5	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				49,077,440	49,371,496	49,371,496	100.5	100.0			
1116 Transformación del Noreste	0518TOQ0060	NDG.	05-2009 05-2041	5,902,229,577	29,841,448	20,344,124	20,344,124	68.1	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				29,841,448	20,344,124	20,344,124	68.1	100.0			
1117 Transformación de Guaymas	0518TOQ0061	Son.	03-2011 09-2026	330,732,854	4,903,088	4,842,441	4,842,441	98.7	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				4,903,088	4,842,441	4,842,441	98.7	100.0			
1118 Transmisión y Transformación del Norte	0518TOQ0062	Chih.	07-2008 09-2024	760,632,711	20,934,688	20,868,993	20,868,993	99.6	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				20,934,688	20,868,993	20,868,993	99.6	100.0			
1119 Transmisión y Transformación del Sureste	0518TOQ0063	NDG.	07-2010 11-2026	2,226,354,578	3,142,303	3,121,693	3,121,693	99.3	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,142,303	3,121,693	3,121,693	99.3	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	0518TOQ0064	Oax.	04-2010 09-2026	25,664,162	92,618	89,456	89,456	96.5	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				92,618	89,456	89,456	96.5	100.0					
1213 COMPENSACION DE REDES	0618TOQ0029	NDG.	07-2009 09-2026	1,003,049,392	5,765,734	5,750,770	5,750,770	99.7	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				5,765,734	5,750,770	5,750,770	99.7	100.0					
1205 Compensación Oriental - Peninsular	0618TOQ0030	NDG.	11-2009 09-2024	195,551,368	14,956,671	14,599,976	14,599,976	97.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				14,956,671	14,599,976	14,599,976	97.6	100.0					
1212 SUR - PENINSULAR	0618TOQ0031	NDG.	12-2010 12-2048	2,767,010,747	25,753,296	25,288,366	25,288,366	98.1	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				25,753,296	25,288,366	25,288,366	98.1	100.0					
1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	0618TOQ0032	NDG.	11-2010 11-2026	3,059,542,549	9,280,321	8,028,233	8,028,233	86.5	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			9,280,321	8,028,233	8,028,233	86.5	100.0						
1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	0618TOQ0033	NDG.	06-2010 07-2026	3,930,514,897	18,260,994	17,844,669	17,844,669	97.7	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			18,260,994	17,844,669	17,844,669	97.7	100.0						
1211 NORESTE - CENTRAL	0618TOQ0035	NDG.	09-2010 07-2047	1,275,432,609	65,907,084	62,281,490	62,281,490	94.4	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			65,907,084	62,281,490	62,281,490	94.4	100.0						
1210 NORTE - NOROESTE	0618TOQ0036	NDG.	01-2011 08-2035	5,015,723,227	36,267,866	41,552,776	41,552,776	114.5	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			36,267,866	41,552,776	41,552,776	114.5	100.0						
1201 Transmisión y Transformación de Baja California	0618TOQ0037	NDG.	06-2010 07-2047	1,294,821,414	38,239,121	35,632,065	35,632,065	93.1	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			38,239,121	35,632,065	35,632,065	93.1	100.0						
CCC Poza Rica	0618TOQ0038	Ver.	12-2012 04-2026	3,174,327,626	269,257,656	265,282,176	265,282,176	98.5	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			269,257,656	265,282,176	265,282,176	98.5	100.0						
CCC El Sauz Paquete 1	0618TOQ0039	Qro.	02-2014 04-2032	3,334,456,471	135,202,600	119,829,447	119,829,447	88.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			135,202,600	119,829,447	119,829,447	88.6	100.0						
Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	0618TOQ0042	NDG.	09-2010 07-2026	849,071,312	742,342	692,044	692,044	93.2	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			742,342	692,044	692,044	93.2	100.0						
CI Guerrero Negro III	0618TOQ0049	BCS.	08-2016 04-2026	554,398,056	50,037,400	49,559,548	49,559,548	99.0	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			50,037,400	49,559,548	49,559,548	99.0	100.0						
CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	0618TOQ0050	Col.	10-2011 04-2032	21,813,401,118	884,004,998	771,464,365	771,464,365	87.2	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			884,004,998	771,464,365	771,464,365	87.2	100.0						
Los Humeros II	0618TOQ0051	Pue.	12-2012 12-2026	2,232,961,062	13,983,877	13,993,060	13,993,060	100.0	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			13,983,877	13,993,060	13,993,060	100.0	100.0						
Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	0618TOQ0052	Chih.	11-2012 12-2026	451,193,865	2,810,643	2,810,222	2,810,222	99.9	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			2,810,643	2,810,222	2,810,222	99.9	100.0						
TG Baja California II	0618TOQ0053	BC.	01-2014 12-2026	2,139,636,117	45,687,319	43,263,702	43,263,702	94.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			45,687,319	43,263,702	43,263,702	94.6	100.0						
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	0618TOQ0054	NDG.	03-2012 10-2026	895,828,471	17,284,039	15,729,922	15,729,922	91.0	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			17,284,039	15,729,922	15,729,922	91.0	100.0						
Baja California Sur IV	0718TOQ0022	BCS.	07-2014 04-2026	2,063,664,304	76,649,592	74,874,419	74,874,419	97.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			76,649,592	74,874,419	74,874,419	97.6	100.0						
Baja California Sur III	0718TOQ0023	BCS.	11-2012 10-2026	2,026,484,213	24,122,930	24,313,570	24,313,570	100.7	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			24,122,930	24,313,570	24,313,570	100.7	100.0						
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	0718TOQ0027	BC.	02-2016 12-2026	239,830,640	23,755,467	21,555,540	21,555,540	90.7	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			23,755,467	21,555,540	21,555,540	90.7	100.0						
1321 DISTRIBUCION NORESTE	0718TOQ0032	NDG.	08-2010 10-2026	1,427,588,117	40,503,699	40,722,445	40,722,445	100.5	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			40,503,699	40,722,445	40,722,445	100.5	100.0						
1320 DISTRIBUCION NOROESTE	0718TOQ0033	NDG.	09-2011 11-2032	1,942,871,654	24,672,229	24,718,200	24,718,200	100.1	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			24,672,229	24,718,200	24,718,200	100.1	100.0						
1302 Transformación del Noreste	0718TOQ0034	Coah.	07-2017 07-2047	789,425,977	32,020,475	26,950,543	26,950,543	84.1	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			32,020,475	26,950,543	26,950,543	84.1	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	0718TOQ0035	NDG.	07-2010 06-2026	218,390,325	1,440,270	1,258,937	1,258,937	87.4	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,440,270	1,258,937	1,258,937	87.4	100.0			
1304 Transmisión y Transformación del Oriental	0718TOQ0036	Tab.	08-2010 06-2026	162,187,940	943,089	942,240	942,240	99.9	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				943,089	942,240	942,240	99.9	100.0			
1323 DISTRIBUCION SUR	0718TOQ0037	NDG.	06-2011 03-2048	508,923,737	6,852,446	5,982,755	5,982,755	87.3	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				6,852,446	5,982,755	5,982,755	87.3	100.0			
1322 DISTRIBUCION CENTRO	0718TOQ0038	NDG.	07-2011 04-2026	1,780,475,757	91,276,519	90,565,852	90,565,852	99.2	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				91,276,519	90,565,852	90,565,852	99.2	100.0			
806 Bajío	072 02 072	NDG.	03-2006 06-2026	2,178,328,871	3,965,212	3,993,488	3,993,488	100.7	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,965,212	3,993,488	3,993,488	100.7	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	0818TOQ0069	Sin.	10-2011 10-2026	1,026,115,852	5,582,106	5,529,617	5,529,617	99.0	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				5,582,106	5,529,617	5,529,617	99.0	100.0			
SLT 1404 Subestaciones del Oriente	0818TOQ0071	NDG.	05-2013 04-2026	473,908,893	8,141,738	8,058,773	8,058,773	98.9	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				8,141,738	8,058,773	8,058,773	98.9	100.0			
1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	0818TOQ0072	Tab.	03-2014 03-2045	1,208,375,397	49,073,753	32,512,186	32,512,186	66.2	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				49,073,753	32,512,186	32,512,186	66.2	100.0			
1421 DISTRIBUCIÓN SUR	0818TOQ0073	NDG.	07-2013 09-2036	537,966,616	16,654,400	15,207,014	15,207,014	91.3	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				16,654,400	15,207,014	15,207,014	91.3	100.0			
1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	0818TOQ0074	NDG.	02-2013 03-2048	696,497,485	47,809,386	48,539,161	48,539,161	101.5	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				47,809,386	48,539,161	48,539,161	101.5	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	0818TOQ0093	NDG.	11-2011 06-2026	1,322,221,382	16,769,533	16,454,751	16,454,751	98.1	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				16,769,533	16,454,751	16,454,751	98.1	100.0			
SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	0918TOQ0018	NDG.	02-2014 03-2048	707,705,232	32,642,018	30,670,117	30,670,117	93.9	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				32,642,018	30,670,117	30,670,117	93.9	100.0			
SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	0918TOQ0019	NDG.	08-2013 07-2047	223,880,819	7,198,196	6,035,331	6,035,331	83.8	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				7,198,196	6,035,331	6,035,331	83.8	100.0			
Cogeneración Salamanca Fase I	0918TOQ0020	Gto.	01-2015 03-2050	8,416,601,986	339,276,871	306,140,479	306,140,479	90.2	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				339,276,871	306,140,479	306,140,479	90.2	100.0			
Los Azufres III (Fase I)	1018TOQ0037	Mich.	02-2015 12-2026	1,533,942,333	33,937,800	34,141,458	34,141,458	100.6	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				33,937,800	34,141,458	34,141,458	100.6	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL	
1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	1018TOQ0038	NDG.	01-2013 12-2026	780,771,167	20,251,098	17,066,689	17,066,689	84.2	100.0	0	0	0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				20,251,098	17,066,689	17,066,689	84.2	100.0				
1620 Distribución Valle de México	1018TOQ0039	NDG.	11-2013 03-2050	5,984,299,998	109,694,341	103,691,798	103,691,798	94.5	100.0	0	0	0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				109,694,341	103,691,798	103,691,798	94.5	100.0				
1603 Subestación Lago	1018TOQ0040	Mex.	01-2019 03-2048	3,758,005,405	64,084,282	55,673,933	55,673,933	86.8	100.0	0	0	0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				64,084,282	55,673,933	55,673,933	86.8	100.0				
1604 Transmisión Ayotla-Chalco	1018TOQ0043	Mex.	09-2014 12-2026	494,249,681	11,629,751	11,565,886	11,565,886	99.4	100.0	0	0	99.6	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				11,629,751	11,565,886	11,565,886	99.4	100.0				
Guerrero Negro IV	1018TOQ0046	BCS.	07-2023 05-2033	528,086,684	2,059,322	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				2,059,322	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
1621 Distribución Norte-Sur	1018TOQ0048	NDG.	06-2015 03-2050	949,366,210	57,377,427	51,821,856	51,821,856	90.3	100.0	0	0	99.9		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				57,377,427	51,821,856	51,821,856	90.3	100.0					
Centro	1018TOQ0050	Mor.	09-2017 12-2047	15,562,908,601	1,010,853,754	836,615,138	836,615,138	82.7	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,010,853,754	836,615,138	836,615,138	82.7	100.0					
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	1018TOQ0056	BCS.	05-2015 12-2026	61,453,117	1,439,878	1,399,614	1,399,614	97.2	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,439,878	1,399,614	1,399,614	97.2	100.0					
Baja California Sur V	1118TOQ0013	BCS.	09-2016 04-2026	2,301,058,709	205,796,843	207,480,604	207,480,604	100.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				205,796,843	207,480,604	207,480,604	100.8	100.0					
Los Humeros III	1118TOQ0014	Pue.	06-2017 07-2042	2,850,790,931	93,220,418	78,324,386	78,324,386	84.0	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				93,220,418	78,324,386	78,324,386	84.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	1118TOQ0015	NL.	12-2017 02-2034	1,991,072,977	139,081,992	139,949,263	139,949,263	100.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				139,081,992	139,949,263	139,949,263	100.6	100.0					
CT José López Portillo	1118TOQ0016	Coah.	11-2017 03-2048	4,508,165,800	216,300,000	196,278,661	196,278,661	90.7	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				216,300,000	196,278,661	196,278,661	90.7	100.0					
1701 Subestación Chimalpa Dos	1118TOQ0017	Mex.	10-2016 09-2036	1,298,543,146	81,668,535	76,670,786	76,670,786	93.8	100.0	0	0	99.5		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				81,668,535	76,670,786	76,670,786	93.8	100.0					
1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	1118TOQ0018	NDG.	11-2013 07-2026	1,085,576,162	24,852,005	24,669,731	24,669,731	99.2	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				24,852,005	24,669,731	24,669,731	99.2	100.0					
1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	1118TOQ0020	NDG.	02-2015 12-2026	1,449,513,066	33,453,226	33,641,848	33,641,848	100.5	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				33,453,226	33,641,848	33,641,848	100.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	1118TOQ0021	Chih.	03-2019 11-2028	476,504,222	40,759,407	40,158,996	40,158,996	98.5	100.0	0	0	0		
					40,759,407	40,158,996	40,158,996	98.5	100.0					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)													
Chicoasén II	1118TOQ0023	Chis.	07-2025 10-2055	10,367,027,788	230,868,308	59,533,765	59,533,765	25.7	100.0	0	0	0		
					230,868,308	59,533,765	59,533,765	25.7	100.0					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)													
1720 Distribución Valle de México	1118TOQ0025	Mex.	08-2018 09-2048	1,248,360,003	15,466,501	13,946,209	13,946,209	90.1	100.0	0	0	100		
					15,466,501	13,946,209	13,946,209	90.1	100.0					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)													
1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	1118TOQ0026	NDG.	05-2015 06-2049	2,114,430,553	34,835,371	31,539,801	31,539,801	90.5	100.0	0	0	100		
					34,835,371	31,539,801	31,539,801	90.5	100.0					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)													
1722 Distribución Sur	1118TOQ0027	NDG.	08-2016 10-2048	528,096,468	40,926,700	40,114,683	40,114,683	98.0	100.0	0	0	100		
					40,926,700	40,114,683	40,114,683	98.0	100.0					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)													

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	1118TOQ0028	BCS.	07-2014 07-2026	420,473,791	10,695,685	10,599,676	10,599,676	99.1	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				10,695,685	10,599,676	10,599,676	99.1	100.0					
CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	1218TOQ0019	Oax.	06-2017 03-2048	545,268,926	35,008,711	33,167,287	33,167,287	94.7	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				35,008,711	33,167,287	33,167,287	94.7	100.0					
CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	1218TOQ0020	Hgo.	12-2018 03-2048	7,306,901,394	330,512,498	299,631,222	299,631,222	90.6	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				330,512,498	299,631,222	299,631,222	90.6	100.0					
1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	1218TOQ0021	NDG.	02-2016 07-2047	1,671,457,400	107,156,853	102,535,318	102,535,318	95.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				107,156,853	102,535,318	102,535,318	95.6	100.0					
1803 Subestaciones del Occidental	1218TOQ0022	NDG.	05-2015 09-2036	1,485,205,365	97,520,606	92,214,604	92,214,604	94.5	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				97,520,606	92,214,604	92,214,604	94.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	1218TOQ0023	NDG.	11-2015 12-2026	1,104,643,913	100,714,306	98,843,964	98,843,964	98.1	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				100,714,306	98,843,964	98,843,964	98.1	100.0			
1801 Subestaciones Baja - Noroeste	1218TOQ0024	NDG.	12-2014 12-2026	166,783,366	3,878,815	3,892,984	3,892,984	100.3	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,878,815	3,892,984	3,892,984	100.3	100.0			
1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	1218TOQ0025	NDG.	03-2024 04-2033	5,864,783,308	37,689,000	1,939,497	1,939,497	5.1	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				37,689,000	1,939,497	1,939,497	5.1	100.0			
Empalme I	1218TOQ0026	Son.	03-2019 04-2049	15,303,397,332	720,724,123	719,133,609	719,133,609	99.7	100.0	0	0	99.7
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				720,724,123	719,133,609	719,133,609	99.7	100.0			
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	1218TOQ0027	Son.	07-2017 08-2047	3,058,783,791	90,958,229	75,130,158	75,130,158	82.5	100.0	0	0	100

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			90,958,229	75,130,158	75,130,158	82.5	100.0						
1821 Divisiones de Distribución	1218TOQ0031	NDG.	06-2017 07-2049	2,434,801,342	38,177,053	34,219,744	34,219,744	89.6	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			38,177,053	34,219,744	34,219,744	89.6	100.0						
Valle de México II	1218TOQ0032	Mex.	07-2022 09-2032	14,655,723,141	537,135,115	278,377,651	278,377,651	51.8	100.0	0	0	99.6		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			537,135,115	278,377,651	278,377,651	51.8	100.0						
LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	1218TOQ0034	NDG.	05-2024 05-2048	5,318,920,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			0	0	0	0.0	0.0						
Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	1218TOQ0035	NDG.	05-2019 11-2028	597,729,535	50,911,849	49,290,826	49,290,826	96.8	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			50,911,849	49,290,826	49,290,826	96.8	100.0						
1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	1218TOQ0038	NDG.	05-2018 03-2048	1,027,489,395	54,663,068	51,885,770	51,885,770	94.9	100.0	0	0	100		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			54,663,068	51,885,770	51,885,770	94.9	100.0						
1905 Transmisión Sureste - Peninsular	1318TOQ0017	NDG.	08-2016 09-2036	1,262,139,074	75,592,606	69,809,295	69,809,295	92.3	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				75,592,606	69,809,295	69,809,295	92.3	100.0					
1904 Transmisión y Transformación de Occidente	1318TOQ0018	NDG.	04-2017 12-2026	953,413,939	84,569,654	84,298,630	84,298,630	99.6	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				84,569,654	84,298,630	84,298,630	99.6	100.0					
1903 Subestaciones Norte - Noreste	1318TOQ0019	NDG.	04-2016 04-2026	326,317,951	27,967,714	28,207,824	28,207,824	100.8	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				27,967,714	28,207,824	28,207,824	100.8	100.0					
1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	1318TOQ0020	Sin.	09-2016 09-2036	1,438,664,960	93,253,481	88,645,568	88,645,568	95.0	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				93,253,481	88,645,568	88,645,568	95.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1901 Subestaciones de Baja California	1318TOQ0021	NDG.	09-2016 09-2036	387,571,923	23,015,288	21,575,628	21,575,628	93.7	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				23,015,288	21,575,628	21,575,628	93.7	100.0			
1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	1318TOQ0023	NDG.	10-2016 11-2050	1,222,019,604	44,046,597	38,860,679	38,860,679	88.2	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				44,046,597	38,860,679	38,860,679	88.2	100.0			
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1318TOQ0024	NDG.	01-2016 03-2048	9,234,981,650	422,214,737	370,670,174	370,670,174	87.7	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				422,214,737	370,670,174	370,670,174	87.7	100.0			
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	1318TOQ0025	Son.	08-2017 03-2048	2,035,334,048	71,189,707	60,660,168	60,660,168	85.2	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				71,189,707	60,660,168	60,660,168	85.2	100.0			
Empalme II	1318TOQ0026	Son.	08-2019 09-2050	15,035,644,053	319,117,770	237,871,548	237,871,548	74.5	100.0	0	0	0.1
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				319,117,770	237,871,548	237,871,548	74.5	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGRAMADO	REAL	
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROG.	REAL						
Cerritos Colorados Fase I	1418TOQ0034	Jal.	01-2023 05-2034	1,438,165,474	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0			
Los Azufres III Fase II	1418TOQ0035	Mich.	10-2019 03-2050	1,191,708,269	1,646,105	755,462	755,462	45.8	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,646,105	755,462	755,462	45.8	100.0			
Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	1418TOQ0036	Mich.	04-2018 03-2048	96,150,908	3,180,269	2,779,832	2,779,832	87.4	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,180,269	2,779,832	2,779,832	87.4	100.0			
2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	1418TOQ0038	NDG.	08-2018 03-2049	3,039,577,220	103,340,106	96,086,875	96,086,875	92.9	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				103,340,106	96,086,875	96,086,875	92.9	100.0			
2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	1418TOQ0039	NDG.	11-2017 07-2049	1,412,153,283	77,991,827	74,317,665	74,317,665	95.2	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				77,991,827	74,317,665	74,317,665	95.2	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	1418TOQ0040	NDG.	11-2018 12-2049	3,466,071,535	36,366,530	30,243,917	30,243,917	83.1	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				36,366,530	30,243,917	30,243,917	83.1	100.0			
Las Cruces	1418TOQ0047	Nay.	01-2023 09-2050	16,725,083,479	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.1
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0			
SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1418TOQ0054	NDG.	09-2016 03-2048	11,434,787,875	576,310,729	533,750,198	533,750,198	92.6	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				576,310,729	533,750,198	533,750,198	92.6	100.0			
2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	1518TOQ0008	NDG.	06-2020 03-2050	128,455,697	4,022,644	3,274,877	3,274,877	81.4	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				4,022,644	3,274,877	3,274,877	81.4	100.0			
SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	1518TOQ0011	NDG.	11-2018 04-2050	1,726,939,614	40,205,576	14,468,866	14,468,866	35.9	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				40,205,576	14,468,866	14,468,866	35.9	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1518TOQ0013	NDG.	06-2018 03-2050	1,580,154,554	53,338,962	45,900,458	45,900,458	86.0	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				53,338,962	45,900,458	45,900,458	86.0	100.0					
Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	2053TVV0001	NDG.	06-2023 06-2053	1,990,048,191	0	10,986,015	10,986,015	0.0	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	10,986,015	10,986,015	0.0	100.0					
Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro	2053TVV0002	NDG.	11-2023 11-2053	1,405,149,735	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					
LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	2053TVV0003	Q. Roo	05-2024 05-2054	2,934,411,043	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco)	2053TVV0004	Ver.	05-2024 05-2054	3,052,409,654	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0						
Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya	2153TVV0001	Q. Roo	04-2024 04-2054	2,113,718,662	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0						
Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II	2153TVV0002	Q. Roo	04-2024 04-2054	2,005,081,574	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0						
Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País	2153TVV0003	NDG.	04-2025 04-2055	7,059,654,955	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte	2153TVV0004	NDG.	04-2025 04-2055	15,444,471,601	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				102,559,574,764	8,258,222,472	7,145,767,711	7,145,767,711	86.5	100.0					
Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016	00000050444	CDMX., Hgo., Oax., Ver.	08-2016 12-2024	348,248,150	113,900,458	53,429,248	53,429,248	46.9	100.0	2.9	0	22.9		
					113,900,458	53,429,248	53,429,248	46.9	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020	00000051158	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2018 12-2024	3,348,047,710	0	46,399,713	46,399,713	0.0	100.0	0	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	46,399,713	46,399,713	0.0	100.0					
Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM	00000051228	Gto.	07-2016 12-2026	77,356,029	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023		PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA			PROGRAMADO
Modernización de equipo de laboratorio de metrología.	00000051237	Gto.	07-2016 12-2026	47,849,098	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II	00000051324	Gto.	07-2016 12-2041	105,295,739	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	00000052670	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	07-2018 12-2024	5,928,855,851	111,354,590	617,494,056	617,494,056	554.5	100.0	1.8	0	84.3		
		K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			111,354,590	617,494,056	617,494,056	554.5	100.0					
Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste	00000053702	BC., BCS., Sin., Son.	08-2017 12-2024	230,842,685	18,273,093	0	0	0.0	0.0	0.9	0	61.4		
		K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			18,273,093	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Compensación Capacitiva Occidente	00000053706	Ags., CDMX., Jal., Mich., Qro.	08-2017 12-2024	232,515,413	12,855,174	3,290,332	3,290,332	25.5	100.0	5.5	0	61.2		
					12,855,174	3,290,332	3,290,332	25.5	100.0					
GUADALAJARA INDUSTRIAL	00000053707	Jal.	01-2017 12-2024	882,006,916	240,753,398	0	0	0.0	0.0	27.3	0	26.7		
					240,753,398	0	0	0.0	0.0					
SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO	00000054180	Oax.	02-2018 12-2024	999,717,163	447,890,000	0	0	0.0	0.0	4.8	0	20		
					447,890,000	0	0	0.0	0.0					
CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1	00000054182	Yuc.	06-2018 12-2024	874,483,224	252,564,000	5,144,367	5,144,367	2.0	100.0	0	0	20		
					252,564,000	5,144,367	5,144,367	2.0	100.0					
COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI	00000054183	Son.	02-2018 12-2024	199,401,186	72,761,000	0	0	0.0	0.0	0.4	0	20		
					72,761,000	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)	00000054185	Qro.	02-2018 12-2024	153,169,662	72,581,000	0	0	0.0	0.0	0.3	0	21		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				72,581,000	0	0	0.0	0.0					
KILÓMETRO 110 - TULANCINGO	00000054187	CDMX.	03-2018 12-2024	86,941,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO)	00000054188	Chis.	03-2018 12-2023	80,922,891	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CAÑON	00000054190	BC.	03-2018 12-2024	76,096,172	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
DONATO GUERRA MVAR (TRASLADADO)	00000054191	CDMX., Jal., Mex.	03-2018 12-2024	74,885,114	0	3,415,271	3,415,271	0.0	100.0	0	0	21.9		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	3,415,271	3,415,271	0.0	100.0						
AMOZOC Y ACATZINGO MVAR	00000054193	CDMX., Pue.	03-2018 12-2023	38,326,424	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR	00000054194	Ver.	03-2018 12-2023	37,919,686	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA	00000054195	Son.	03-2018 12-2023	21,643,421	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
ESFUERZO MVAR	00000054196	Ver.	03-2018 12-2023	20,215,284	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR	00000054197	CDMX., Pue.	03-2018 12-2024	19,756,035	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
ZONA LA LAGUNA	00000054200	Coah., Dgo.	03-2018 12-2025	971,318,129	15,039,000	143,738,078	143,738,078	955.7	100.0	0.5	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				15,039,000	143,738,078	143,738,078	955.7	100.0					
EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA	00000057184	BC.	01-2019 12-2025	1,704,686,862	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC	00000057189	Chis., CDMX., Oax., Ver.	07-2018 12-2024	1,902,826,415	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1	00000057410	CDMX., Ver.	07-2018 12-2024	474,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0						
Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I.	00000057423	CDMX., Ver.	07-2018 12-2024	283,411,198	84,400,000	74,985	74,985	0.0	100.0	1.7	0	0		
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				84,400,000	74,985	74,985	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ MODIFICADA						
Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas	00000061098	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2029	24,033,095,316	1,450,000,000	2,437,351,905	2,437,351,905	168.0	100.0	4	26.6	67.7		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,450,000,000	2,437,351,905	2,437,351,905	168.0	100.0				
Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres	00000061105	CDMX., Q. Roo., Yuc.	01-2019 12-2023	385,202,429	72,980,045	200,651,183	200,651,183	274.9	100.0	8	87	99.9		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad		72,980,045	200,651,183	200,651,183	274.9	100.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Conexión de la Isla de Holbox	00000061107	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2023	562,746,549	50,125,261	193,438,930	193,438,930	385.9	100.0	4.9	29.3	100		
					50,125,261	193,438,930	193,438,930	385.9	100.0					
Modernización de Subestaciones de Distribución	00000061113	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2024	1,232,619,794	151,355,444	105,106,801	105,106,801	69.4	100.0	4.2	1.1	80.6		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				151,355,444	105,106,801	105,106,801	69.4	100.0						
Escalamiento de la Medición a AMI	00000061128	NAC.	01-2021 12-2025	8,413,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Regularización de colonias populares	00000061132	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2024	332,536,857	0	86,070,532	86,070,532	0.0	100.0	0	0.9	94.5		
		K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	86,070,532	86,070,532	0.0	100.0					
Lebaron Banco 1	00000061151	Chih., CDMX.	01-2020 12-2024	58,840,277	20,527,377	5,987,620	5,987,620	29.1	100.0	4.1	0	0		
		K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			20,527,377	5,987,620	5,987,620	29.1	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Pacífico Bco. 2	00000061152	BC., CDMX.	01-2020 12-2024	51,303,879	25,586,898	43,164,682	43,164,682	168.6	100.0	4.4	0.4	0.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				25,586,898	43,164,682	43,164,682	168.6	100.0					
Campo Setenta y tres bco. 1	00000061155	Chih., CDMX.	01-2020 12-2025	58,420,804	20,598,770	10,749,077	10,749,077	52.1	100.0	3.5	0.1	0.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,598,770	10,749,077	10,749,077	52.1	100.0					
Victoria Potencia Bco. 1	00000061158	BC., CDMX.	01-2020 12-2024	54,100,766	23,879,286	28,985,915	28,985,915	121.3	100.0	1.5	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				23,879,286	28,985,915	28,985,915	121.3	100.0					
San Cristóbal Bco. 1	00000061160	CDMX., Gto.	01-2020 12-2025	68,123,786	27,076,800	14,703,967	14,703,967	54.3	100.0	1.5	0.1	0.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				27,076,800	14,703,967	14,703,967	54.3	100.0					
Umán Bco. 2	00000061161	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2024	42,682,169	19,933,046	34,120,532	34,120,532	171.1	100.0	8.7	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				19,933,046	34,120,532	34,120,532	171.1	100.0					
Tempoal Dos Bco.2	00000061162	CDMX., Ver.	01-2020 12-2023	54,570,037	26,428,546	45,984,506	45,984,506	173.9	100.0	4.4	0.5	0.5		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			26,428,546	45,984,506	45,984,506	173.9	100.0						
Alom Bco. 2	00000061166	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2024	49,049,610	32,199,641	43,123,512	43,123,512	133.9	100.0	1.3	0.4	0.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				32,199,641	43,123,512	43,123,512	133.9	100.0					
Valle de Aguascalientes Bco. 1	00000061172	Ags., CDMX.	01-2020 12-2024	64,789,629	24,009,103	35,308,026	35,308,026	147.0	100.0	4.8	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				24,009,103	35,308,026	35,308,026	147.0	100.0					
1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	00000061173	NAC.	01-2020 12-2023	171,016,651	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Río Sonora Bco. 2	00000061174	CDMX., Son.	01-2020 12-2023	77,013,211	8,740,023	51,010,353	51,010,353	583.6	100.0	3.8	0.5	2.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				8,740,023	51,010,353	51,010,353	583.6	100.0					
Mazatlán Oriente Bco. 2	00000061176	CDMX., Sin.	01-2020 12-2023	61,028,649	19,331,627	10,236,998	10,236,998	52.9	100.0	8.2	0.1	2.7		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				19,331,627	10,236,998	10,236,998	52.9	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
El Capulín Banco 1	00000061178	Chih., CDMX.	01-2020 12-2024	62,577,828	20,954,305	25,455,362	25,455,362	121.4	100.0	1.2	0.2	0.2	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,954,305	25,455,362	25,455,362	121.4	100.0				
2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	00000061180	NAC.	01-2020 12-2023	920,579,137	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
Buenavista Banco 1	00000061181	Chih., CDMX.	01-2020 12-2024	54,025,259	17,673,239	18,487,545	18,487,545	104.6	100.0	7.3	0.2	0.2	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				17,673,239	18,487,545	18,487,545	104.6	100.0				
Sauzal Banco 1	00000061182	Chih., CDMX.	01-2020 12-2025	58,817,288	18,554,850	14,733,641	14,733,641	79.4	100.0	1.3	0.1	0.1	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				18,554,850	14,733,641	14,733,641	79.4	100.0				
1721 Distribución Norte	00000061183	NAC.	01-2020 12-2023	702,516,275	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Vñednos Banco 1	00000061184	Coah., CDMX.	01-2020 12-2025	61,605,289	21,768,307	17,477,439	17,477,439	80.2	100.0	3.6	0.1	0.1		
					21,768,307	17,477,439	17,477,439	80.2	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad														
Hunxectaman Bco. 1	00000061185	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2024	65,048,488	30,488,432	41,286,722	41,286,722	135.4	100.0	1.4	0.4	0.4		
					30,488,432	41,286,722	41,286,722	135.4	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad														
Oxtankah Bco. 1	00000061187	CDMX., Q. Roo	01-2020 12-2024	61,840,615	29,404,830	4,870,954	4,870,954	16.5	100.0	2	0	0		
					29,404,830	4,870,954	4,870,954	16.5	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad														
1821 Divisiones de Distribución	00000061188	NAC.	01-2020 12-2023	634,616,919	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad														
Traconis Bco. 1	00000061189	CDMX., Tab.	01-2020 12-2025	66,924,908	26,003,420	24,800,270	24,800,270	95.3	100.0	2.9	0.2	0.2		
					26,003,420	24,800,270	24,800,270	95.3	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad														
Berriozábal Bco. 1	00000061190	Chis., CDMX.	01-2020 12-2024	55,069,403	18,582,286	26,134,245	26,134,245	140.6	100.0	2.8	0.2	0.2		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			18,582,286	26,134,245	26,134,245	140.6	100.0						
2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	00000061191	NAC.	01-2020 12-2023	861,569,070	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Luis Gil Perez Bco. 1	00000061192	CDMX., Tab.	01-2020 12-2025	64,963,872	24,144,678	20,682,137	20,682,137	85.6	100.0	1.9	0.2	0.2		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			24,144,678	20,682,137	20,682,137	85.6	100.0						
Pedregal Bco 1	00000061195	CDMX., Qro.	01-2020 12-2025	64,135,668	34,857,316	17,095,615	17,095,615	49.0	100.0	3.5	0.1	0.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			34,857,316	17,095,615	17,095,615	49.0	100.0						
Campos Bco. 1	00000061196	Col., CDMX.	01-2020 12-2025	80,876,421	25,786,861	29,611,908	29,611,908	114.8	100.0	10.3	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			25,786,861	29,611,908	29,611,908	114.8	100.0						
Laguna de Miralta Bco. 1	00000061197	CDMX., Tamps.	01-2020 12-2024	78,327,232	42,687,579	30,969,352	30,969,352	72.5	100.0	3.1	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			42,687,579	30,969,352	30,969,352	72.5	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA											
Bajío (antes La Primavera) Bco. 1	00000061198	CDMX., Jal.	01-2020 12-2025	95,128,403	51,794,054	53,037,154	53,037,154	102.4	100.0	1.4	0.5	0.5	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				51,794,054	53,037,154	53,037,154	102.4	100.0				
El llano Bco. 1	00000061200	CDMX., Son.	01-2020 12-2024	54,332,460	20,250,254	15,663,810	15,663,810	77.3	100.0	0.7	0.1	0.1	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,250,254	15,663,810	15,663,810	77.3	100.0				
Compuertas Bco. 1	00000061202	CDMX., Sin.	01-2020 12-2025	62,799,261	29,623,386	0	0	0.0	0.0	2.1	0	0	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				29,623,386	0	0	0.0	0.0				
Cuatro Siglos Banco 1	00000061203	Chih., CDMX.	01-2020 12-2024	56,006,994	16,873,266	21,593,485	21,593,485	127.9	100.0	0.5	0.2	0.2	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				16,873,266	21,593,485	21,593,485	127.9	100.0				
Xcalacoco Bco. 2	00000061209	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2024	34,947,692	19,045,820	31,027,698	31,027,698	162.9	100.0	13.1	0.3	0.3	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				19,045,820	31,027,698	31,027,698	162.9	100.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Zac Nigte Bco. 2	00000061212	CDMX., Q. Roo	01-2020 12-2024	38,854,397	8,890,611	3,006,296	3,006,296	33.8	100.0	2.6	0	0		
					8,890,611	3,006,296	3,006,296	33.8	100.0					
Buena Vista Bco. 1	00000061218	BCS., CDMX.	01-2020 12-2024	53,988,294	25,888,095	29,177,520	29,177,520	112.7	100.0	1.5	0.3	0.3		
					25,888,095	29,177,520	29,177,520	112.7	100.0					
Encantada Bco. 1	00000061220	BC., CDMX.	01-2020 12-2025	79,644,927	43,405,711	25,417,481	25,417,481	58.5	100.0	1.3	0.2	0.2		
					43,405,711	25,417,481	25,417,481	58.5	100.0					
Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2	00000062502	Ver.	01-2020 12-2025	52,476,719	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0.9	0	0		
					1,000,000	0	0	0.0	0.0					
Irapuato II Banco 3 (traslado)	00000065227	Ags., CDMX., Gto.	05-2020 12-2024	219,214,997	21,534,377	0	0	0.0	0.0	0.8	0	79.1		
					21,534,377	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO	REAL			
Proyecto de infraestructura económica	00000065272	Ags., Camp., Col., Chis., CDMX., Jal., Mich., NL., Oax., Q. Roo., SLP., Son., Ver., Yuc.	05-2020 12-2025	1,508,371,772	330,756,980	0	0	0.0	0.0	0.9	0	0.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				330,756,980	0	0	0.0	0.0					
Chihuahua Norte Bco.5	00000065273	Chih., CDMX., Dgo., Ver.	05-2020 12-2024	365,468,904	166,425,294	129,551,018	129,551,018	77.8	100.0	0.5	0	21.8		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				166,425,294	129,551,018	129,551,018	77.8	100.0					
Compensación capacitiva en la zona Querétaro	00000065274	CDMX., Jal., Qro.	05-2020 12-2023	99,639,969	18,504,278	0	0	0.0	0.0	0.5	0	11.5		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				18,504,278	0	0	0.0	0.0					
Loreto y Villa Hidalgo MVAR	00000065277	Gto.	06-2021 12-2024	57,825,419	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Línea de Transmisión Atacomulco Potencia - Almoleya	00000065278	Chih., CDMX., Jal., Mex.	05-2020 12-2023	233,987,293	0	14,459,250	14,459,250	0.0	100.0	0	0	54.4
					0	14,459,250	14,459,250	0.0	100.0			
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	14,459,250	14,459,250	0.0	100.0			
Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos.	00000065280	Ver.	05-2020 12-2023	68,517,187	0	21,229,317	21,229,317	0.0	100.0	0	0	28
					0	21,229,317	21,229,317	0.0	100.0			
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	21,229,317	21,229,317	0.0	100.0			
Panamericana Potencia Banco 3	00000065281	BC., BCS., Camp., Chih., Hgo., Qro.	05-2020 12-2024	198,498,928	137,017,255	148,893,000	148,893,000	108.6	100.0	1	0	23.9
					137,017,255	148,893,000	148,893,000	108.6	100.0			
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					137,017,255	148,893,000	148,893,000	108.6	100.0			
Quila MVAR (Traslado)	00000065282	Sin., Son.	05-2020 12-2023	26,764,717	0	856,214	856,214	0.0	100.0	0	0	53.1
					0	856,214	856,214	0.0	100.0			
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	856,214	856,214	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Traslado de Reactores en el Noreste	00000065283	Coah., NL.	05-2020 12-2024	115,172,434	55,090,000	39,694,406	39,694,406	72.0	100.0	0.8	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				55,090,000	39,694,406	39,694,406	72.0	100.0					
Compensación capacitiva en la zona Guadalajara	00000065284	Jal.	05-2020 12-2024	75,945,303	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey	00000065286	NL., Tamps.	05-2021 12-2024	840,068,531	333,151,980	29,199,676	29,199,676	8.7	100.0	0.6	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				333,151,980	29,199,676	29,199,676	8.7	100.0					
San Luis Potosí Banco 3 (traslado)	00000065287	SLP.	01-2020 12-2024	90,176,980	3,932,808	13,566,101	13,566,101	344.9	100.0	0.3	0	39.9		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				3,932,808	13,566,101	13,566,101	344.9	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Transmisión	00000065288	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	05-2020 12-2024	1,100,709,309	162,443,126	50,352,810	50,352,810	30.9	100.0	0.8	0	94.6		
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					162,443,126	50,352,810	50,352,810	30.9	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Subtransmisión	00000065289	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	05-2020 12-2024	928,357,359	0	59,694,499	59,694,499	0.0	100.0	0	0	70.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	59,694,499	59,694,499	0.0	100.0					
Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024	00000065527	Mich.	01-2021 12-2024	257,995,809	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
					2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
RM Portezuelos I y II (1898)	00000065529	Pue.	01-2021 12-2024	122,730,119	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
RM Malpaso	00000065531	Chis.	01-2021 12-2024	4,689,645,318	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
RM Angostura	00000065532	Chis.	01-2021 12-2024	4,510,027,981	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
RM Peñitas	00000065533	Chis.	01-2021 12-2024	1,551,240,616	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022	00000065552	Sin.	01-2021 12-2024	484,164,695	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2	00000066581	BCS., CDMX.	01-2022 12-2024	42,238,991	29,890,246	28,065,508	28,065,508	93.8	100.0	0.2	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				29,890,246	28,065,508	28,065,508	93.8	100.0					
Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3	00000066582	BC., CDMX.	01-2022 12-2024	75,873,209	52,302,376	16,064,032	16,064,032	30.7	100.0	6.1	0.1	0.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				52,302,376	16,064,032	16,064,032	30.7	100.0					
Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2	00000066583	CDMX., Qro.	01-2022 12-2024	43,386,708	40,708,159	32,552,083	32,552,083	79.9	100.0	3.5	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				40,708,159	32,552,083	32,552,083	79.9	100.0					
Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2	00000066584	CDMX., Gto.	01-2022 12-2024	47,346,475	42,050,066	29,928,547	29,928,547	71.1	100.0	1.8	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				42,050,066	29,928,547	29,928,547	71.1	100.0					
Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2	00000066585	CDMX., Gto.	01-2022 12-2024	32,927,652	31,369,991	26,320,624	26,320,624	83.9	100.0	18	0.2	0.2		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023					PROG- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	
				31,369,991	26,320,624	26,320,624	83.9	100.0						
Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1	00000066586	CDMX., SLP.	01-2022 12-2024	21,956,593	7,888,166	993,876	993,876	12.5	100.0	9.7	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	7,888,166	993,876	993,876	12.5	100.0					
Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1	00000066587	CDMX., Ver.	01-2022 12-2024	37,897,528	36,104,320	20,310,207	20,310,207	56.2	100.0	5.9	0.2	0.2		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	36,104,320	20,310,207	20,310,207	56.2	100.0					
Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2	00000066588	CDMX., SLP.	01-2022 12-2024	60,710,765	57,838,680	23,935,308	23,935,308	41.3	100.0	18.1	0.2	0.2		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	57,838,680	23,935,308	23,935,308	41.3	100.0					
Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1	00000066589	CDMX., Sin.	01-2022 12-2024	64,552,275	51,768,580	11,223,529	11,223,529	21.6	100.0	4.8	0.1	0.1		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	51,768,580	11,223,529	11,223,529	21.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1	00000066590	CDMX., Son.	01-2022 12-2024	25,606,823	16,595,539	16,356,080	16,356,080	98.5	100.0	3.7	0.1	0.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				16,595,539	16,356,080	16,356,080	98.5	100.0					
Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2	00000066591	CDMX., Dgo.	01-2022 12-2024	59,844,435	56,249,005	2,808,097	2,808,097	4.9	100.0	2.1	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				56,249,005	2,808,097	2,808,097	4.9	100.0					
Ampliación de la subestación Canatlán Dos Banco 1	00000066592	CDMX., Dgo.	01-2022 12-2024	26,728,182	24,091,672	1,720,394	1,720,394	7.1	100.0	5.6	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				24,091,672	1,720,394	1,720,394	7.1	100.0					
Nuevo Ideal Banco 1	00000066593	CDMX., Dgo.	01-2022 12-2024	26,728,182	25,720,486	2,179,507	2,179,507	8.4	100.0	6.1	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				25,720,486	2,179,507	2,179,507	8.4	100.0					
Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2	00000066594	CDMX., Ver.	01-2022 12-2024	29,514,393	28,115,593	18,825,044	18,825,044	66.9	100.0	15	0.2	0.2		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				28,115,593	18,825,044	18,825,044	66.9	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2	00000066595	CDMX., Ver.	01-2022 12-2024	22,693,979	20,540,279	7,603,808	7,603,808	37.0	100.0	0.2	0	1.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,540,279	7,603,808	7,603,808	37.0	100.0					
Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1	00000066596	CDMX., Ver.	01-2022 12-2024	32,961,610	30,023,178	27,380,699	27,380,699	91.1	100.0	0.3	0.2	0.2		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				30,023,178	27,380,699	27,380,699	91.1	100.0					
Ampliación de la subestación Tepeyac Banco 2	00000066597	CDMX., Ver.	01-2022 12-2024	46,043,336	38,645,926	34,787,549	34,787,549	90.0	100.0	0.8	0.3	0.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				38,645,926	34,787,549	34,787,549	90.0	100.0					
Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1	00000066598	CDMX., Pue.	01-2022 12-2024	28,491,094	26,282,800	13,739,816	13,739,816	52.2	100.0	13.8	0.1	0.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				26,282,800	13,739,816	13,739,816	52.2	100.0					
Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2	00000066600	Chis., CDMX.	01-2022 12-2024	18,658,322	1,865,773	1,869,803	1,869,803	100.2	100.0	6.3	0	45.9		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			1,865,773	1,869,803	1,869,803	100.2	100.0						
Repotenciación de Generadores de las Unidades 1,2,3 y 4 de C.H. La Villita	00000069134	Mich.	01-2022 12-2023	870,871,926	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infiernillo	00000069135	Mich.	01-2022 12-2024	258,001,251	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1, 2 y 3 de la CH. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023	00000069136	Gro.	01-2022 12-2023	2,286,038,804	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Rehabilitación y Modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Zimapán	00000069137	Qro.	01-2022 12-2023	1,632,884,858	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Subestación Centro Banco 1	00000069157	CDMX., Jal.	01-2022 12-2025	77,735,776	0	67,509,112	67,509,112	0.0	100.0	0	0.7	0.7		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	67,509,112	67,509,112	0.0	100.0						
Subestación Morelos Banco 1	00000069158	CDMX., Gto.	01-2022 12-2025	73,773,156	0	7,919,943	7,919,943	0.0	100.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	7,919,943	7,919,943	0.0	100.0						
Subestación Santa Fe Banco 1	00000069159	CDMX., Sin.	01-2022 12-2025	83,901,898	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Subestación Libramiento Banco 1	00000069160	BC., CDMX.	01-2022 12-2025	119,953,374	0	21,400,148	21,400,148	0.0	100.0	0	0.2	0.2		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	21,400,148	21,400,148	0.0	100.0						
Subestación Jauja Banco 1	00000069161	CDMX., Nay.	01-2022 12-2025	68,074,628	0	61,181,135	61,181,135	0.0	100.0	0	0.6	0.6		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	61,181,135	61,181,135	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Subestación Acatic Banco 1	00000069162	CDMX., Jal.	01-2022 12-2025	62,169,553	0	36,770,523	36,770,523	0.0	100.0	0	0.4	0.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	36,770,523	36,770,523	0.0	100.0					
Subestación Tapalpa Banco 1	00000069163	CDMX., Jal.	01-2022 12-2025	63,650,643	0	38,870,300	38,870,300	0.0	100.0	0	0.4	0.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	38,870,300	38,870,300	0.0	100.0					
Subestación Zapata Oriente Banco 1	00000069164	CDMX., Tab.	01-2022 12-2025	65,207,835	0	27,903,939	27,903,939	0.0	100.0	0	0.2	0.2		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	27,903,939	27,903,939	0.0	100.0					
Subestación Tolimán Banco 1	00000069165	CDMX., Jal.	01-2022 12-2025	71,091,875	0	43,015,080	43,015,080	0.0	100.0	0	0.4	0.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	43,015,080	43,015,080	0.0	100.0					
Subestación Terramara Banco 1	00000069166	CDMX., Son.	01-2022 12-2025	53,634,704	0	605,362	605,362	0.0	100.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	605,362	605,362	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Subestación San Bartolo Banco 1	00000069167	CDMX., Hgo.	01-2022 12-2025	61,829,249	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Subestación Tamazula Banco 1	00000069168	CDMX., Sin.	01-2022 12-2025	60,671,564	0	6,429,866	6,429,866	0.0	100.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	6,429,866	6,429,866	0.0	100.0			
Regularización de Colonias Populares de las RGD	00000069187	NAC.	01-2022 12-2026	757,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
CC Mérida (Obras de Refuerzo)	00000069469	Yuc.	01-2021 12-2024	204,137,822	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
CC Valladolid (Obras de Refuerzo)	00000069471	Yuc.	01-2021 12-2024	219,829,844	0	408,542	408,542	0.0	100.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	408,542	408,542	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
CCC Tuxpan Fase I ((Obras de Refuerzo)	00000069472	Ver.	01-2021 12-2024	279,330,000	0	19,993,045	19,993,045	0.0	100.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	19,993,045	19,993,045	0.0	100.0					
CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo)	00000069473	BCS.	01-2021 12-2024	147,269,886	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo)	00000069474	BC.	01-2021 12-2024	810,990,774	0	6,868,052	6,868,052	0.0	100.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	6,868,052	6,868,052	0.0	100.0					
Buena Vista Bco. 1	00000069475	BCS., Chih.	01-2021 12-2024	26,199,094	5,067,000	23,835,900	23,835,900	470.4	100.0	5.4	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				5,067,000	23,835,900	23,835,900	470.4	100.0					
Encantada Bco. 1	00000069476	BC.	01-2021 12-2024	25,377,509	5,177,000	23,947,000	23,947,000	462.5	100.0	5.4	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				5,177,000	23,947,000	23,947,000	462.5	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Victoria Potencia Bco. 1	00000069477	BC.	01-2021 12-2024	162,610,294	112,377,000	8,033,794	8,033,794	7.1	100.0	11.9	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				112,377,000	8,033,794	8,033,794	7.1	100.0					
San Cristóbal Bco. 1	00000069478	Gto., Jal.	01-2021 12-2024	39,641,002	7,415,000	860,700	860,700	11.6	100.0	5.1	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				7,415,000	860,700	860,700	11.6	100.0					
Valle de Aguascalientes Bco. 1	00000069479	Ags., Jal.	01-2021 12-2024	91,994,556	20,508,000	85,985,500	85,985,500	419.2	100.0	5.9	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,508,000	85,985,500	85,985,500	419.2	100.0					
Pedregal Bco. 1	00000069480	CDMX., Qro.	01-2021 12-2024	121,692,377	23,789,000	0	0	0.0	0.0	5.5	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				23,789,000	0	0	0.0	0.0					
Campos Bco. 1	00000069481	Col., Jal.	01-2021 12-2024	18,867,440	4,332,000	5,842,103	5,842,103	134.8	100.0	5.6	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				4,332,000	5,842,103	5,842,103	134.8	100.0					
Laguna de Miralta Bco. 1	00000069482	Tamps.	01-2021 12-2024	72,877,829	13,947,000	0	0	0.0	0.0	4.1	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			13,947,000	0	0	0.0	0.0						
Bajío (Antes La Primavera) Bco. 1	00000069483	Jal.	01-2021 12-2024	180,354,311	40,677,000	164,239,900	164,239,900	403.7	100.0	5.5	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			40,677,000	164,239,900	164,239,900	403.7	100.0						
El Llano Bco. 1	00000069484	Son.	01-2021 12-2024	26,080,437	1,126,000	23,724,167	23,724,167	2,106.9	100.0	4.3	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			1,126,000	23,724,167	23,724,167	2,106.9	100.0						
Compuertas Bco. 1	00000069486	Sin., Son.	01-2021 12-2024	46,125,732	10,092,000	42,731,594	42,731,594	423.4	100.0	4.8	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			10,092,000	42,731,594	42,731,594	423.4	100.0						
Cuatro Siglos Bco. 1	00000069487	Coah., Chih., Dgo., NL., Sin., Tamps.	01-2021 12-2024	36,478,648	7,812,179	7,203,373	7,203,373	92.2	100.0	3	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			7,812,179	7,203,373	7,203,373	92.2	100.0						
Lebarón Bco. 1	00000069488	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	120,118,277	26,986,672	109,402,700	109,402,700	405.3	100.0	5.7	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			26,986,672	109,402,700	109,402,700	405.3	100.0				
Campo Setenta y Tres Bco. 1	00000069489	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	124,314,791	27,756,056	113,201,000	113,201,000	407.8	100.0	3.3	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			27,756,056	113,201,000	113,201,000	407.8	100.0				
El Capulín Bco. 1	00000069490	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	89,450,521	19,948,483	81,478,100	81,478,100	408.4	100.0	4	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			19,948,483	81,478,100	81,478,100	408.4	100.0				
Buenavista Bco. 1	00000069491	BCS., Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	91,999,998	20,955,802	83,765,000	83,765,000	399.7	100.0	5.8	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			20,955,802	83,765,000	83,765,000	399.7	100.0				
Sauzal Bco. 1	00000069492	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	42,716,267	7,722,378	11,207,155	11,207,155	145.1	100.0	5	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			7,722,378	11,207,155	11,207,155	145.1	100.0				
Viñedos Bco. 1	00000069493	Coah., Dgo.	01-2021 12-2024	35,933,264	7,478,875	5,502,001	5,502,001	73.5	100.0	4.1	0	20
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			7,478,875	5,502,001	5,502,001	73.5	100.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Hunxectaman Bco. 1	00000069494	Q. Roo, Yuc.	01-2021 12-2024	36,155,337	8,013,000	0	0	0.0	0.0	5.1	0	20		
					K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	8,013,000	0	0	0.0	0.0				
Oxtankah Bco. 1	00000069495	Q. Roo, Yuc.	01-2021 12-2024	121,068,615	28,216,000	0	0	0.0	0.0	3.1	0	20		
					K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	28,216,000	0	0	0.0	0.0				
Traconis Bco. 1	00000069496	Chis., Tab.	01-2021 12-2024	138,200,844	31,954,000	125,797,100	125,797,100	393.6	100.0	3.2	0	0		
					K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	31,954,000	125,797,100	125,797,100	393.6	100.0				
Berriozábal Bco. 1	00000069497	Chis.	01-2021 12-2024	39,573,509	9,353,000	36,503,674	36,503,674	390.2	100.0	3.3	0	0		
					K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,353,000	36,503,674	36,503,674	390.2	100.0				
Luis Gil Pérez Bco. 1	00000069498	Chis., Tab.	01-2021 12-2024	38,346,669	9,226,000	34,886,500	34,886,500	378.1	100.0	4.6	0	20		
					K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,226,000	34,886,500	34,886,500	378.1	100.0				
Tijuana I Banco 4	00000069512	BC.	01-2021 12-2024	202,036,844	87,182,673	4,519,887	4,519,887	5.1	100.0	3.5	0	20		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			87,182,673	4,519,887	4,519,887	5.1	100.0						
Culiacán Poniente Entronque Choacahui- La Higuera	00000069514	Sin., Son.	01-2021 12-2024	89,631,228	58,347,573	5,779,737	5,779,737	9.9	100.0	6.1	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			58,347,573	5,779,737	5,779,737	9.9	100.0						
Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica	00000069516	Chis., Gro., Oax.	01-2021 12-2024	624,579,546	352,845,859	18,436,941	18,436,941	5.2	100.0	0	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			352,845,859	18,436,941	18,436,941	5.2	100.0						
Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac	00000069517	CDMX., Qro., Tamps.	01-2021 12-2024	243,344,477	146,410,000	0	0	0.0	0.0	0	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			146,410,000	0	0	0.0	0.0						
Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío	00000069519	Ags., CDMX., Jal., Qro.	01-2021 12-2024	1,069,607,076	530,876,422	0	0	0.0	0.0	4.3	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			530,876,422	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Elevación de Buses de 115 kV en la SE Nizuc	00000069520	Q. Roo	01-2021 12-2024	57,344,739	17,417,040	0	0	0.0	0.0	3.7	0	10		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				17,417,040	0	0	0.0	0.0					
San Jerónimo Potencia Banco 2	00000069521	NL., Tamps.	01-2021 12-2024	305,814,296	68,272,897	96,844,608	96,844,608	141.8	100.0	5.2	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				68,272,897	96,844,608	96,844,608	141.8	100.0					
Terranova Banco 2	00000069522	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	162,544,978	49,373,754	49,819,814	49,819,814	100.9	100.0	4.8	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				49,373,754	49,819,814	49,819,814	100.9	100.0					
Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero	00000069523	Coah., NL., Tamps.	01-2021 12-2025	347,002,185	115,096,835	7,819,959	7,819,959	6.7	100.0	5.7	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				115,096,835	7,819,959	7,819,959	6.7	100.0					
Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas	00000069524	NL., Tamps.	01-2021 12-2025	430,482,879	85,907,000	44,708,791	44,708,791	52.0	100.0	4.6	0	20		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			85,907,000	44,708,791	44,708,791	52.0	100.0						
Enlace Tepic II - Cerro Blanco	00000069526	Jal., Nay.	01-2021 12-2023	19,915,752	9,339,710	6,935,822	6,935,822	74.2	100.0	6.9	0	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			9,339,710	6,935,822	6,935,822	74.2	100.0						
Francisco Villa Banco 3	00000069540	Chih., Dgo., Q. Roo	01-2021 12-2023	153,888,512	36,542,750	0	0	0.0	0.0	5.5	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			36,542,750	0	0	0.0	0.0						
Valle de Mezquital Banco 1 (traslado)	00000069541	Qro., Q. Roo	01-2021 12-2023	190,150,530	37,204,251	0	0	0.0	0.0	5.7	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			37,204,251	0	0	0.0	0.0						
Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey	00000069542	BC., Mex.	01-2021 12-2023	90,065,575	42,902,467	0	0	0.0	0.0	5.3	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			42,902,467	0	0	0.0	0.0						
Rubí entronque Cárdenas ¿ Guerrero	00000069544	BC.	01-2021 12-2023	225,907,444	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Frontera entronque Industrial - Universidad	00000069545	BC.	01-2021 12-2023	176,616,092	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Línea de Transmisión Deportiva-Toluca	00000069546	Mex.	01-2021 12-2024	72,375,987	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo	00000069547	Son.	01-2021 12-2024	33,948,765	16,732,366	0	0	0.0	0.0	5.9	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			16,732,366	0	0	0.0	0.0						
Pericos MVAR	00000069548	Sin., Son.	01-2021 12-2024	17,490,374	10,144,907	10,158,964	10,158,964	100.1	100.0	5	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			10,144,907	10,158,964	10,158,964	100.1	100.0						
Juan José Ríos MVAR	00000069549	Sin., Son.	01-2021 12-2024	17,794,090	10,424,307	0	0	0.0	0.0	5.5	0	20		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			10,424,307	0	0	0	0.0	0.0					
Subestación nueva Valle Dorado Banco 1	00000073635	BC.	01-2023 12-2025	123,128,865	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
El Pedregal Banco 1	00000073657	SLP.	01-2023 12-2025	247,256,873	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Villa Mercedes Banco 1	00000073658	Son.	01-2023 12-2025	154,248,447	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Tamalín Banco 1	00000073660	Ver.	01-2023 12-2025	90,383,585	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Miramar II Banco 1	00000073661	Tamps.	01-2023 12-2025	331,785,932	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Sinif Banco 1	00000073667	Tamps.	01-2023 12-2025	165,767,120	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Playa Banco 1	00000073668	Tamps.	01-2023 12-2025	243,082,093	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Valle Potencia Banco 1	00000073669	Son.	01-2023 12-2025	182,846,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Almacenes de Desechos y Residuos	00000073716	Ver.	01-2023 12-2025	300,220,000	52,935,280	1,863,754	1,863,754	3.5	100.0	6.8	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			52,935,280	1,863,754	1,863,754	3.5	100.0						
Oriente Banco 2	00000073728	Son.	01-2023 12-2025	68,080,251	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Panamericana Banco 2	00000073729	BC.	01-2023 12-2024	53,771,991	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Durazno Banco 2	00000073730	BC.	01-2023 12-2024	108,833,671	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Mexicali Oriente Banco 4	00000073731	BC.	01-2023 12-2024	105,838,023	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Satélite Banco 2	00000073732	Qro.	01-2023 12-2024	91,056,988	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Irapuato Villas Banco 2	00000073733	Gto.	01-2023 12-2024	74,602,023	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Museo Banco 2	00000073734	SLP.	01-2023 12-2024	90,639,576	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Tecnológico Hermosillo Banco 2	00000073735	Son.	01-2023 12-2024	106,014,108	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Esfuerzo Banco 2	00000073736	Ver.	01-2023 12-2024	76,704,455	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Tekax II Banco 2	00000073737	Yuc.	01-2023 12-2024	70,032,213	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Kohunlich Banco 2	00000073738	Q. Roo	01-2023 12-2024	90,356,223	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Alamar Banco 1	00000073739	BC.	01-2023 12-2025	162,719,038	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Toreo Banco 1	00000073740	Bc.	01-2023 12-2025	210,147,998	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Paredones Potencia Banco 1	00000073741	Son.	01-2023 12-2025	251,111,945	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Los Fresnos Banco 1	00000073742	Gto.	01-2023 12-2025	117,633,457	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Los Olivos Banco 1	00000073743	Gto.	01-2023 12-2025	155,800,125	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Carlota Banco 1	00000073744	Qro.	01-2023 12-2025	139,241,275	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Zacualtipán Banco 1	00000073745	Hgo.	01-2023 12-2025	257,473,321	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
La Primavera Banco 1	00000073747	Sin.	01-2023 12-2025	126,874,118	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Villa Angel Flores Banco 1	00000073748	Sin.	01-2023 12-2025	164,411,468	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Keeh Banco 1	00000073749	Q. Roo	01-2023 12-2025	146,630,368	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Bachajón Banco 1	00000073750	Chis.	01-2023 12-2025	187,086,577	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
San Martín Banco 1	00000073751	Chis.	01-2023 12-2025	190,497,435	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Cárdenas Centro Banco 1	00000073752	Tab.	01-2023 12-2025	160,834,882	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0					
Regularización de Colonias Populares	00000073767	NAC.	01-2023 12-2027	836,852,980	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0					
RM C.H. ENCANTO	00000073775	Ver.	06-2022 12-2024	182,639,966	118,434,341	16,013,987	16,013,987	13.5	100.0	12.3	61.4	61.4		
					118,434,341	16,013,987	16,013,987	13.5	100.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	118,434,341	16,013,987	16,013,987	13.5	100.0					
RM CH MINAS	00000073776	Ver.	06-2022 12-2024	254,016,505	69,164,782	24,579,591	24,579,591	35.5	100.0	8.5	60.1	60.1		
					69,164,782	24,579,591	24,579,591	35.5	100.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	69,164,782	24,579,591	24,579,591	35.5	100.0					
RM C.H. PORTEZUELO II	00000073777	Pue.	06-2022 12-2024	56,943,783	41,470,000	3,163,556	3,163,556	7.6	100.0	7.5	6.1	6.1		
					41,470,000	3,163,556	3,163,556	7.6	100.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	41,470,000	3,163,556	3,163,556	7.6	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
RM C.H. PORTEZUELO I	00000073778	Pue.	06-2022 12-2024	98,373,664	61,540,000	5,281,093	5,281,093	8.5	100.0	9.3	5.9	5.9		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				61,540,000	5,281,093	5,281,093	8.5	100.0					
CG HUMEROS III	00000074024	Pue.	07-2022 12-2024	1,280,579,069	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Central Ciclo Combinado González Ortega	00000077538	BC.	04-2023 12-2024	1,964,101,000	0	29,148,874	29,148,874	0.0	100.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	29,148,874	29,148,874	0.0	100.0					
Modernización y Rehabilitación de las Plataformas de Recarga y las Grúas de Edificio del Reactor de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	00000077555	Ver.	04-2023 12-2024	272,910,907	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Adquisición de Generador Eléctrico para la Máquina Diésel de Emergencia División III y Motor de la Bomba del Sistema LPCS de CNLV.	00000077558	Ver.	04-2023 12-2025	282,042,299	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				16,342,078,292	0	2,795,197,492	2,795,197,492	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO				
Red Nacional de Acceso y Agregación de Telecomunicaciones e Internet para Todos	00000073998	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2022 12-2024	7,199,583,468	0	613,619,252	613,619,252	0.0	100.0	0	12.9	13.7		
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					0	613,619,252	613,619,252	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES	00000073999	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2022 12-2024	9,142,494,824	0	2,181,578,240	2,181,578,240	0.0	100.0	0	33.6	34.9		
		K-014-Otros proyectos de infraestructura social			0	2,181,578,240	2,181,578,240	0.0	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				660,741,323	2,000,000	7,826,565	7,826,565	391.3	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	00000052666	Ags., BC., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2025	581,284,771	0	209,000	209,000	0.0	100.0	0	0	70.6		
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					0	209,000	209,000	0.0	100.0					
Remodelación de edificios y construcción de anexo para el Archivo Histórico de la CFE	00000070027	CDMX., Mex.	01-2022 12-2023	31,802,216	0	7,617,565	7,617,565	0.0	100.0	0	11	100		
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					0	7,617,565	7,617,565	0.0	100.0					
Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Vírgenes.	00000073588	BCS.	04-2022 12-2026	47,654,336	2,000,000	0	0	0.0	0.0	4.2	0	0		
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					2,000,000	0	0	0.0	0.0					
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,071,172,468	984,000,000	37,528,811	37,528,811	3.8	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069592	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2025	1,071,172,468	984,000,000	37,528,811	37,528,811	3.8	100.0	8.7	3.5	3.5
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				984,000,000	37,528,811	37,528,811	3.8	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.